



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E VIABILITA'
UFFICIO OPERE STRUTTURALI

MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTRORIPA IN SPONDA SINISTRA DEL RIO SAN MARTINO E DELLA TOMBINATURA ADIACENTE



PROGETTO ESECUTIVO

SP4 MURO-ESEC-R10-CRONOPROGRAMMA

GENOVA, LUGLIO 2026

Il Tecnico Incaricato

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Genova
Dott. Ing. Gianluca Pelle
N° iscrizione 6983

CONSOLIDAMENTO MURO SULLA SP4- CRONOPROGRAMMA 1 DI 2

	DESCRIZIONE	DURATA (gg.)	NOTE	SETT 1	SETT 2	SETT 3	SETT 4	SETT 5	SETT 6	SETT 7	SETT 8	SETT 9	SETT 10	SETT 11	SETT 12	SETT 13	SETT 14	SETT 15
FASE1	CANTIERIZZAZIONE	3		x x x														
1,1	Posa della segnaletica orizzontale e verticale di cantiere ed installazione/modifica impianto semaforico	1		x														
1,2	Delimitazione delle aree di cantiere con recinzioni	1		x														
1,3	Installazione apprestamenti di cantiere	1		x														
FASE2	RISOLUZIONE INTERFERENZE	25		x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x										
2,1	Formazione by-pass e spostamento cavidotto MT ENEL sulla corsia di valle	10	Chiusura traffico ore 8÷12 13÷17	x x x x x	x x x x x	x x x x x												
2,2	Formazione by-pass e spostamento condotta gas sulla corsia di valle	10	Chiusura traffico ore 8÷12 13÷17							x x x x x	x x x x x							
FASE3	CONSOLIDAMENTO MURO CONTORRIPA	115						x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x
3,1	OPERE PROVVISORIALI																	
3,1,1	Formazione di ponteggiatura e castello di tiro a servizio muro e tombinatura	10						x x x x x	x x x x x									
3,1,2	Montaggio impalcato metallico interno tombinatura	5						x x x x x										
3,2	OPERE DI DEMOLIZIONE																	
3,2,1	Demolizione parte corticale paramento muro e prefiori chiodature	10								x x x x x	x x x x x							
3,2,2	Demolizione copertura tombinatura	2								x x								
3,3	MICROPALI TOMBINATURA																	
3,3,1	Perforazione e getto micropali tombinatura	5								x x x	x x							
3,3,2	Collaudo micropali (a 7 gg dal getto), formazione dreni spalla destra ed esecuzione cordoli testa pali e getto fondo alveo	9										x x x	x x x x x	x				
3,4	NUOVA COPERTURA TOMBINATURA																	
3,4,1	Posa orditura integrativa, casseratura, banchineggio e getto	13											x x x x	x x x x x	x x x x			
3,4,2	Smontaggio impalcato metallico interno tombinatura	1															x	
3,4,3	Getto di ripristino fondo tombinatura ed esecuzione nuovo muretto in c.a.	5																
3,5	PLACCAGGIO MURO																x x x x x	
3,5,1	Posa ganci, armatura e getto placcaggio e travi muro	20										x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x			
3,5,2	Esecuzione chiodature passive muro	10															x x x x x	x x x x x

CONSOLIDAMENTO MURO SULLA SP4- CRONOPROGRAMMA 2 DI 2

[illegible]