



Finanziato
dall'Unione eur
NextGenerationEU

PNRR Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica



Ministero dell' Istruzione
e del Merito

FUTURA
PER L'ITALIA DI D



Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio

Oggetto: Commessa LAS.21.00024

Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione
delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere
architettoniche – I.I.S.S. –FIRPO E. – BUONARROTI M., Via
Canevari, 47-51 - Genova (GE)

PNRR – Missione: M4.C1.I 3.3 Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica - Finanziato dall'Unione
Europea - NextGenerationEU

Impresa: VIRA S.r.l.

Contratto: Scrittura privata Rep n. 216 registrato telematicamente
presso l'Agenzia delle Entrate, TLR - Genova - TLR Ufficio
Territoriale APSRI, serie 1T n.32323 del 26 agosto 2022
Importo contrattuale € 1.241.825,23 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI

N. 2

L'anno 2023 il giorno 11 del mese di Settembre in Genova il sottoscritto direttore
dei lavori Arch. Benedetta Profice, su incarico della stazione appaltante;

Visti:

- il verbale di consegna dei lavori in data 10 ottobre 2022;

- che i lavori sono stati sospesi e che il nuovo termine contrattuale veniva a scadere in data 14/09/2024;
- l'istanza di proroga presentata dall'Appaltatore con Prot. 50308 del 12/08/2024;

Preso atto che:

in data 11/09/2024 con prot. 54760 il Responsabile Unico del Procedimento ha dato riscontro all'istanza, presentata dall'Appaltatore, accogliendo le richieste presentate nei seguenti termini qui riassunti:

- concessione di proroga di due giorni (4 mezze giornate) del termine contrattuale per la conclusione delle opere dovuta al pericolo di stress termico; pertanto il nuovo termine per la conclusione delle opere risulta essere fissato il 16/09/2024;
- presa d'atto che la piattaforma elevatrice verrà consegnata nel periodo compreso tra l'11/11/2024 e il 15/11/2024 e che successivamente si procederà alle opere di montaggio e finitura le quali dovranno essere completate entro e non oltre il 30/11/2024;

Considerando che in data 08/08/2024, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha constatato l'ultimazione delle opere propedeutiche all'installazione della piattaforma elevatrice, potendo quindi comunicare le definitive misurazioni per la messa in produzione della stessa, e che quindi attualmente i lavori relativi a tale lavorazione non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni sopra specificate e contenute nella nota prot. 54760 11/09/2024;

ORDINA

La sospensione parziale dei lavori afferenti alla piattaforma elevatrice e che la stessa, in considerazione della nota Prot. 50308 del 12/08/2024, si considera effettiva dal 12/08/2024.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n. 3 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di lavori contabilizzati pari a Euro 1.110.130,31 iva 4% e 22% esclusa.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori)

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore e all'assistente di cantiere* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

Vira srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI

arch. Benedetta Profice

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Federico Gallesi