



**Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia**

Oggetto: SER.20.00002 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA PRESSO L'IPSIA – GASLINI PIERO – MEUCCI ANTONIO – SEDE – VIA PASQUALE PASTORINO 15 (Edificio CEA 025)

CUP: D33H19000580001 CIG: 8207612870

Contratto: scrittura privata e registrato al n. 2243/2021 di Repertorio in data 15 Gennaio 2021 e atti successivi modifica contrattuale

Operatore economico: RTP ING. ANTONIO MASTURZO - GEOL. PASQUALE D'AMBROSIO - ING. MANUELA IMBIMBO

Importo contrattuale: € 49.163,61 oneri previdenziali e Iva esclusi

* * *

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

Con atto dirigenziale n. 2005/2020 del 5 novembre 2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico relativo al "SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA PRESSO L'IPSIA – GASLINI PIERO – MEUCCI ANTONIO – SEDE – VIA PASQUALE PASTORINO 15 (Edificio CEA 025)" al soggetto affidatario RTP ING. ANTONIO MASTURZO - GEOL. PASQUALE D'AMBROSIO - ING. MANUELA IMBIMBO, Via Fieravecchia, 3 Salerno (SA)

Riscontrato che, per mero errore materiale, l'atto sopracitato riportava un importo errato degli oneri previdenziali quindi con atto 2704/2021 del 21/12/2021 si è proceduto alla rettifica dell'Atto dirigenziale 2005/2020 del 5 novembre 2020 limitatamente all'importo contrattuale che risulta essere di €. 55.796,31 (iva e oneri previdenziali inclusi)

Contratto: Il contratto è stato formalizzato con scrittura privata e registrato al n. 9265/2021 di Repertorio in data 23 Febbraio 2021;

Direttore dell'esecuzione del contratto: il servizio è stato diretto per conto dell'Amministrazione della Città Metropolitana dal Geom. Ferdinando Rosazza Battore;

Avvio del servizio: Con Ordine di servizio del 16/06/2021 prot. 29834 si ordinava l'avvio dell'esecuzione del contratto a partire da 21/06/2021 e in particolare alle attività di cui all'art. 1 del Capitolato speciale d'onori, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali;;

Tempo stabilito per l'esecuzione: il tempo utile per l'espletamento dell'incarico, in base all'art. 1 del Capitolato speciale d'onori, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali, fatte salve le tempistiche di verifica di cui alla Fase 2 di cui allo stesso art. 14 già richiamato, ammontava a 90 (novanta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data dell'Ordine di Servizio emanato dal RUP per l'inizio della prestazione

Andamento dell'esecuzione: In data 30.07.2021, in adempimento agli incarichi ricevuti e nel rispetto delle tempistiche contrattuali, è stata trasmessa, nei termini previsti per la FASE 1 la prima bozza della documentazione costituente il progetto definitivo; Con comunicazione del 24/08/2021 prot. N. 41784 veniva inviata relazione di verifica del progetto definitivo redatta ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.50/2016; In occasione della riunione operativa del 9/09/2021 le parti concordavano, vista la complessità strutturale dell'edificio, la necessità di effettuare alcune indagini suppletive al fine di raggiungere un adeguato livello di conoscenza (LC2); Con comunicazione del 6/10/2021 prot. 48766 della Responsabile del Procedimento si sospendeva l'esecuzione del contratto; Con Atto Dirigenziale n. 2802/2021 del 30/12/2021, a copertura del costo delle indagini suppletive, l'importo originario del servizio veniva incrementato di € 6.582,48 IVA e contributi previdenziali inclusi; In data 3 gennaio 2022 iniziavano le sopracitate indagini che terminavano in data 7/01/2022; Con ordine di servizio n. prot. 3077 del 21/01/2022 la Responsabile del procedimento ordinava la ripresa del servizio a partire dal 24/01/2022 richiedendo inoltre l'aggiornamento del cronoprogramma esecutivo originario; in data 27.10.2022 è avvenuto l'invio, da parte del R.T.P. costituito da Ing. Antonio Masturzo, Geol. Pasquale D'Ambrosio, Ing. Manuela Imbimbo, degli elaborati del progetto definitivo recepiti dalla Città Metropolitana di Genova con prot. n. 56970 del 28/10/2022; a seguito della verifica del progetto definitivo del 07/10/2022. In data 28/10/2022 è stata redatta con esito positivo l'ultima verifica degli elaborati del progetto definitivo. Nella stessa data la Responsabile del Procedimento ha compilato la Presa d'Atto della Verifica sopracitata e inviato, con lettera prot. n. 57157/2022, agli uffici competenti, la documentazione necessaria alla compilazione dell'atto di approvazione del progetto.

Ultimazione dell'esecuzione: L'ultima versione del progetto, come sopra indicato, è stata consegnata in data 28/10/2022 e validato, con le modifiche e integrazioni richieste, con presa d'atto della verifica del Rup del 28/10/2022, con rimando alla successiva fase di approfondimento progettuale (esecutiva) come segnalato nella verifica del 28/10/2022. Infine in data 3/11/2022 con Decreto n. 2491/2022 del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica il progetto è stato approvato in linea tecnica.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: per quanto sopra non risulta ritardo nell'esecuzione dei servizi.

Esecuzione del servizio: I servizi si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;

Infortuni: durante lo svolgimento dei servizi non si sono verificati infortuni.

Assicurazioni sociali: in base agli appalti in corso l'impresa deve ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Avvisi ai creditori: gli avvisi ai creditori non sono occorsi in quanto i servizi si sono svolti nell'ambito di edificio di competenza dell'Amministrazione Metropolitana;

Andamento del servizio: in base a tutto quanto sopra, risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle variazioni e gli ordini, nonché delle disposizioni impartite dalla direzione dell'esecuzione.

VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto, considerato:

- che i servizi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e successive richieste di modifica e integrazioni;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che i servizi vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei servizi l'operatore economico ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli addetti;
- che l'operatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto durante il corso degli stessi;
- che è stato liquidato, a seguito di emissione da parte del sottoscritto direttore dell'esecuzione, l'anticipazione e uno stato di avanzamento delle prestazioni per un totale di € 9.132,90 Iva e oneri previdenziali esclusi.

HA VERIFICATO

che i servizi sopra descritti:

- sono stati regolarmente eseguiti dall'operatore economico RTP ING. ANTONIO MASTURZO - GEOL. PASQUALE D'AMBROSIO - ING. MANUELA IMBIMBO
- Che in base agli accordi contrattuali e integrazioni in corso d'opera, si liquida alla ditta il corrispettivo pari a **€ 11.475,34** (IVA 22% e contributi previdenziali compresi) così articolato:

• importo contrattuale netto	€	49 163,61
• a detrarre ant. e 1° e ultimo SAS	€	<u>40 030,71</u>
	€	9 132,90
INARCASSA 4%	€	<u>365,32</u>
	€	9 498,22
Iva 22%	€	<u>1.977,12</u>
TOTALE	€	11.475,34

del quale si propone il pagamento all'operatore suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i servizi di cui è oggetto il presente Certificato di regolare esecuzione del servizio;

Genova, li 17/11/2022

IL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch.ta Roberta BURRONI