



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia

Oggetto : LAS.21.00003.SER.00001: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione dei prospetti dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti – I.I.S. “Montale Eugenio/Nuovo I.P.C.” Via Archimede, 42, 44, 46 Genova. CUP D38B20001020001
Operatore economico: DODI MOSS S.R.L. (P.IVA 04400730968).
Contratto: Scrittura Privata del 15/07/2022 CIG ZBB3557EEB,
Importo contrattuale: € 28.403,94 IVA oltre oneri fiscali e previdenziali

* * *

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

Con atto dirigenziale n. 532/2022 del 14/03/2022 è stato affidato all'operatore economico DODI MOSS S.R.L. (P.IVA 04400730968) per l'importo complessivo di €. 36.038,92 = IVA e contributi previdenziali compresi, il Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione dei prospetti dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti presso l'edificio sito in Via Archimede 42, 44, 46 Genova

Contratto: il contratto si è perfezionato con scrittura privata del 15/07/2022

Direttore dell'esecuzione del contratto: il servizio è stato diretto per conto dell'Amministrazione metropolitana dalla RUP Arch.ta Roberta Burroni;

Avvio del servizio: il servizio è stato avviato con ordine di servizio n. prot.17815 in data 1/04/2022 e inizio effettivo prestazioni dal 4/04/2022;

Tempo stabilito per l'esecuzione: il tempo utile per l'espletamento dell'incarico, in base all'art. 1 del Capitolato speciale d'onori, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali fatte salve le tempistiche di cui alle fasi di verifica da parte della Stazione Appaltante, ammontava a

60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data dell'Ordine di Servizio emanato dal RUP per l'inizio della prestazione.

Andamento dell'esecuzione: Il servizio di progettazione è stato sospeso in data 22/04/2022 al fine di permettere le operazioni delle indagini termografiche con metodo "Sonispect" necessarie all'aggiornamento di quelle effettuate nel 2017 al fine di conoscere l'effettivo stato di degrado dei soffitti.

La progettazione è ripresa in data 23/05/2022.

Ultimazione dell'esecuzione: il servizio in oggetto e' stato ultimato con la consegna degli elaborati del progetto esecutivo in data 8 Luglio 2022 e quindi in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: per quanto sopra non risulta ritardo nell'esecuzione dei servizi.

Esecuzione del servizio: I servizi si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;

Infortuni: durante lo svolgimento dei servizi non si sono verificati infortuni.

Assicurazioni sociali: in base agli appalti in corso l'impresa deve ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Avvisi ai creditori: gli avvisi ai creditori non sono occorsi in quanto i servizi si sono svolti nell'ambito di edificio di competenza dell'Amministrazione Metropolitana;

Andamento del servizio: in base a tutto quanto sopra, risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle variazioni e gli ordini, nonché delle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, la sottoscritta Direttrice dell'esecuzione del contratto, considerato:

- che i servizi sono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che i servizi vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei servizi l'operatore economico ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli addetti;
- che l'operatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto durante il corso degli stessi;
- che è stato liquidato, a seguito di emissione da parte del sottoscritto direttore dell'esecuzione, di uno

stato di avanzamento delle prestazioni pari a € 25.563,55 in data 18/07/2022.

HA VERIFICATO

che i servizi sopra descritti:

- sono stati regolarmente eseguiti dall'op. economico DODI MOSS S.R.L. (P.IVA 04400730968);
- Che in base agli accordi contrattuali, si liquida alla ditta il corrispettivo pari a **€ 3.603,89** (IVA 22% e contributi previdenziali compresa) così articolato:

• importo contrattuale netto	€	28.403,94
• a detrarre 1° e ultimo SAS	€	<u>25.563,55</u>
	€	2.840,39
INARCASSA 4%	€	<u>113,62</u>
	€	2.954,01
Iva 22%	€	<u>649,88</u>
TOTALE	€	3.603,89

del quale si propone il pagamento all'operatore suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i servizi di cui è oggetto il presente Certificato di Verifica di Conformità del servizio;

Genova, li 14 Ottobre 2022

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch.ta Roberta BURRONI

(firmato digitalmente)