

**Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia**

**P.N.R.R. - M4C1 - I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica.**

Servizio di verifica della progettazione esecutiva per l'intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alle coperture e restauro oratorio e galleria napoleonica - via bellucci, 4 (GE).

Commessa: LAS.21.00022.SER.00003

Operatore economico: Bureau Veritas S.p.A.

Contratto: sottoscrizione dell'ordine di servizio in data 05 Maggio 2023, con prot. 25185/2023.

Importo servizio: € 9.441,03 compreso iva ed oneri previdenziali

CIG 97538045B0, CUP D31D20000560001

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.

Affidamento del servizio:

Con Atto Dirigenziale n. 470/2022 del 04/03/2022 è stato aggiudicato l'Accordo quadro per l'affidamento del servizio di verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi e di supporto alla validazione dei progetti per interventi sul patrimonio immobiliare nella disponibilità della Città Metropolitana di Genova (ID 4519) all'Operatore Economico Bureau Veritas Italia Spa, per l'importo massimo di € 700.000,00

Con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 781/2023 del 04/04/2023 si attivava il contratto derivato per la verifica del progetto esecutivo in oggetto redatto dall' Arch. Angela Zattera, Dott. Geol. Paolo Cornale, Ing. Davide Caruso all'operatore economico Bureau Veritas Italia Spa.

Contratto: sottoscrizione dell'ordine di servizio in data 05 Maggio 2023, con prot. 25185/2023.

Somma autorizzata: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva, per la verifica del progetto esecutivo, ammonta a **€ 9.441,03** quale netta autorizzata e precisamente:

atto sub comm. n. 781/23 del 04/04/2023: importo sogg. rib. € 21.755,83

Importo ribasso del 64,43% € 14.017,28

Importo del Servizio ribassato, comprensivo di spese € 7.738,55

Iva al 22% € 1.702,48

Totale importo autorizzato **€ 9.441,03**

Avvio del servizio: in data 05 Maggio 2023, con prot. 25185/2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto, relativo alla verifica del solo progetto esecutivo che l'operatore incaricato ha firmato il giorno 12/06/2023 per accettazione; l'importo quantificato per la verifica del progetto esecutivo ammonta a **€ 9.441,03 iva compresa** ed il termine utile per la consegna della verifica del Progetto Esecutivo era di **12 gg.**

Tempo stabilito per l'esecuzione: il tempo utile per l'espletamento dell'incarico, veniva stabilito con lo stesso ODS alla lettera g), nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro.

Andamento dell'esecuzione: l'operatore incaricato ha inviato il primo rapporto di verifica iniziale il **13 giugno 2023** con mail in stessa data; successivamente ci sono stati due ulteriori invii di rapporti di verifica intermedi e ripetute richieste di integrazioni della documentazione progettuale ai progettisti.

Inoltre c'è stata la dichiarazione del R.U.P. n 49873 del 07/09/2023 sulle disposizioni motivate relative ad aspetti di verifica non dipendenti dai professionisti incaricati del progetto esecutivo.

Le integrazioni documentali del progetto esecutivo e la dichiarazione del RUP suddette sono state necessarie al fine di rendere conforme la progettazione esecutiva eliminando le non conformità rilevate dai rapporti di verifica intermedia sopra citati.

Ultimazione dell'esecuzione: la consegna del rapporto conclusivo di verifica del 12/10/2023 è avvenuta con mail di pari data.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: Il tempo inizialmente previsto per la redazione della verifica era fissato in giorni 12 a partire dal giorno di emissione dell'Ordine di Servizio del 05/05/2023 che però è stato firmato per accettazione dall'operatore economico il giorno 13/06/2023 pertanto la verifica avrebbe dovuto concludersi il giorno **25 giugno 2023**; la prima verifica del progetto in realtà si è conclusa il giorno **13 giugno 2023**, mentre per quanto riguarda il ritardo per la consegna delle verifiche successive ed il rapporto conclusivo di verifica, dovute alla reiterata richiesta di integrazioni, non si può imputarne il ritardo all'operatore incaricato della verifica.

Per quanto sopra non vi è ritardo nell'esecuzione del servizio.

Pagamenti in acconto: durante l'esecuzione del servizio non sono stati emessi acconti;

Andamento del servizio: Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio non sono stati emessi certificati di pagamento

ATTESTA

che il servizio sopra descritto, limitatamente alla verifica del progetto esecutivo, è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico Bureau VeritasItalia Spa, e liquida il corrispettivo come di seguito indicato:

Importo del Servizio comprensivo di spese	€ 7.738,55
Iva al 22%	€ 1.702,48
Importo da liquidare iva e oneri compresi	<u>€ 9.441,03</u>

dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto.

Genova, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

(firmato digitalmente)