



“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”



**DIREZIONE  
Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia**

\*\*\*\*\*

**P.N.R.R. - M4C1 - I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.**

Servizio di verifica della progettazione definitiva per l'intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alle coperture e restauro oratorio e galleria napoleonica - via bellucci, 4 (ge).

**Commessa: LAS.21.00022.SER.00002**

Operatore economico: Bureau Veritas S.p.A.

Contratto: Accordo Quadro atto dirigenziale 470/2022.

Importo servizio: € **16.072,37** escluso iva ed oneri previdenziali

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.**

**Affidamento del servizio:**

Con Atto Dirigenziale n. 470/2022 è stato aggiudicato l'Accordo quadro per l'affidamento del servizio di verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi e di supporto alla validazione dei progetti per interventi sul patrimonio immobiliare nella disponibilità della Città Metropolitana di Genova (ID 4519) all'Operatore Economico Bureau VeritasItalia Spa, per l'importo massimo di € 700.000,00

Con atto dirigenziale n. 983/2022 del 4/05/2022 si attivava il contratto derivato per la verifica del Progetto definitivo in oggetto redatto dall' RTP Di Donna, BMS Studio associato, Francesca Ventre all'operatore economico Bureau VeritasItalia Spa.

**Somma autorizzata:** sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva, per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo, ammonta a **€ 20.392,63** quale netta autorizzata e precisamente:

atto dir. n. 983/2022 del 04/05/2022: importo netto	€ 16.072,37
Oneri previdenziali al 4%	€ 642,89
Iva al 22%	<u>€ 3.677,36</u>
Totale importo autorizzato	<b><u>€ 20.392,63</u></b>

**Consegna del servizio:** in data 18 Maggio 2022, con prot. 26889/2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto, relativo alla verifica del solo progetto definitivo; l'importo quantificato per la sola verifica del progetto definitivo ammonta a € **7.738,55** ed il termine utile per la consegna della verifica del Progetto Definitivo era di 7 gg.

**Ultimazione del servizio:** l'operatore incaricato ha inviato la prima richiesta di integrazione della documentazione in data 27 maggio 2022 con mail in stessa data; successivamente sono state ripetute richieste di integrazioni della documentazione progettuale ai progettisti al fine di rendere conforme e poter completare la verifica, fino alla consegna, con lettera di trasmissione del 11/07/2022 assunta al prot. 37296 del 12/07/2022, degli elaborati relativi alla verifica del Progetto Definitivo.

**Ritardo nell'esecuzione del servizio:** Il tempo inizialmente previsto per la

redazione della verifica era fissato in giorni 7 a partire dal giorno di emissione dell'Ordine di Servizio pertanto la verifica avrebbe dovuto concludersi il giorno 25 maggio 2022; la prima verifica del progetto in realtà si è conclusa il giorno 27 maggio, con 2 giorni di ritardo, mentre per quanto riguarda le verifiche successive, dovute alla reiterata richiesta di integrazioni, non si può imputarne il ritardo all'operatore incaricato della verifica.

Per quanto sopra il ritardo nell'esecuzione del servizio si ritiene limitato a giorni 2

**Pagamenti in acconto:** durante l'esecuzione del servizio non sono stati emessi acconti;

**Andamento del servizio:** Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali e con 2 giorni di ritardo;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio non sono stati emessi certificati di pagamento

#### **A T T E S T A**

che il servizio sopra descritto, limitatamente alla verifica del progetto definitivo, è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico Bureau Veritas Italia Spa, e liquida il corrispettivo pari a Euro **7.738,55** IVA esclusa, previo il pagamento della penale di €. 15,48, dei quali si propone il pagamento

all'operatore economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto.

Genova, li **11/07/2023**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi