



**Città Metropolitana  
di Genova**

**Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e Patrimonio  
Ufficio Progettazione e prevenzione incendi**

\*\*\*\*\*

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva intervento di adeguamento sismico  
– IIS Primo Levi – Sede, Corso Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia”.

**Codice Commessa : SER.21.00001**

Operatore economico : società di ingegneria Ve.Ma. Progetti s.r.l. con sede legale  
in via Pietro Micca 40, Montesilvano (PE)

**Importo servizio:** € 32.753,33 iva ed oneri previdenziali esclusi

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.**

**Affidamento del servizio:**

Atto Dirigenziale N. 976/2021 del 11/05/2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico relativo al Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva intervento di adeguamento sismico – IIS Primo Levi – Sede, Corso Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia al soggetto affidatario società di ingegneria Ve.Ma. Progetti s.r.l. con sede legale in via Pietro Micca 40, Montesilvano (PE). Importo contrattuale Euro 41.557,42 iva e contributi previdenziali compresi

**Il contratto:** scrittura privata sottoscritta in data 12/07/2021 prot. N 34417.

**Direttore dell'esecuzione del contratto:** Il servizio è stato affidato per conto dell'amministrazione metropolitana all'ing. Angelo Allodi.

**Somma autorizzata:** sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a € 41.557,42 Iva e contributi previdenziali compresi e precisamente:

Atto Dirig. N. 976/2021 del 11/05/2021: importo netto	€ 32.753,33
Oneri previdenziali al 4%	€ 1.310,13
Imponibile	<b>€ 34.063,46</b>
Iva al 22%	€ <u>7.493,96</u>
Totale importo autorizzato	<b>€ <u>41.557,42</u></b>

**Consegna del servizio:** In data 15/09/2022 con nota prot. N. 48531, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto con effettivo inizio il giorno 16/09/2021 e con termine utile per la consegna delle fasi progettuali indicato nell'art. 14 delle Condizioni Generali.

**Svolgimento del servizio:** Mediante PEC in data 14/11/2022 e protocollata con nota prot. N.60152 del 15/11/2022 l'affidatario ha chiesto maggior tempo per il completamento del progetto definitivo (FASE 1 di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali), e precisamente una proroga fino al **30/11/2022** (e quindi quindici giorni in più rispetto alla scadenza di consegna di tale fase, fissata all'art. 14 delle Condizioni Generali in 60 gg naturali e consecutivi dall'ordine di servizio, e dunque al 15/11/2022).

In risposta alla richiesta di proroga dei termini di consegna del progetto definitivo (fase 1 dell'art.14 delle Condizioni Generali), con ordine di servizio di cui al prot. n. 60851 del 17/11/2022, è stata concessa dal RUP la proroga richiesta.

In data 15/12/2022 è pervenuta al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 66781 del 15/12/2022 la copia degli elaborati grafico-documentali in formato digitale del progetto definitivo; successivamente, in data 27/12/2022 è pervenuta al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 69142 del 27/12/2022 un'integrazione di alcuni elaborati precedentemente consegnati. Pertanto, la consegna del progetto definitivo (Fase 1 di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali) è avvenuta **con 15 giorni di ritardo** rispetto ai tempi previsti per la fase 1 e tenendo conto della proroga concessa.

Con atto prot.n. 8561/2023 del 14/02/2023 è stato nominato lo staff interno per lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione in oggetto costituito dai seguenti soggetti: - Ing. Costi Andrea - Arch. Fazzino Enrico.

Con nota prot. n 18695 del 3/4/2023 è stata inviata la presa d'atto di verifica del progetto definitivo da parte del RUP.

A mezzo PEC assunta agli atti con nota prot. N. 32345 dell'8/06/2023 l'affidatario ha proceduto alla consegna del progetto esecutivo (fase 2 di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali), quindi con **6 giorni di ritardo** rispetto a quanto previsto all'art. 14 delle Condizioni Generali (la consegna era previsto entro 60 giorni dalla verifica del progetto definitivo, e dunque **entro il 2 giugno**).

Successivamente, in data 16/06/2023 è pervenuta al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al protocollo n. 34108 del 16/06/2022 un'integrazione di alcuni elaborati precedentemente consegnati; ulteriori integrazioni sono pervenute al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al protocollo n.34721 del 20/06/2023.

È stato dunque redatto il verbale di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.26 del DL 50/16, e sottoscritto in data 20/06/2023 dallo staff di Verifica interno all'Ente.

Il verbale del RUP di validazione del suddetto progetto esecutivo, è stato sottoscritto in data 20/06/2023.

**Ultimazione del servizio:** L'affidatario incaricato della progettazione in oggetto ha consegnato quindi in data 08/06/2023 con prot. 32345 gli elaborati relativi alla Progettazione esecutiva, accumulando nelle varie fasi progettuali un ritardo così definito:

- **n 15 giorni di ritardo** per la consegna del Progetto Definitivo (fase 1)
- **n 6 giorni di ritardo** per la consegna del Progetto Esecutivo (fase 2)

**Ritardo nell'esecuzione del servizio:** Per quanto sopra risulta un ritardo totale nell'esecuzione del servizio di **21 giorni**.

**Pagamenti in acconto:**

durante l'esecuzione del servizio sono stati emessi due acconti, relativi rispettivamente:

- al pagamento dell'anticipazione contrattuale di netti euro € 9.826,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di € 12.467,23 pari al 30% dell' Importo Contrattuale. Al riguardo si specifica che, in deroga a quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali (che prevedeva il

pagamento di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale) e ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020 è stata corrisposta un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, a seguito di esplicita richiesta inviata dall'affidatario a mezzo PEC di cui al prot. N. 48663 del 16/09/2022 e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (presentata dal professionista con PEC di cui al prot. 64767 del 05/12/2022);

- al pagamento di un primo Stato di Avanzamento del servizio di netti euro 11.463,67 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di euro 14.545,11 corrispondente al 50% dell'importo contrattuale per la progettazione definitiva di adeguamento sismico sul quale è stata operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

**Andamento del servizio:** Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali ma non nei tempi previsti;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio sono stati emessi i sopraccitati certificati di pagamento

**A T T E S T A**

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico società di ingegneria Ve.Ma. Progetti s.r.l. con sede legale in via Pietro Micca 40, Montesilvano (PE) e liquida il corrispettivo come di seguito evidenziato detraendo la penale pari all'un per mille dell'importo contrattuale e quindi 32,75 € giornalieri per ogni giorno di ritardo (totali 21 giorni come sopra evidenziato) e quindi pari a **687,75 €** totali e dei precedenti pagamenti corrisposti (anticipazione contrattuale e primo SAS)

Atto Dirig. n. 2010/2020 del 05/11/2020: importo netto	€ 32.753,33
A dedurre acconto anticipazione già pagato	€ 9.826,00
A dedurre acconto primo SAS già pagato	<u>€ 11.463,67</u>
Totale netto da liquidare	€ 11.463,66
Oneri previdenziali al 4%	€ 458,55
Imponibile	<b>€ 11.922,21</b>
Iva al 22%	<u>€ 2.622,89</u>
Totale importo da liquidare	<b><u>€ 14.545,10</u></b>

dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto previa detrazione della somma di netti **€ 687,75** relativa alle penali per ritardo di complessivi giorni 21, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui all'oggetto.

Genova, li 26/09/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

L'AFFIDATARIO

Società di ingegneria Ve.Ma. Progetti s.r.l. con sede legale in via Pietro Micca 40, Montesilvano (PE)