



Città Metropolitana  
di Genova

**Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e Patrimonio  
Ufficio Progettazione e prevenzione incendi**

\*\*\*\*\*

Progettazione esecutiva per l'intervento di realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul/Barabino Nicola, Via G. Maggio 11, Genova.

**Codice Commessa : LAS.22.00017.SER.00001**

Operatore economico : R.T.P. Ing. Daniele Canale, Studio 4: Basso-Daniele-Daniele-Rizzo Architetti Associati, Rocca Bacci Associati SNC di Ing. Ferruccio Rocca e Ing. Massimo Bacci

**Importo servizio:** € 82 752,05 IVA e Contributi Previdenziali esclusi

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.**

**Affidamento del servizio:**

Con Atto Dirigenziale n° 612/2023 del 20 Marzo 2023 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul / Barabino Nicola al costituendo RTP composto da: Ing. Daniele Canale, Rocca Bacci Associati SNC e Studio 4 Architetti Associati, per un importo contrattuale di € 104.995,80 (oneri previdenziali e IVA inclusi);

**Il contratto:** scrittura privata ID.2023\_020 sottoscritta in data 25/05/2024

**Direttore dell'esecuzione del contratto:** Il servizio è stato affidato per conto dell'amministrazione metropolitana all'Arch. Luca Cassisa.

**Somma autorizzata:** sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a **€ 104.995,80** Iva e contributi previdenziali compresi e precisamente:

Importo servizio a base d'asta	€. 87.568,31
Ribasso del 5,50%	€. 4.816,26
Importo netto ribassato	<b>€. 82.752,05</b>
Oneri previdenziali 4%	<u>€. 3.310,08</u>
<b>Importo totale IVA esclusa</b>	<b>€. 86.062,13</b>
Importo IVA con aliquota del 22%	€. 18.933,67
<b>Importo contrattuale IVA compresa</b>	<b><u>€. 104.995,80</u></b>

**Consegna del servizio:** In data 22/03/2023 con nota prot. N. 16471/2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto con effettivo inizio il giorno 23/03/2023 e con termine utile per la consegna delle fasi progettuali indicato nell'art. 14 delle Condizioni Generali.

**Svolgimento del servizio:** Mediante PEC in data 22/05/2023 e protocollata con nota prot. N. 2023 / 28632 l'affidatario ha consegnato la FASE 1 del progetto esecutivo (di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali).

La FASE 1 e la FASE 2, prevedevano un arco temporale complessivo di 55 giorni e quindi il termine per la consegna veniva a scadere naturalmente in data 16/05/2023;

La progettazione ,delle fasi summenzionate, è stata inoltrata al SUE del Comune di Genova e assunta agli atti dello stesso mediante protocollo PG/2023/258540 il giorno 09/06/2023;

Con nota 34223/2023 del 16/06/2023 veniva comunicato all'affidatario che per i motivi summenzionati sarebbe stata irrogata una penale quantificabile in euro 1.986,05 € pari all'uno per mille dell'importo contrattuale moltiplicato per i relativi giorni di ritardo;

Il progettista incaricato integrava, quindi, una nota di controdeduzioni pervenuta al protocollo di questo Ente e numerata al n° 2023 / 37142 del 03/07/2023;

Il RUP viste le motivazioni ha ritenuto, quindi, di rimodulare la penale proposta a € 910,27 trattenute nel primo SAS.

In data 14/08/2023 è pervenuta al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 2023 / 45817 del 14/08/2023 la copia degli elaborati grafico-documentali in formato digitale del progetto esecutivo in conformità alla scadenza prevista;

Con atto prot.n. 48256 del 30/08/2023 è stato nominato lo staff interno per lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione in oggetto costituito dai seguenti soggetti: - Ing. Vaccaro Danilo- Arch. Fazzino Enrico.

È stato dunque redatto il verbale di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.26 del DL 50/16, e sottoscritto in data 30/08/2023 dallo staff di Verifica interno all'Ente.

Il verbale del RUP di validazione del suddetto progetto esecutivo, è stato sottoscritto in data 31/08/2023.

**Ultimazione del servizio:** L'affidatario incaricato della progettazione in oggetto ha consegnato quindi in data 14/08/2023 con prot. 45817 gli elaborati relativi alla Progettazione esecutiva, in conformità all'art.14 delle Condizioni Generali.

**Pagamenti in acconto:**

durante l'esecuzione del servizio sono stati emessi tre acconti, relativi rispettivamente:

- al pagamento dell'anticipazione contrattuale di netti euro 24 825,62 esclusi oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di euro 31 498,74 pari al 30% dell' Importo Contrattuale e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (POLIZZA\_4001995956 – Garanzia fideiussoria n° 1995956 Garante "REVO Insurance S.p.A." );
- al pagamento di un primo Stato di Avanzamento del servizio di netti euro 17'377,93 esclusi oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di euro 22'049,12 corrispondente al 30% dell'importo contrattuale per la progettazione esecutiva sul quale è stata operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.
- al pagamento di un secondo Stato di Avanzamento del servizio di netti euro 17'377,93 esclusi oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di euro 22'049,12 corrispondente ad un ulteriore 30% dell'importo contrattuale per la progettazione esecutiva sul quale è stata operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

**Andamento del servizio:** Il servizio si è svolto in conformità delle norme

contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

### VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali ma non nei tempi previsti;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio sono stati emessi i sopracitati certificati di pagamento

### ATTESTA

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico RTP composto da: Ing. Daniele Canale, Rocca Bacci Associati SNC e Studio 4 Architetti Associati, per un importo contrattuale di € 104.995,80 (oneri previdenziali e IVA inclusi); e liquida il corrispettivo come di seguito evidenziato

Atto Dirig. n° 612/2023 del 20 Marzo 2023: importo netto	€ 82.752,05
A dedurre acconto anticipazione già pagato	€ 25.825,62
A dedurre acconto primo SAS già pagato	€ 17.377,93
A dedurre acconto secondo SAS già pagato	<u>€ 17.377,93</u>
Totale netto da liquidare	€ 23.170,57
Oneri previdenziali al 4%	€ 926,82
Imponibile	<b>€ 24 097,39</b>
Iva al 22%	<u>€ 5 301,43</u>

Totale importo da liquidare

**€ 29 398,82 €**

dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

(firma digitale)

#### L'AFFIDATARIO

RTP composto da: Ing. Daniele Canale, Rocca Bacci Associati SNC e Studio 4 Architetti Associati