



Città Metropolitana  
di Genova

**Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e Patrimonio  
Ufficio Progettazione e prevenzione incendi**

\*\*\*\*\*

Servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e verifica di vulnerabilità sismica per l'intervento di adeguamento sismico, antincendio e messa in sicurezza edile dell'Edificio dell'I.I.S.S. Liceti, Rapallo

**Codice Commessa : SER.23.01**

**CIG:** 9876423A15, **CUP:** D66F22000240001

**Operatore economico :** RTP Stancanelli Russo Associati S.r.l. (capogruppo mandataria) e Dott. Geol. Salvatore Palillo (mandante)

**Importo servizio:** € 124.234,23 iva ed oneri previdenziali esclusi

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.**

**Affidamento del servizio:**

Con Atto Dirigenziale N. 2241/2023 del 08/10/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico relativo al Servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e verifica di vulnerabilità sismica per l'intervento di adeguamento sismico, antincendio e messa in sicurezza edile dell'Edificio dell'I.I.S.S. Liceti, Rapallo al soggetto affidatario RTP Stancanelli Russo Associati S.r.l. (capogruppo mandataria) e Dott. Geol. Salvatore Palillo (mandante).

**Importo contrattuale** Euro 157.628,39 Iva e contributi previdenziali compresi.

**Il contratto:** scrittura privata dell'11/01/2024 trasmessa con nota prot. n. 2361 del 12 gennaio 2024

**Responsabile Unico del Procedimento:** Il servizio è stato affidato per conto dell'amministrazione metropolitana all'ing. Daniela Camilletti, con atto dirigenziale n.362 del 20/02/2023.

**Somma autorizzata:** sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a € **157.628,39** Iva e contributi previdenziali compresi e precisamente:

Atto Dirig. N. 2241/2023 del 08/10/2023: importo netto	€ 124.234,23
Oneri previdenziali al 4%	€ 4.969,37
Imponibile	€ 129.203,60
Iva al 22%	€ 28.424,79
Totale importo autorizzato	<b><u>€ 157.628,39</u></b>

**Consegna del servizio:** In data 09/02/2024 con nota prot. N. 8752, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto con effettivo inizio il giorno 12/02/2024 e con termine utile per la consegna delle fasi progettuali indicato nell'art. 13 delle Condizioni Generali.

**Svolgimento del servizio:** Mediante PEC in data 22/02/2024 e protocollata con nota prot. N.12071 del 23/02/2024 l'affidatario ha proceduto alla consegna del Cronoprogramma (FASE 0 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali).

In data 28/03/2024 è pervenuta al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 20611 del 28/03/2024 la Relazione sulle Indagini preliminari svolte sull'edificio ai fini della Valutazione di Vulnerabilità (FASE 1 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali).

In data 12/04/2024 è stata consegnata al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 24683 del 15/04/2024 la Valutazione di Vulnerabilità e Rischio sismico (FASE 2 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali).

A seguito della nota pervenuta via PEC dall'esecutore del servizio, assunta agli atti con il prot. 24683 del 15/04/2024, con la quale veniva evidenziata l'impossibilità di

procedere alla redazione del PFTE – parte antincendio – a causa dell'attesa del parere del comando dei VVF sul progetto antincendio stesso, il servizio è stato sospeso con comunicazione del RUP di cui alla nota Prot. 29886 del 09/05/2024.

A seguito del pervenuto parere favorevole dei Vigili del Fuoco al progetto antincendio presentato da CMGE (vedi nota prot. 37645 del 12/06/2024), non sussistendo più le condizioni per le quali si era resa necessaria la sospensione delle attività di cui all'art.1 del Capitolato Speciale d'onori, mediante PEC assunta agli atti con la nota prot. 39857 del 20/06/2024 il RUP ha ordinato all'operatore economico la ripresa del servizio a partire dalla data del 24/06/2024, stabilendo il 28/06/2024 come nuova data finale per la consegna della bozza di progetto di fattibilità tecnico –economica (FASE 3 dell'art.13 delle Condizioni Generali allegate al contratto).

In data 28/06/2024 è stata consegnata al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 41864 del 01/07/2024 la bozza degli elaborati grafico-documentali in formato pdf costituenti il progetto di fattibilità tecnico-economica; (FASE 3 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali).

Ai sensi dell'art.13 delle Condizioni Generali, Il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con i progettisti, ha proceduto ad una prima verifica della documentazione presentata, inviando all'operatore economico un verbale di Verifica con alcune osservazioni e richieste di modifiche od integrazioni (FASE 4 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali); il verbale di verifica è stato trasmesso all'affidatario con nota prot. n.63269 del 22/10/2024, concedendo allo stesso un tempo pari a 30 giorni per recepire le modifiche qui richieste.

Infine, in data 12/11/2024 è stata consegnata al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 67087 del 12/11/2024 la copia definitiva degli elaborati grafico-documentali in formato pdf costituenti il progetto di fattibilità tecnico-economica (FASE 5 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali).

Pertanto, la consegna del progetto di fattibilità tecnico economica è avvenuta nel rispetto delle tempistiche indicate all'art.13 delle Condizioni Generali, tenendo conto di quanto richiesto all'affidatario come materiale da consegnare in ciascuna delle diverse fasi considerate (Fasi dalla 0 alla 5).

Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi dell'aiuto di alcuni colleghi esperti nei settori specifici in cui si sviluppa il progetto e individuati dal Responsabile d'Ufficio, ha quindi proceduto alla 2° e definitiva verifica di accertamento della conformità del progetto di fattibilità alle norme vigenti. Le risultanze della verifica effettuata sono contenute nella relazione allegata, sottoscritta in data 22/01/2025 dai collaboratori del RUP interni all'Ente e trasmessa al RUP stesso con nota interna di cui al prot. n.3703 del 22/01/2025.

**Ultimazione del servizio:** L'affidatario incaricato della progettazione in oggetto ha consegnato quindi in data 12/11/2024 con prot. 67087 del 12/11/2024 gli elaborati relativi alla Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, non accumulando nessun ritardo nelle varie fasi progettuali.

**Ritardo nell'esecuzione del servizio:** Per quanto sopra risulta che l'operatore economico non ha accumulato ritardo nell'esecuzione del servizio.

**Pagamenti in acconto:** Durante l'esecuzione del servizio sono stati emessi tre acconti, relativi rispettivamente:

- al pagamento dell'anticipazione contrattuale di netti euro € 24.846,85 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di € 31.525,68 pari al 20% dell' Importo Contrattuale, nel rispetto di quanto previsto all.art.3.1 delle Condizioni Generali e previa presentazione di idonea garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa (presentata dal professionista con PEC di cui al prot. 17705 del 15/03/2024);

- al pagamento di un primo Stato di Avanzamento del servizio di netti euro 39.754,95 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di euro 50.441,08 corrispondente al 40% dell'importo contrattuale per l'esecuzione delle indagini preliminari, sul quale è stata operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.
- al pagamento di un secondo Stato di Avanzamento del servizio di netti euro 19.877,48 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di euro 25.220,55 corrispondente al 20% dell'importo contrattuale per la verifica di vulnerabilità sismica e per la consegna del progetto architettonico, sul quale è stata operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

**Andamento del servizio:** Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del

- Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio sono stati emessi i sopracitati certificati di pagamento

### ATTESTA

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico RTP Stancanelli Russo Associati S.r.l. (capogruppo mandataria) e Dott. Geol. Salvatore Palillo (mandante) e liquida il corrispettivo come di seguito evidenziato detraendo la penale pari all'un per mille dell'importo contrattuale e quindi 0,00 € giornalieri per ogni giorno di ritardo (totali 0 giorni come sopra evidenziato) e detraendo i precedenti pagamenti corrisposti (anticipazione contrattuale, primo SAS e secondo SAS)

Atto Dirigen. N. 2241/2023 del 08/10/2023: importo netto	€ 94.995,44
A dedurre acconto anticipazione già pagato	€ 24.846,85
A dedurre acconto primo SAS già pagato	€ 39.754,95
A dedurre acconto secondo SAS già pagato	€ 19.877,48
Totale netto da liquidare	€ 39.754,95
Oneri previdenziali al 4%	€ 1.590,20
Imponibile	<b>€ 41.345,15</b>
Iva al 22%	€ 9.095,23
Totale importo da liquidare	<b><u>€ 50.441,08</u></b>

dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniela Camilletti

(firma digitale)

L’AFFIDATARIO

RTP Stancanelli Russo Associati S.r.l. (capogruppo mandataria) e Dott. Geol. Salvatore Palillo

(mandante)