



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio**

Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e verifica di vulnerabilità sismica per l'intervento di adeguamento sismico, antincendio e messa in sicurezza edile del Liceo Barabino, Viale Sauli 34, Genova

Codice Commessa : SER.21.00001

CIG: 9888119DEC, **CUP:** D36F22000330001

Operatore economico : RTP Structura Ingegneria S.r.l. (capogruppo mandataria), Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Ing. Giulio Vannucci (mandante) e Geovit S.r.l. (mandante)

Importo servizio: € 94.995,44 iva ed oneri previdenziali esclusi

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.

Affidamento del servizio:

Con Atto Dirigenziale N. 2280/2023 dell'11/10/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico relativo al Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e verifica di vulnerabilità sismica per l'intervento di adeguamento sismico, antincendio e messa in sicurezza edile del Liceo Barabino, Viale Sauli 34, Genova al soggetto affidatario RTP Structura Ingegneria S.r.l. (capogruppo mandataria), Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Ing.

Giulio Vannucci (mandante) e Geovit S.r.l. (mandante). Importo contrattuale Euro 120.530,20 Iva e contributi previdenziali compresi.

Il contratto: scrittura privata del 15/02/2024 trasmessa con nota prot. n. 10349 del 15 febbraio 2024

Responsabile Unico del Procedimento: Il servizio è stato affidato per conto dell'amministrazione metropolitana all'ing. Daniela Camilletti, con atto dirigenziale n.362 del 20/02/2023.

Somma autorizzata: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a € 120.530,20 Iva e contributi previdenziali compresi e precisamente:

Atto Dirig. N. 2280/2023 del 11/10/2023: importo netto	€ 94.995,44
Oneri previdenziali al 4%	€ 3.799,81
Imponibile	€ 98.795,25
Iva al 22%	€ <u>21.734,95</u>
Totale importo autorizzato	€ <u>120.530,20</u>

Consegna del servizio: In data 25/03/2024 con nota prot. N. 19860, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto con effettivo inizio il giorno 28/03/2024 e con termine utile per la consegna delle fasi progettuali indicato nell'art. 13 delle Condizioni Generali.

Svolgimento del servizio: Mediante PEC in data 05/04/2024 e protocollata con nota prot. N.22530 del 05/04/2024 l'affidatario ha proceduto alla consegna del

Cronoprogramma (FASE 0 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali). In data /05/2024 è pervenuta al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 30357 del 13/05/2024 la Relazione sulle Indagini preliminari svolte sull'edificio ai fini della Valutazione di Vulnerabilità (FASE 1 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali).

In data 25/05/2024 è stata consegnata al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 33455 del 27/05/2024 la Valutazione di Vulnerabilità e Rischio sismico (FASE 2 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali); tali elaborati sono stati successivamente integrati con gli allegati inviati dall'operatore economico di cui alla nota prot. n.36871 del 10/06/2024.

In data 10/06/2024 è stata consegnata al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 37204 del 11/06/2024 la bozza degli elaborati grafico-documentali in formato pdf costituenti il progetto di fattibilità tecnico-economica; (FASE 3 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali).

Ai sensi dell'art.13 delle Condizioni Generali, Il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con i progettisti, ha proceduto ad una prima verifica della documentazione presentata, inviando all'operatore economico un verbale di Verifica con alcune osservazioni e richieste di modifiche od integrazioni (FASE 4 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali); il verbale di verifica è stato trasmesso all'affidatario con nota prot. n.42987 del 04/07/2024.

Infine, in data 02/08/2024 è stata consegnata al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 49075 del 05/08/2024 la copia definitiva degli elaborati grafico-

documentali in formato pdf costituenti il progetto di fattibilità tecnico-economica (FASE 5 di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali).

Pertanto, la consegna del progetto di fattibilità tecnico economica è avvenuta nel pieno rispetto delle tempistiche indicate all'art.13 delle Condizioni Generali, tenendo conto di quanto richiesto all'affidatario come materiale da consegnare in ciascuna delle diverse fasi considerate (Fasi dalla 0 alla 5).

Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi dell'aiuto di alcuni colleghi esperti nei settori specifici in cui si sviluppa il progetto e individuati dal Responsabile d'Ufficio, ha quindi proceduto alla 2° e definitiva verifica di accertamento della conformità del progetto di fattibilità alle norme vigenti. Le risultanze della verifica effettuata sono contenute nella relazione allegata, sottoscritta in data 15/10/2024 dai collaboratori del RUP interni all'Ente e trasmessa al RUP stesso con nota interna di cui al prot. n.62131 del 17/10/2024.

Ultimazione del servizio: L'affidatario incaricato della progettazione in oggetto ha consegnato quindi in data 02/08/2024 con prot. 49075 del 05/08/2024 gli elaborati relativi alla Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, non accumulando nessun ritardo nelle varie fasi progettuali.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: Per quanto sopra non risulta ritardo nell'esecuzione del servizio.

Pagamenti in acconto: Durante l'esecuzione del servizio sono stati emessi tre acconti, relativi rispettivamente:

- al pagamento dell'anticipazione contrattuale di netti euro € 19.759,05 oltre

oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di € 24.106,04 pari al 20% dell' Importo Contrattuale, nel rispetto di quanto previsto all.art.3.1 delle Condizioni Generali e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (presentata dal professionista con PEC di cui al prot. 34441 del 30/05/2024);

- al pagamento di un primo Stato di Avanzamento del servizio di netti euro 30.208,55 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di euro 38.328,61 corrispondente al 40% dell'importo contrattuale per l'esecuzione delle indagini preliminari, sul quale è stata operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.
- al pagamento di un secondo Stato di Avanzamento del servizio di netti euro 15.104,27 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un importo complessivo di euro 19.164,30 corrispondente al 20% dell'importo contrattuale per la verifica di vulnerabilità sismica e per la consegna del progetto architettonico, sul quale è stata operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

Andamento del servizio: Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio sono stati emessi i sopracitati certificati di pagamento

A T T E S T A

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico RTP Structura Ingegneria S.r.l. (capogruppo mandataria), Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Ing. Giulio Vannucci (mandante) e Geovit S.r.l. (mandante) e liquida il corrispettivo come di seguito evidenziato detraendo la penale pari all'un per mille dell'importo contrattuale e quindi 0,00 € giornalieri per ogni giorno di ritardo (totali 0 giorni come sopra evidenziato) e detraendo i precedenti pagamenti corrisposti (anticipazione contrattuale, primo SAS e secondo SAS)

Atto Dirigen. N. 2280/2023 del 11/10/2023: importo netto	€ 94.995,44
A dedurre acconto anticipazione già pagato	€ 18.999,09
A dedurre acconto primo SAS già pagato	€ 30.208,55
A dedurre acconto secondo SAS già pagato	€ 15.104,27
Totale netto da liquidare	€ 30.683,53

Oneri previdenziali al 4%	€ 1.227,34
Imponibile	€ 31.910,87
Iva al 22%	€ <u>7.020,39</u>
Totale importo da liquidare	<u>€ 38.931,26</u>

dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniela Camilletti

(firma digitale)

L'AFFIDATARIO

RTP Structura Ingegneria S.r.l. (capogruppo mandataria), Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati (mandante), Ing. Giulio Vannucci (mandante) e Geovit S.r.l. (mandante)