

Oggetto : Commessa LAS 21.00002
PNRR – M4 C1 I3.3 - Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE
LICEO DA VINCI LEONARDO VIA ARECCO BARTOLOMEO, 2
GENOVA 16122- CUP D36I20000010001- CIG 9465675A1C
Impresa GAM DI PAINI GIUSEPPE & C. S.R.L.
Contratto PROT n.7991 del 13/02/2023
Importo contrattuale € 798.865,60 IVA esclusa



CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE PARZIALE DEI LAVORI

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di Giugno in Via Arecco 2, Genova, la sottoscritta arch. Benedetta Profice nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 02/04/2024, relativo alle opere non oggetto di variante;

Dato atto che con il sopracitato verbale venivano assegnati, in base al cronoprogramma dei lavori, giorni 60 (sessanta) e quindi le opere dovevano essere concluse entro il 01/06/2024;

Vista la comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione parziale dei lavori del 06/06/2024 prot. 36399.

Constatato che l'ultimazione parziale dei lavori si riferisce alle opere non oggetto della variante in approvazione da parte dell'UNITA' DI MISSIONE PNRR del

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE:

- riqualificazione dei terrazzi di copertura dello scalone monumentale e ripristino dello scalone stesso,

- ristrutturazione del piano sesto ad eccezione delle lavorazioni ricomprese nella modifica contrattuale relativa al consolidamento del porticato in copertura;

- ripristino del cornicione lato interno fabbricato e smontaggio dei relativi ponteggi;

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore

Atteso che l'appaltatore **dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto**

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 31/05/2024. Il sottoscritto

Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni 30 dalla data del presente verbale, per il completamento delle seguenti lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera:

- Opere di finitura, sia dal punto di vista edile, che impiantistico.

Si da atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.


L'OPERATORE ECONOMICO

GAM DI PAINI-GIUSEPPE & C. S.R.L.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Benedetta Profice



IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Angelo Allodi

