



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e patrimonio

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 2227/2024

**OGGETTO: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00005 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO MEDIANTE RIPRISTINO DELLE OPERE IN C.A. E RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI PRESSO IL LICEO LUZZATI EMANUELE VIA G.B. GHIO, 14 - CHIAVARI GENOVA CUP D28B20000690001 - CIG 93422203D4. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_2256\_2024.docx

Hash:

62C7631C4FEDAEAE2BB3C0DD047A44A8595CBE241CF111D3592BB3F44F7E47880E7CB3D52EE718  
CE09C5AD7C38BD038C53118C0EACCD5DE208FFF05871337821

Nome file allegato: MOD.COL10 - Rev.5 - Certificato di regolare esecuzione riabitat rev con Marche.pdf.p7m.p7m

Hash:

24C5C2BC2FF2C4927CA932DFF3BAC51E76EF832E383B171778B1E0CEACB5B38CDDFCCE2CC2CB43  
2B75FBAD0C08D2C232508F3713902C72D8CDC31D62C559926A

Nome file allegato: LAS.21.00006 - all 1 Dich rup cess crediti.pdf.p7m

Hash:

D310BC03ECC7589A454B2E40845356ACF7AC2206AAAD082A16CB30A3CEDBEA0CC240ECDA4128B7  
A88FBF157328CE62B810A14A21D6E3867EA9914C68E39BFB1C

Nome file allegato: LETTERA\_PROT\_2024\_45221 trasm cre .pdf.p7m

Hash:

E6988B761946714F6DE70FE420C029B88E9AB51AA3AD67E6182137BF78323D3E2E0FFC8F7B523488  
ACDD422E75C13C67D3233F0BB21B536A3B048F69A6E61B2E

Nome file allegato: LAS.21.00006 - all 2 Dich DL creditori.pdf.p7m

Hash:

A3A3A8D322C4DA65BFB60BE44296D1C486E6DEF5BCE592FDB7177DCE5101859C2E43F4823DEA72  
6BF8F7F6F237069F920B90EC8F3A511D688DBDB1A3E5164C00

Nome file allegato: LAS.21.00006 - all 3 Dich Ademp prev.pdf.p7m

Hash:

4000ADB487FC3442BE4CC24C9B43C92E74E86494CBFD06EC02F1307AFBE59E2C140634D3B7D38C9  
C28857862F8A81CFB554682445AA892948BAA1F33FDFB6355

Nome file allegato: MOD.ESE 25 - Rev.5 - Relazione DL sul conto finale lavori.pdf.p7m

Hash:

660DE69E6FBB42ED564D22E39777AB25CB9039CC154F8078831ACCBCCF1F36BAFC08A64401F002B  
29C1FDEF35D31A708AAEE24CB2C21B29C34D63C043F2A73B2

Nome file allegato: LAS.21.00006 - conto finale.pdf.p7m.p7m

Hash:

C61482235F372335CFDCAE839E8C22517F134A4A4589CD04108DAEB8B94ADED4706ABAE51C01C  
8CECA3ADBC5A8BA6E2CEE6111200AECF87C7C6103B2C1D33E9

**Sottoscritta da  
(FRANCESCO SCRIVA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e patrimonio

Atto N. 2227/2024

**Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00005 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO MEDIANTE RIPRISTINO DELLE OPERE IN C.A. E RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI PRESSO IL LICEO LUZZATI EMANUELE VIA G.B. GHIO, 14 - CHIAVARI GENOVA CUP D28B20000690001 - CIG 93422203D4. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.**

In data 30/08/2024 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n.1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'Intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti presso il liceo Luzzati Emanuele via G.B. Ghio, 14 - Chiavari Genova CUP D28B20000690001;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 161/2022 del 01/02/2022 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Angelo Allodi;

Dato atto che l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 979.000,00, trova copertura finanziaria nel modo seguente:

- Euro 890.000,00 finanziamento assegnato dapprima con DMIUR n. 13 del 8/01/2021, poi incluso nel PNRR "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" e successivamente assegnato in forma definitiva con DM 116 del 18/05/2022;
- Euro 89.000,00 finanziamento FOI assegnato con il decreto MEF 52 del 02/03/2023;



PNRR Missione 4 Componente 1  
Investimento 3.3  
Piano di messa in sicurezza e  
riqualificazione dell'edilizia scolastica





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

Premesso che:

- con Decreto del sub-Commissario all'Edilizia n. 529/2022 del 14/03/2022, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento in oggetto è stato affidato all'operatore economico Studio Tecnico Ing. Sacchi, per l'importo contrattuale di € 26.176,23, (oneri fiscali e previdenziali inclusi);
- con atti del RUP n. 1115/2022 del 17/05/2022 e n.1684/2022 del 22/07/2022 sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo;
- con atto dirigenziale n. 2585/2022 del 17/11/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto all'operatore economico RIABITAT LIGURIA per un importo contrattuale di € 668.908,29 (oneri fiscali inclusi);
- il contratto si è perfezionato con scrittura privata autenticata Nr. 226 di Repertorio 2023 del 01/02/2023;
- I lavori sono stati consegnati in data 17/03/2023;
- con atto dirigenziale n. 2673/2023 del 21/11/2023 è stato modificato lo staff di direzione lavori così costituito:
  - Direttore Lavori: Arch. Giorgio Guasco;
  - Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: Arch. Giorgio Guasco
  - Direttore operativo: Ing. Daniela Camilletti;
  - Ispettore di Cantiere: Geom. Alessandro Canepa
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2647/2023 del 17/11/2023 si è preso atto della modifica al contratto relativa all'intervento in oggetto, per la maggiore spesa contrattuale per lavori di € 15.846,96 oneri fiscali esclusi (€ 19.333,29 oneri fiscali inclusi), a favore dell'operatore economico Riabitat Liguria S.r.l., già appaltatore dei lavori principali, e che il nuovo importo contrattuale è pari a € 564.132,44 Iva esclusa (€ 688.241,58 Iva inclusa);
- con atto dirigenziale n. 2749/2023 del 28/11/2023 è stato affidato con affidamento diretto all'operatore economico EUROP JOB SRLS la fornitura e la posa in opera di maniglie con serratura per ante a libro e ganci ad occhiello per ante a vasistas e parasigoli per l'importo di € 13.140,86 oneri fiscali inclusi (CIG A02408531E);
- i lavori sono stati ultimati in data 07/12/2023, come da verbale agli atti d'ufficio;
- con determina dirigenziale n. 2046/2024 è stato creato specifico impegno di spesa n. 2932/2024 per € 12.883,30 per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, trasmesso con prot. n. 45221/2024 del 16/07/2024, emesso dal Direttore dei Lavori in data 11/04/2024 e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'Operatore Economico, documento presente agli atti della pratica, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente svolti dall'operatore economico;
- l'importo finale complessivo dei lavori ammonta ad € 564.132,44 oneri fiscali esclusi;
- il saldo finale dei lavori è pari a € 58.951,84 oneri fiscali esclusi (€ 71.921,24 oneri fiscali inclusi);



PNRR Missione 4 Componente 1  
Investimento 3.3  
Piano di messa in sicurezza e  
riqualificazione dell'edilizia scolastica





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e patrimonio

Atteso che le lavorazioni previste a contratto ed eseguite e contabilizzate sono così ripartite:

Importo lavori contrattualizzati (al netto del ribasso d'asta)		Euro	IVA 22%	Importo IVA compresa
a)	Importo delle lavorazioni	537.121,49		
b)	Importo oneri per la sicurezza	27.010,95		
<b>Totale complessivo Contratto</b>		<b>564.132,44</b>	<b>124.109,14</b>	<b>688.241,58</b>
Importi lavorazioni eseguite e contabilizzate				
0	Anticipazione	164.485,65	36.186,84	200.672,49
1	1^ SAL	256.783,82	56.492,44	313.276,26
2	2^ SAL	83.911,13	18.460,45	102.371,58
3	Saldo finale	58.951,84	12.969,40	71.921,24
<b>Importo Totale finale Lavorazioni eseguite e contabilizzate</b>		<b>564.132,44</b>	<b>124.109,14</b>	<b>688.241,58</b>

Considerato che:

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, il legislatore è intervenuto attraverso il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con legge n. 91/2022 e modificato con legge n. 197/2022;
- ai sensi dell'art. 26 comma 7 del suddetto decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. D.L. Aiuti) e del DPCM del 28/07/2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data del 18 maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 per opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e PNC, il Governo ha emanato puntuali misure in merito al "Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili";

Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, il Quadro Economico finale dell'opera risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI		Importo progetto	Importo Post-Gara e con Fondo FOI	Modifica contratto AD n. 2647/2023	QE finale
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	€ 618.138,85	€ 522.259,34	€ 537.121,49	€ 537.121,49
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 26.026,15	€ 26.026,15	€ 27.010,95	€ 27.010,95
<b>TOTALE LAVORI (IVA esclusa)</b>		<b>€ 644.165,00</b>	<b>€ 548.285,49</b>	<b>€ 564.132,44</b>	<b>€ 564.132,44</b>



PNRR Missione 4 Componente 1  
Investimento 3.3  
Piano di messa in sicurezza e  
riqualificazione dell'edilizia scolastica





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e patrimonio

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
1	Lavori esclusi dall'appalto			€ 31.175,72	€ 20.776,03
1bis	Servizi esclusi dall'appalto	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1 ter	Servizio escluso dall'appalto LAS.21.00005 SER.00002				€ 10.771,20
2	Imprevisti	€ 48.000,00	€ 47.327,19		
3	Spese tecniche relative a:				
	Spese progettazione definitiva ed esecutiva compresa cassa 4%	€ 20.630,70	€ 21.455,93	€ 21.455,93	€ 21.455,93
	Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)	€ 12.883,30	€ 12.883,30	€ 13.254,81	€ 12.883,30
4	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sui lavori	€ 141.716,30	€ 120.622,80	€ 124.109,14	€ 124.109,14
	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	€ 16.600,30	€ 16.452,29	€ 12.898,96	€ 12.898,96
5	Ribasso iva compresa		€ 116.973,00	€ 116.973,00	€ 116.973,00
6	arrotondamenti	€ 4,40			
7	FOI 2022		€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 89.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 245.835,00</b>	<b>€ 430.714,51</b>	<b>€ 414.867,56</b>	<b>€ 414.867,56</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 890.000,00</b>	<b>€ 979.000,00</b>	<b>€ 979.000,00</b>	<b>€ 979.000,00</b>

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione della rata di saldo a favore dell'operatore economico Riabitat Liguria S.r.l. per € 58.951,84 oneri fiscali esclusi (€ 71.921,24 oneri fiscali inclusi) sul capitolo 04022.02.2003965 dai seguenti impegni di spesa:

- n. 114/2024 per € 52.587,96
- n. 263/2024 per € 19.333,28;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;



PNRR Missione 4 Componente 1  
Investimento 3.3  
Piano di messa in sicurezza e  
riqualificazione dell'edilizia scolastica





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

### DISPONE

- 1) **di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00005 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO MEDIANTE RIPRISTINO DELLE OPERE IN C.A. E RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI PRESSO IL LICEO LUZZATI EMANUELE VIA G.B. GHIO, 14 - CHIAVARI CUP D28B20000690001**, agli atti della pratica, e che lo stesso ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 2) di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria di esecuzione n. 0736534/75000678 rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni in data 30/11/2022/06/2022;
- 3) di procedere alle operazioni contabili in calce al presente atto;
- 4) di procedere alla liquidazione e al pagamento della rata di saldo relativo alle lavorazioni eseguite di € 58.951,84 oneri fiscali esclusi (€ 71.921,24 oneri fiscali inclusi), previa presentazione di garanzia fideiussoria della durata di 24 mesi di € 61.899,43 (comprensivi degli interessi legali), all'operatore economico Riabitat Liguria S.r.l., imputata come da prospetto contabile in calce al presente provvedimento;



PNRR Missione 4 Componente 1  
Investimento 3.3  
Piano di messa in sicurezza e  
riqualificazione dell'edilizia scolastica





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

- 5) di dare atto che la garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo è automaticamente svincolata con l'avvenuta definitività del collaudo;
- 6) di approvare il quadro tecnico economico finale dell'opera così come articolato in premessa;
- 7) di inviare copia del presente atto all'operatori economico aggiudicatario Riabitat Liguria S.r.l. per gli ulteriori adempimenti;
- 8) di trasmettere il presente atto al competente Ministero di cui al finanziamento in oggetto;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 10) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

### *Modalità e termini di impugnazione*

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo 02 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova

**Sottoscritta dal Dirigente  
(FRANCESCO SCRIVA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo**

**Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00005 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO MEDIANTE RIPRISTINO DELLE OPERE IN C.A. E RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI PRESSO IL LICEO LUZZATI EMANUELE VIA G.B. GHIO, 14 - CHIAVARI GENOVA CUP D28B20000690001 - CIG 93422203D4. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCI TA	04022.0 2	0	20039 65	+	52.587,96				114	2024			D28B 20000 69000 1	9342 2203 D4	
Note: Rata di saldo - Operatore economico RIABITAT LIGURIA															
USCI TA	04022.0 2	0	20039 65	+	19.333,28				263	2024			D28B 20000 69000 1	9342 2203 D4	
Note: Rata di saldo - Operatore economico RIABITAT LIGURIA															
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+											
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	71.921,24										

Genova li, 05/09/2024

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2227 del 30/08/2024

UFFICIO

Servizio Edilizia e patrimonio  
Ufficio Contabile e amministrativo

**Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  
NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00005 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI  
PROSPETTI DELL'EDIFICIO MEDIANTE RIPRISTINO DELLE OPERE IN C.A. E  
RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI PRESSO IL LICEO LUZZATI EMANUELE VIA  
G.B. GHIO, 14 - CHIAVARI GENOVA CUP D28B20000690001 - CIG 93422203D4.  
PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 05/09/2024 al 20/09/2024 per 15gg. consecutivi con numero: 1747/2024

Genova li, 27/09/2024

Sottoscritta  
dall'Incaricato della Pubblicazione  
(FRANCESCO GAMBINO)  
con firma digitale