



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 859/2026

OGGETTO: CC 11/25_MIT_AI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 62 DI FRANCO ROLANDI - SP 21 DI NEIRONE - SP 22 DI TRIBOGNA - SP 14 DI DAVAGNA - SP 15 DEL BRUGNETO- ACCORDO QUADRO LOTTO 2 (ZONA CENTRO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 19.755,80= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SEG.MA VERNICI S.R.L CUP: D37H22001450001 - CIG PADRE: 8798791009 - CIG FIGLIO: A066505A18

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_912_2026.docx

Hash:

6D30E1117AA7AB8379B79CE7DE1D26321D97AEDA2E423D6CA37631E507935A8C0FB5CC17485C1701A045DF87A0DE10DB8F653ED49672FA21BAAEB56D6D16CF8

Nome file allegato: CRE CC 11_25_Lotto 2_signed_signed.pdf

Hash:

24544D9776D8EFE38BBE12874EAE6CD03304E6DB8BDBBDC4F41C1EA314912DF5930D81862EF16102A098BCBA2B9CD4FA2462EEF76C923B4A859E670E4829856F

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 859/2026

Oggetto: CC 11/25_MIT_AI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 62 DI FRANCO ROLANDI - SP 21 DI NEIRONE - SP 22 DI TRIBOGNA - SP 14 DI DAVAGNA - SP 15 DEL BRUGNETO- ACCORDO QUADRO LOTTO 2 (ZONA CENTRO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 19.755,80= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SEG.MA VERNICI S.R.L CUP: D37H22001450001 - CIG PADRE: 8798791009 - CIG FIGLIO: A066505A18.

In data 24/03/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1324 in data 18/06/2021 della Direzione Territorio e Mobilità è stato approvato il disciplinare tecnico e relativa documentazione propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova;

Con successivo Atto Dirigenziale n. 1357 in data 23/06/2021 la Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance ha approvato le condizioni generali, relativi allegati e bandi di gara di cui all'Accordo Quadro;

Con Atto Dirigenziale n. 2080 in data 04/10/2021 il Responsabile del Procedimento di Gara ha approvato le procedure di gara ed ha definitivamente aggiudicato l'accordo quadro relativo al Lotto 2 - Zona Centro CIG padre: 8798791009 all'operatore economico SEG.MA VERNICI SRL con il ribasso del 29,4200% da applicare ai prezzi unitari, mantenendo inalterato l'importo massimo del lotto pari a € 344.262,30= (oneri fiscali inclusi);

Il contratto relativo all'Accordo Quadro è stato stipulato in data 11/11/2021 prot. n. 55595 rep. 188;

Con Atto Dirigenziale n. 3450/2024 del 24/12/2024 la Direzione Territorio e Mobilità ha provveduto all'assunzione di impegno di spesa di € 108.800,00= (€ 87.968,63 = lavori e oneri fiscali e € 20.831,37 somme a disposizione incluse) per l'appalto ad oggetto "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 62 DI FRANCO ROLANDI - SP 21 DI NEIRONE - SP 22 DI TRIBOGNA - SP 14 DI DAVAGNA - SP 15 DEL BRUGNETO" CC: 11/25_MIT_AI- CUP: D37H22001450001 - CIG PADRE: 8798791009 - CIG FIGLIO: A066505A18;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per un importo di Euro 13.666,81= (tredicimilaseicentossantasei/81) in data 07/07/2025 con polizza n° 15906112 emessa da Groupama Assicurazioni – Agenzia 000M25 di Grosseto , a garanzia dei suddetti lavori;

In data 26/06/2025 con il prot. 38296 è stato attivato il contratto derivato n. 5, in data 28/07/2025 con prot. 45563 è stata acquisita l'Accettazione trasmessa dall'Impresa in ordine alla Richiesta preliminare di Lavori del contratto derivato n. 5 e del relativo progetto esecutivo e in data 05/09/2025 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 06/03/2026, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa SEG.MA VERNICI S.R.L., alla quale sono stati già corrisposti acconti di € 87.564,32= - il saldo di € 16.193,28=, che per effetto dell'I.V.A. di € 3.562,52=, ammonta a € 19.755,80=, con un'economia di spesa sui lavori di € 1,61= rispetto all'importo di aggiudicazione;

Ritenuta la necessità di accogliere le proposte dei Servizi Tecnici, alla luce di quanto sopra esposto, il quadro economico finale dell'intervento risulta il seguente:

lavori conto finale Compreso oneri di sicurezza	€ 87.967,31=
I.V.A. 22%	€19.352,81=
Totale	€ 107.320,12=

Atteso che alla spesa di € 19.755,80= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
SEG.MA VERNICI SRL [Codice 78916]	10052.02 2003018 Imp. 290/2025	€ 19.755,80=

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 3450 del 24/12/2024 con la quale è stato disposto l'accertamento della complessiva somma di € 108.852,00= a titolo di Decreto ministeriale del 12/10/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro dell'economia e delle Finanze per la "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne" – Area Interna Antola Tigullio – Programma sessennale 2021 – 2026, come segue :

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4003017	€ 108.852,00=	50/2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 24 del marzo 2026 con cui si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendimento 2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Visto quanto sopra

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, allegato redatto dai Servizi Tecnici in data 06/03/2026, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione di " INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 39 DI SANTA MARGHERITA LIGURE - SP 19 DI LUMARZO - SP 31 DI SAN MARTINO DI NOCETO - SP 77 DI BOASI - SP 82 DI SANT'ALBERTO - SP 227 DI PORTOFINO" CC: 11/25_MIT_AI - CUP: D37H22001450001 - CIG PADRE: 8798791009 - CIG FIGLIO: A066505A18, con una spesa il cui rendiconto a consuntivo è di € 87.967,31=, che per effetto dell'I.V.A. di € 19.352,81=, ammonta a € 107.320,12= oltre a s.a.d. di € 1.478,27;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € 19.755,80= (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa SEG.MA VERNICI S.R.L. con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
SEG.MA VERNICI SRL [Codice 78916]	10052.02 2003018 Imp. 290/2025	€ 19.755,80=



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 3) dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva emessa da Groupama Assicurazioni – Agenzia 000M25 di Grosseto –di Euro 13.666,81= (tredicimilaseicentosestantasei/81) in data 07/07/2025 con polizza n° 15906112, a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 1,61= risultante dalla differenza tra somma di affidamento di € 107.321,73= e quella effettivamente spesa di € 107.320,12= ;
- 6) di accantonare € 1.478,27= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e di chiedere ai servizi finanziari di impegnare il medesimo importo presente nelle somme a disposizione dell'amministrazione di cui alla prenotazione n. 289/2025;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento visto il punto 6) è di € 108.798,39= e sarà rendicontata al Ministero Infrastrutture e Trasporti, a titolo di Decreto ministeriale del 12/10/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro dell'economia e delle Finanze per la "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne"– Area Interna Antola Tigullio Acc. 50/2025, da incassare ;
- 8) di dare atto dell'economia sui lavori di € 1,61= presente sull'Imp. 290/2025;
- 9) di richiedere ai servizi finanziari la riduzione di euro 53,61 presente sull'Acc.50/2025, specificando che con Atto dirigenziale n. 3450/2024 erano stati accertati in entrata € 108.852,00= rispetto all'importo del progetto spesa in uscita di € 108.800,00=, quindi € 1,61 derivano da economia lavori, e € 52 sono la differenza indicata, per mero errore materiale, di maggiore entrata di risorse ministeriali, rispetto all'importo del progetto;
- 10) di procedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale on line secondo le disposizioni vigenti del decreto legislativo codice amministrazione digitale 82/2005 e agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 e ai sensi della normativa del codice dei contratti;
- 11) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Sicurezza Stradale



OGGETTO: CC 11/25_MIT. Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 62 di Franco Rolandi - SP 21 di Neirone - SP 22 di Tribogna - SP 14 di Davagna - SP 15 del Brugno

Importo lavori:

Per lavori (al netto ribasso compresi oneri sicurezza)	€	€ 87.968,63
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€	20.831,37
Importo totale progetto	€	108.800,00

Accordo quadro prot. n° 55595 del 11/11/2021

Impresa: **Seg.Ma Vernici S.r.l.**

Ribasso: 29,42 %

Contratto Derivato n.5 perfezionato in data 24/07/2025- prot. 44905/2025

CUP: D37H22001450001 - CIG PADRE: 8798791009 - CIG FIGLIO: A066505A18

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE
DELL'OPERA:**

1.1 - PREMESSE:

- Richiamata la determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n. 1324/2021 del 18/06/2021 con la quale è stato approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica

propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova;

- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1357 del 23/06/2021 con la quale sono stati approvati i documenti di gara “Accordo quadro”, “Condizioni Generali” e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi allegati, relativamente alla procedura in oggetto;
- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 5080 del 04/10/2021 con la quale è stata disposta, per quanto concerne la competenza della Città Metropolitana di Genova, l'aggiudicazione del Lotto n. 5 – zona Centro all'operatore economico Seg.Ma. Vernici S.r.l. in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, con il ribasso del 29,42% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell'allegato n. 5 “Elenco Prezzi Unitari”, mantenendo inalterato l'importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 87.968,63 (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG “PADRE”: 8798791009;
- Relativamente al Lotto 2 – Zona Centro: l'affidamento all'operatore economico Seg.Ma. Vernici S.r.l. è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 11/11/2021 prot. 55595 del 11/11/2021 - Rep. 188;
- Con Atto dirigenziale n. 3450/2024 del 24/12/2024 è stato assunto, per la Commessa in oggetto, impegno di spesa per l'importo di Euro 108.800,00= (oneri inclusi);
- È stato quindi attivato il Contratto Derivato n. 5 (O.P.L.) prot. 38296 del 26/06/2025, successivamente sottoscritto da entrambe le parti, per un

importo complessivo di Euro € 87.968,63= (oltre i.v.a.) come di seguito specificato.

- Con nota prot 45232 del 25/07/2025 è stata trasmessa all'Impresa Richiesta preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l'Accettazione da parte dell'impresa tramite Mod. 04 CACM assunta al ns. prot. 45563 del 28/07/2025;

1.2 - FINANZIAMENTO :

- Visto l'atto dirigenziale n. 567 del 17/12/2021, con il quale sono state accertare le entrate assegnate con riferimento all'anno 2022, l'Accertamento n. 18/2022 – Cod. 4020001 – Az. 4002934 – Esercizio 2022 – per l'importo di Euro 4.058.217,70;
- Visto l'atto dirigenziale n. 3450/2024 del 24/12/2024 con il quale sono state accertare le uscite per gli anni 2021 e 2024 ed in particolare, per quanto riguarda l'intervento in oggetto, Cod. 1005202 – Az. 2003018 – impegno n° 290/2025 per un importo di € 108.800,00 in favore di Seg, Ma Vernici S.r.l. e prenotazione n° 289/2025.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

I lavori riguardano il tracciamento e rinnovo della segnaletica orizzontale lungo la SP 20 di San Marco d'Urri – SP 62 di Franco Rolandi – SP 21 di Neirone – SP 22 di Tribogna – SP 14 di Davagna – SP 15 del Brugneto – SP 67 del Monte Fasce per un totale di ml. 108.000,00:

1.4 – DIREZIONE LAVORI con atto Dirigenziale agli atti della Direzione Territorio e Mobilità in cui risulta Responsabile del Procedimento Ing. Raffaella Dagnino, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, Geom.

Roberto Lombardo, istruttore tecnico della stessa Direzione, relativamente all'intervento indicato in oggetto

1.5 - GENERALITA' DELL'APPALTATORE: relativamente al Lotto 2 – Zona Centro: l'affidamento alla Seg.Ma Vernici S.r.l. è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 11/11/2021 prot.55595 - Rep. 188;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva rilasciata da Groupama Assicurazioni – Agenzia 000M25 di Grosseto – rilasciata in data 07/07/2025 ed avente n° 115906112 per un importo di Euro 13.666,81= (tredicimilaseicentosestasei/22);

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto;

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 108.800,00 di cui € 87.968,63 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori € 87.968,63

di cui

- € 84.973,59 per lavori (al netto del ribasso d'asta)

- € 2.995,04 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) I.V.A. sui lavori contrattuali € 20.831,37

b) Spese tecniche € 1.478,27

c) Altro € -



Totale somme a disposizione € 20.831,37

Totale quadro economico consuntivo € 108.800,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 05/09/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DERIVATO: Ai sensi del Contratto Derivato il contratto doveva concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 03/01/2026.

2.3 - ORDINATIVI DI LAVORO:

Per l'esecuzione del Contratto Derivato in oggetto è stato emesso n. 5 Ordinativo di Lavoro.

Con O.D.L. prot. 53347 del 05/09/2025 è stato fissato un termine per l'esecuzione dei lavori di 120 gg e pertanto i lavori dovevano concludersi entro il 03/01/2026.

I lavori di cui all'O.D.L. sono stati conclusi il 02/01/2026 e quindi entro il termine fissato.

2.4 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso l'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: A seguito di quanto richiamato ai punti 2.4 e 2.5 il termine utile per ultimare i lavori di cui all'O.D.L. è il 03/01/2026.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL CONTRATTO DERIVATO:

L'ultimazione dei lavori di cui all'O.D.L. è avvenuta il 02/01/2026 e quindi entro il termine indicato ai punti 2.3 e 2.6.

2.8 - **PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dall'art. 13 delle Condizioni generali non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non c'è stato subappalto;

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia,

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dallo stato di avanzamento ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma di € 71.774,03 (IVA esclusa) a titolo di pagamenti in acconto.

7BIS – APPLICAZIONE ART. 26 COMMA 8 D.L. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91 DEL 15 LUGLIO 2022

In attuazione dell'art. 26 comma 8 del decreto aiuti n. 50/2022 (conversione in Legge n. 91/2022) che prevede che "...fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 dell'art 26 del DLgs 50/22, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta..." si è proceduto con la redazione dei nuovi prezzi unitari rivalutati seguendo le indicazioni contenute nel Parere MIMS n. 1330 del 23/05/2022 avendo come riferimento i costi unitari di cui al Prezzario Regione Liguria aggiornato al 27/12/2024 ovvero aggiornando le indagini di mercato.

L'elenco prezzi unitari di cui ante è allegato al presente CRE e ne forma parte integrante.

I prezzi unitari aggiornati sono stati inseriti nel conto finale e applicati a tutte le quantità eseguite nell'ambito del Contratto Derivato sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 50/2022.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 16/02/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 16.193,28 (IVA esclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE	
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 87.967,31
-	a cui si deduce:	
-	1° Certificato di Pagamento	€ 71.774,03
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <u>16.193,28</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
-	IVA 22% su € 87.967,31	€ 19.352,81
-	A cui si detrae IVA 22%:	
-	1° Certificato di Pagamento	€ 15.790,29
-	RESTANO	€ <u>3.562,52</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO	
-	DELL'IMPRESA	€ <u>19.755,80</u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del		
ribasso d'asta (29,42%)	€	84.973,59
Oneri di sicurezza	€	<u>2.995,04</u>
SOMMANO	€	€ 87.968,63
Somme a disposizione della stazione appaltante		
- I.V.A. sui lavori	€	19.353,10
- Spese tecniche	€	1.478,27
- Altro	€	<u>-</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>20.831,37</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	108.800,00

- IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

- All'ultimazione dei lavori le spese risultano così

ripartite:

- Importo netto conto finale	€	87.967,31
- IVA sul conto finale	€	<u>19.352,81</u>
SOMMANO	€	107.320,12
Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 1.479,88 così ripartita:		
- Risparmio sui lavori	€	1,32
- Risparmio su IVA	€	0,29
- Risparmio su altro	€	<u>1.478,27</u>
TORNANO	€	1.479,88

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.



10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Grosseto mediante polizza assicurativa n° 0761744905 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state effettuate prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto geom. Roberto Lombardo ha effettuato i sopralluoghi lungo le strade dove si sono realizzati i lavori.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Roberto Lombardo direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti nonché quelli risultanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 87.967,31;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio sui lavori di € 1,32;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Grosseto mediante polizza assicurativa n° 0761744905 con decorrenza continuativa.
- l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i lavori di cui al Contratto Derivato n. 5: SP 62 di Franco Rolandi - SP 21 di Neirone - SP 22 di Tribogna - SP 14 di Davagna - SP 15 del Brugneto Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale

**SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice
SEG.MA VERNICI S.R.L.**

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato dello Conto finale	€ 87.967,31
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate:	
• 1° Certificato di Pagamento	€ 71.774,03
Resta a credito liquido della ditta	€ 16.193,28

(diconsi euro sedicimilacentonovantatre/28)

che possono essere corrisposte all'impresa SEG.MA VERNICI S.R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 03/03/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Roberto Lombardo
[document *firmato digitalmente*]
ROBERTO
03.03.2026
09:19:19
UTC

L'IMPRESA ESECUTRICE

SEG.MA. VERNICI S.R.L.
[documento *firmato digitalmente*]
Firmato digitalmente da:
Battisti Antonio
Data: 03/03/2026 10:53:22

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Raffaella Dagnino
[documento *firmato digitalmente*]

**RAFFAELLA
DAGNINO**
06.03.2026 13:18:06
GMT+01:00



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 11/25_MIT_AI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 62 DI FRANCO ROLANDI - SP 21 DI NEIRONE - SP 22 DI TRIBOGNA - SP 14 DI DAVAGNA - SP 15 DEL BRUGNETO- ACCORDO QUADRO LOTTO 2 (ZONA CENTRO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 19.755,80= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SEG.MA VERNICI S.R.L CUP: D37H22001450001 - CIG PADRE: 8798791009 - CIG FIGLIO: A066505A18

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	40200.01	0	4003017	-	53,61					50	2025			
Note: riduzione accertamento LAVORO 83														
USCITA	10052.02	0	2003018	+	19.755,80			290	2025			D37H22001450001	A066505A18	
Note: saldo SEG.MA VERNICI SRL [Codice 78916] lavoro 83 - CIG PADRE: 8798791009 -														
USCITA	10052.02	0	2003018	+	1.478,27	289	2025	2364	2026			D37H22001450001		
Note: incentivo art 113 codice contratti d.lgs. 50/20216 lavoro 83														
USCITA	10052.02	0	2003018	-	1,61			290	2025			D37H22001450001	A066505A18	
Note: economia lavori lavoro 83 - CIG PADRE: 8798791009														
TOTALE ENTRATE:				-	53,61									
TOTALE SPESE:				+	21.232,46									

Genova li, 31/03/2026



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**