



Città Metropolitana  
di Genova

**Direzione Scuole e Governance**  
**Servizio Edilizia e Patrimonio**

\*\*\*\*\*

Oggetto: **Commessa: LAS.22.00018**  
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLA  
NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA  
SEZIONE STACCATA DELL'I.I.S.S. MARSANO DI VIA ASTE 1,  
SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)  
Impresa: Edilge Costruzioni S.r.l.  
Importo contrattuale: € 730.207,73 IVA esclusa  
CIG: 9996824822  
CUP: D45E22000680006

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'anno **2025** il giorno **16** del mese di **Gennaio** in **Genova** la sottoscritta Ing.  
**Daniela Camilletti** nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico  
della stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei  
lavori assunta al Protocollo Generale - 77136/2024 del 30/12/2024

**Constatato che**, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori  
sopraindicati ha avuto luogo il **23/11/2023** per cui, sulla base dei giorni



contrattuali previsti pari a n. **360**, i lavori dovevano essere ultimati il giorno 17/11/2024 ;

**Considerando che** durante il corso dei lavori si sono resi necessari alcuni cambi di lavorazione inizialmente non previsti, per cui si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante;

**Visto** il verbale di sospensione dei lavori n.1 del 15/11/2023 prot. n. 76305/2024 del 23/12/2024;

**Vista** la determinazione dirigenziale N. 3348/2024 della presa d'atto di modifica al contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 1 let. c) e comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

**Considerato che** alla data della sospensione erano state eseguite 358 giornate lavorative.

**Richiamato** il verbale di ripresa dei lavori, del 20/12/2024 (nota prot. 76305/2024 del 23/12/2024) dove si richiamava il termine, inizialmente previsto per il 17/11/2024;

**Visto**, a seguito della variante summenzionata, che sono stati concessi 30 giorni, in aggiunta a quelli previsti nel contratto, e che pertanto il nuovo termine per il completamento dei lavori è stato stabilito al 19/01/2025;

**Vista** la nota Protocollo 974/2025 del 09/01/2025 con la quale il Direttore dei Lavori convocava l'impresa per la data del 16/01/2025 ore 10:00 per effettuare la ricognizione dei luoghi e constatare la fine delle lavorazioni;

**Effettuati** gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore durante il summenzionato sopralluogo;

**Atteso che** l'appaltatore ***“dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni naturali non consecutivi dalla data del presente certificato tutte le***



**certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato"** ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto

### CERTIFICA

**che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 30/12/2024** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Vengono inoltre assegnati all'appaltatore ulteriori **60** giorni per opere di completamento e rifinitura.

L'IMPRESA

  
Edilge Costruzioni SRL  
EDILGE COSTRUZIONI SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Daniela Camilletti



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

