



Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio

Oggetto: **Commessa LAS.18.00008**

Adeguamento normativo antincendio edificio scolastico 39A – Liceo Artistico “Klee Paul / Barabino Nicolò” Succursale Salita delle Battistine, 10 - Cap 16122 GENOVA.

CUP D35B18002290003 - CIG B23DBAE159

Impresa: **ING. INS. INT. S.p.A.**

Contratto n. Schema di Contratto del 09/09/2024

Importo contrattuale (IVA esclusa) €. 141.677,60

Atto di Sottomissione del 14/04/2025

Nuovo importo contrattuale (IVA esclusa) €. **156.160,41**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2025 il giorno 16 del mese di Giugno in Genova il sottoscritto Arch. Enrico Fazzino nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori del 06/06/2025 e pervenuta il 06/06/2025 con nota Prot. n. 34112 del 06/06/2025;

Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il **16/09/2024** per cui, sulla base dei giorni contrattuali previsti pari a n. 180, i lavori dovevano essere ultimati il giorno 15/03/2025;

Considerato che i lavori vennero sospesi dal 17/02/2025 e ripresi parzialmente il 11/03/2025 per eseguire le lavorazioni non oggetto di variante, come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni 22;

Considerato che le lavorazioni non oggetto di variante sono state effettuate e terminate entro il giorno 06/04/2025, come disposto nel verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1 del 10/03/2025;

Considerato che vennero a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamato in quanto la modifica al contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) e comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 è stata approvata con Atto n. 1446 del 26/05/2025;

Considerato che i lavori sono stati ripresi totalmente il giorno 29/05/2025, come risulta dal verbale n. 1 di ripresa lavori del 29/05/2025;

Pertanto, considerato che le lavorazioni hanno subito una traslazione temporale per giorni 74 (settantaquattro), di cui 22 (ventidue) di sospensione totale dal 17/02/2025, sino alla ripresa parziale del 10/03/2025 e ulteriori 52 (cinquantadue) giorni a decorrere dal giorno 06/04/2025, sino al 29/05/2025;

Atteso che, sulla base di quanto sopra detto, il termine per ultimare i lavori risulta essere quello del 07/07/2025 (giorni 30 come riconosciuti nell'Atto di Sottomissione e giorni 10 contrattuali);

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore sui luoghi di cantiere,

Atteso che l'appaltatore ***dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la***

decadenza del presente certificato ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

In attesa della formalizzazione dell'autorizzazione del subappalto per lo smaltimento di tubazione contenente amianto presso sito autorizzato,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 06/06/2025 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Vengono inoltre assegnati all'appaltatore ulteriori **20** giorni per opere di completamento e rifinitura non rilevanti ai fini della fruibilità del complesso scolastico da svolgersi negli orari ove non sia presente attività scolastica.

L'IMPRESA

ING. INS. INT. S.p.A.
ING. INS. INT.
INGEGNERIA INSEDIATIVA INTEGRATA
S.p.A.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Enrico Fazzino

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgio Guasco

ING. INS. INT.
INGEGNERIA INIZIATIVA INTEGRATA
S.p.A.