

**Oggetto:** Commessa LAS.21.00001 PNRR M4 C1 I3.3 - Appalto Integrato - intervento di riqualificazione dell'edificio mediante adeguamento sismico – Liceo Scientifico Annesso Convitto Colombo – Corso Dogali 1D - Genova

CUP D36I20000020001 CIG 9300253B8E

CLP FINPRO-FINPRO01-30402

Stazione Appaltante: Città Metropolitana di Genova;

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Angelo Allodi nominato con atto dirigenziale n. 2430/2024 del 26/09/2024;

Affidataria: Cesag S.r.l. (C.F./ P.IVA: 00434270104) con sede legale in Genova, Piazza Terralba, 5;

Contratto Rep. n. 229/2023 del 15/02/2023

Importo contrattuale IVA esclusa € 2.375.500,67 di cui € 364.698,77 per oneri sicurezza;

**Modifiche contrattuali:**

approvata con atto dirigenziale n. 3451/2024 del 24/12/2024: nuovo importo contrattuale € 3.418.730,03 di cui € 364.698,77 per oneri sicurezza;

approvata con atto dirigenziale n. 1836/2026 del 18/06/2026: importo contrattuale invariato;

**Tempi per esecuzione del contratto:**

- ✓ contratto del 15/02/2023: 660 giorni;
- ✓ modifica al contratto AD n. 3451/2024 del 24/12/2024: 735 giorni;
- ✓ modifica al contratto AD n. 1836/2026 del 18/06/2026: il RUP, in considerazione dell'art. bis della legge 50/2026, che ha fissato, anche ai sensi dell'art. 1339 c.c., il termine per la fine dei lavori finanziati con fondi PNRR al 30/06/2026, ha stabilito il termine contrattuale di ultimazione dei lavori al 30 giugno 2026;

\*\*\*\*\*

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di Giugno, la sottoscritta Ing. Daniela Camilletti nella sua qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, su incarico della Stazione Appaltante, nominato con atto dirigenziale n. 2430/2024 del 26/09/2024;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori del 29/06/2026 pervenuta il 29/06/2026 prot. n. 39722;

Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 29 Novembre 2023 per cui, sulla base dei giorni contrattuali previsti pari a n.660 , i lavori dovevano essere ultimati il giorno 19 Settembre 2025;

Considerato che i lavori vennero sospesi dapprima con sospensione parziale a partire dal 12 Giugno 2025 (a seguito della richiesta di sospensione inviata dall'appaltatore a mezzo PEC di cui alla nota prot. n. 31409 del 26/05/2025) e successivamente con sospensione totale a partire dal 5 settembre 2025 (a seguito della richiesta di sospensione inviata dall'appaltatore a mezzo PEC di cui alla nota prot. n. 52682 del 03/09/2025) fino al 18 Dicembre 2025, come risulta dai relativi verbali, e quindi per un totale di giorni 189 (85 giorni di sospensione parziale e 104 di sospensione totale);

Preso atto degli ulteriori 75 giorni riconosciuti con l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva approvata con AD n. 3451 del 24/12/2024 e successivo atto n. 3539 del 12/12/2025;

Considerando che l'amministrazione su richiesta dell'appaltatore ha concesso, con nota prot. n. 23406 del 17/04/2026, una proroga per il termine dei lavori fino al 18 Giugno 2026;

Preso atto che con l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante a zero approvata con AD n. 1836/2026 del 18/06/2026, in considerazione dell'art. 1 bis della Legge 50/2026 che ha fissato, anche ai sensi dell'Art. 1339 del Codice Civile, il termine per la fine dei lavori finanziati con fondi PNRR al 30/06/2026, il termine contrattuale di ultimazione dei lavori relativo all'intervento in oggetto deve automaticamente intendersi rideterminato ex lege al 30 giugno 2026;

Atteso che, sulla base delle sospensioni, delle varianti e della proroga soprarichiamate, il termine per ultimare i lavori risultava essere quello del 30/06/2026.

In esito al sopralluogo svolto in data 29 Giugno 2026 dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con il delegato del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice nella persona di Ing. Federico Alciati, delegato in forza della delega allegata;

***Atteso che l'appaltatore dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato ai sensi dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto;***

## CERTIFICA

**CHE i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 29 Giugno 2026** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

CHE i lavori sono coerenti con la descrizione della misura PNRR - M4 C1 I3.3 e hanno riguardato, nello specifico, l'adeguamento sismico dell'edificio in oggetto.

CHE si assegnano ulteriori 60 giorni a decorrere dalla presente data per il completamento delle lavorazioni di lieve entità ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulle funzionalità dell'intervento.

CHE si è redatto il presente certificato che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Impresa Affidataria  
(legale rappresentante o delegato)

[Ing. Federico Alciati]

 **CESAG s.r.l.**

Il Direttore dei Lavori

**Ing. Daniela Camilletti**



VISTO

Il Responsabile Unico del Progetto

**Ing. Angelo Allodi**



Spett.le  
**CITTA' METROPOLITANA  
DI GENOVA**  
P.le Mazzini n.2  
16122 GENOVA

Genova, 23 Giugno 2026

**OGGETTO: ID.4536- PNRR – M4 C1 I3.3- LAS.21.00001 Intervento di  
riqualificazione dell'Edificio mediante adeguamento sismico,  
antincendio e barriere architettoniche – Liceo Scientifico annesso  
Convitto Colombo – Corso Dogali 1D – Genova – CIG 9300253B8E**

Il sottoscritto Pietro Garrè, nato a Savignone (GE) il 22 Gennaio 1965 residente  
in Savignone (GE) Località Costalovaia 13 A, in qualità di Legale  
Rappresentante e Direttore Tecnico della Società CESAG s.r.l., con sede legale  
in Genova Piazza Terralba 5 - P.I.V.A. 00434270104, sotto la propria  
personale responsabilità,

**DELEGA**

L'Ing.Federico Alciati, nato a Genova il 03/03/1992, in qualità di Consulente  
esterno della CESAG srl, alla firma della fine dei lavori che si terrà il giorno  
lunedì 29 p.v.

Il Legale Rappresentante

Pietro Garrè



**CESAG**

Tel.: 010. 56.26.47  
Fax.: 010.59.55.749  
info@cesag.it  
cesag-srl@pec.cesag.it  
<http://www.cesag.it>

C.F. e P.I. 00434270104  
Cap. Soc. € 15.600,00 i.v.  
C.C.I.A.A. Ge. Reg Ditta n° 214520







