

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio
Servizio Edilizia**



Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3-"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT
GENERATION EU"

Commessa LAS.21.00001

Intervento di riqualificazione dell'edificio mediante adeguamento sismico - Liceo
Scientifico annesso Convitto Colombo - C. Colombo - Corso Dogali 1 D Genova

IMPRESA: CESAG S.R.L.

Contratto n. 229 del 2023 data 15 Febbraio 2023

Importo Contrattuale relativo ai lavori: € 2 288 343,29 IVA esclusa

(CIG 9300253B8E, CUP: D36I20000020001)

Importo contrattuale variato (con atto N.3451 del 24/12/2024 e successivo atto N.
3539 del 12/12/2025): € 3 331 572,65 IVA esclusa

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno 2025 il giorno 18 del mese di Dicembre in Genova il sottoscritto direttore dei
lavori ing. Daniela Camilletti, su incarico della stazione appaltante;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 29 novembre 2023;
- Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori in data 12 Giugno 2025,
facente seguito alla richiesta di sospensione inviata dall'appaltatore a
mezzo PEC di cui alla nota prot. n. 31409 del 26/05/2025;

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

- Visto il verbale di sospensione totale dei lavori in data 5 Settembre 2025, facente seguito alla richiesta di sospensione totale inviata dall'appaltatore a mezzo PEC di cui alla nota prot. n. 52682 del 03/09/2025;
- Visto l'atto di sottomissione allegato alla variante ai lavori approvata con atto N.3451 del 24/12/2024 e successivo atto N. 3539 del 12/12/2025, con il quale sono stati concessi 75 giorni in aggiunta a quelli previsti nel contratto, al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove e più gravose lavorazioni;
- Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamato, in quanto è pervenuta in data 05/12/2025 l'approvazione da parte del Ministero delle opere previste in variante (protocollo n. 73195 del 08/12/2025), con successiva presa d'atto interna di cui all'atto N. 3539 del 12/12/2025;
- Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice la ripresa immediata dei lavori con decorrenza dalla data odierna del 18/12/2025.

Considerando la sospensione totale di giorni 104 e considerando l'incidenza delle opere oggetto di sospensione parziale nonché i giorni aggiuntivi riconosciuti all'appaltatore con l'atto di sottomissione per la variante sopra richiamata, il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 19/09/2025, ai sensi dell'art. 7 del Contratto, viene a scadere il 24/04/2026.

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento
entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
LESAG S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO