



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione
Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio**



Oggetto : Commessa LAS.21.00008 -
Intervento per ripristinare la regimentazione delle acque meteoriche e
di falda
I.P.S.I.S. Gaslini Piero / Meucci Antonio, Piazzale Paul Valery, 5 –
Genova
Impresa: EDILIZIA VERICI s.r.l.
Contratto prot. n. 4417 del 25/01/2023
Importo contrattuale : € 202.387,80 IVA esclusa
Importo contrattuale a seguito variante: € 202.387,80 IVA esclusa

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art.12 comma 1 D.M. 49/2018)

L'anno 2024 il giorno 4 del mese di marzo in Genova Piazzale Mazzini 2 il sottoscritto Arch. Luca Cassissa nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori del pervenuta il 23/02/2024 prot. n°12244

Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 06/03/2023 per cui, sulla base dei giorni

contrattuali previsti pari a n. 180 , i lavori dovevano essere ultimati il giorno 01/09/2023;

Considerato che i lavori vennero sospesi dal 28/08/2023 al 08/01/2024 come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni 133;

Preso atto degli ulteriori 45 giorni riconosciuti con l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva approvata con Determinazione Dirigenziale N. 2946/2023 del 15/12/2023;

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore

Ai sensi dell'art.12 comma 1 D.M. 49/2018 si assegna un termine di 15 gg, per il completamento delle seguenti lavorazioni di piccola entità ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori alle condizioni ivi specificate:

- *rifinitura impianto elettrico a servizio delle pompe di emergenza delle acque piovane;*
- *posa delle grate in ferro dei pozzetti di nuova realizzazione.*

Atteso che l'appaltatore ***dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato ai sensi dell'art.18 del capitolato speciale d'appalto***

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 23/02/2024 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA
EDILIZIA VERICI SRL
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Luca Cassisa
(firmato digitalmente)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Angelo Allodi
(firmato digitalmente)