



**Città Metropolitana
di Genova**

**Direzione
Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio**

Oggetto : Commessa LAS.21.00023
PNRR M4.C1.I 3.3 - Intervento di efficientamento energetico mediante
riqualificazione delle coperture dell'edificio
- IIS EINAUDI CASAREGIS-GALILEI Piazza Raffaele Sopranis, 5
(GENOVA)
Impresa: CANTONE COSTRUZIONI DI CANTONE PASQUALE
Contratto n. 214/2022 del 28/07/2022
Importo contrattuale : € 730.854,23 IVA esclusa
Importo contrattuale a seguito variante : 769.209,27 IVA esclusa

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art.12 comma 1 D.M. 49/2018)

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di gennaio in Genova Piazzale Mazzini 2 il sottoscritto Arch. Luca Cassissa nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori del pervenuta il 22/12/2023 prot. n. 73453



Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 05/09/2022 per cui, sulla base dei giorni contrattuali previsti pari a n. 270 , i lavori dovevano essere ultimati il giorno 01/06/2023 ;

Considerato che i lavori vennero sospesi dal 30/05/2023 al 11/11/2023 come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni 166;

Preso atto degli ulteriori 30 giorni riconosciuti con l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva approvata con Determinazione N. 2648/2023 del 17/11/2023 ;

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore

Ai sensi dell'art.12 comma 1 D.M. 49/2018 si assegna un termine di 30gg, per il completamento delle seguenti lavorazioni di piccola entità ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori alle condizioni ivi specificate:

- *finitura impermeabilizzazione canale di gronda interno, lato mare, della zona sovrastante i laboratori dell'Istituto Scolastico e una piccola porzione sovrastante l'ingresso principale all'edificio da Piazza Soprani ;*
- *installazione dei cavi di ancoraggio delle linee vita;*

Atteso che l'appaltatore ***dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato ai sensi dell'art.18 del capitolato speciale d'appalto***

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 22/12/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

CANTONE COSTRUZIONI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Cassisa

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Ing. Angelo Allodi