



**Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio**

Oggetto : Commessa LAV.23.03
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI PER
L'INSERIMENTO DELLE AULE DEL LICEO PERTINI AL TERZO
PIANO DEL COMPLESSO SE.DI. DI LARGO CATTANEI 3, GENOVA
CUP D32B23000340003 CIG 98642257FA-
ID.2023_061
Impresa: VERZÌ COSTRUZIONI SRL.- importo euro 143.293,07 iva
esclusa ed euro 174.817,54 iva inclusa.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di settembre in Genova Largo F. Cattanei 3 il sottoscritto Arch. Luca Cassissa nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori pervenuta al Protocollo Generale il 15/09/2023 e assunta agli atti con n° 51524;

Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 19/07/2023 per cui, sulla base dei giorni

contrattuali previsti pari a n.60, i lavori dovevano essere ultimati il giorno 16/09/2023;

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore

Atteso che l'appaltatore ***dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato ai sensi dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto***

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 15/09/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

IMPRESA VERZI' SRL
IMPRESA EDILE
VERZI COSTRUZIONI S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Pietro VERZI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Cassissa

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi