



## Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio

Servizio Edilizia

Ufficio Progettazione e Direzione Lavori

\*\*\*\*\*

### Commessa: LAV. 24.02

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E  
COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA  
ANTINCENDIO DELL'ALA NUOVA DELL'ISTITUTO "B. MARSANO" PRESSO  
L'EDIFICIO DI VIA ALLA SCUOLA DI AGRICOLTURA, 9 – GENOVA.

CUP D32B23002410003; CIG B188F95EE7

IMPRESA: New Alb S.a.s. di Perhati Krenar & C

CONTRATTO: scrittura privata del 5/08/2024 trasmessa con nota prot. n. 49113 del  
05 agosto 2024

IMPORTO CONTRATTUALE: 203.067,79 € IVA esclusa

IMPORTO CONTRATTUALE VARIATO con atto n.653/2026 del 06/03/2026:  
259 688,81 € IVA esclusa

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Anno 2026, il giorno 27 del mese di maggio la sottoscritta Ing. Daniela Camilletti,  
nella sua qualità di Direttore Lavori per la commessa di cui all'oggetto, in Via alla  
Scuola di Agricoltura 9 (GE) e su incarico della stazione appaltante:

- Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione  
dei lavori nel giorno 25/05/2026 - pervenuta al Protocollo Generale il  
26/05/2026 e assunta agli atti con n° 32115;

- Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 07/08/2024 per cui, sulla base dei giorni contrattuali inizialmente previsti pari a n.150, i lavori dovevano essere ultimati il giorno 04/01/2025;
- Constatato che, come risulta da relativo verbale, i lavori sono stati sospesi per redazione di variante ai sensi dell'art. 120 c.1 lett b) del D.Lgs 36/2023, dal giorno 18/12/2024
- Constatato che, come risulta da relativo verbale, i lavori sono ripresi il 15/04/2026, a seguito della redazione di una variante approvata con atto n.653/2026 del 06/03/2026,
- considerando inoltre che con i giorni aggiuntivi riconosciuti all'appaltatore con l'atto di sottomissione per la variante sopra richiamata il nuovo termine per ultimare i lavori risultava fissato al 01/06/2026
- Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore
- Constatato che in sede di sopralluogo, come risulta da relativo verbale, ai sensi dell' **Allegato II.14** art. 1, comma 2 lettera t) del D.Lgs 36/2023 è stato concesso un termine perentorio di 30 giorni per l'esecuzione delle ultime lavorazioni e sistemazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;
- Atteso che in sede l'appaltatore dovrà *inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato ai sensi dell'art.14 del capitolato speciale d'appalto*

#### CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 25/05/2026 e quindi entro il

tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

**IMPRESA New Alb S.a.s.**

**Ing. Daniela Camilletti**

**NEW ALB S.A.S.**  
Via Lago Figoi, 31 - 16161 Genova  
Tel. 344,1200450 - 340,6856080  
P.I.: 02518280991  
S.D.I.: USAI 8PV



Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Ing. Angelo Allodi**



