



Direzione Scuole Edilizia e Patrimonio
Ufficio Progettazione e Direzione Lavori - Servizio Edilizia

Oggetto : **Commessa LAV.25.02** - Lavori di manutenzione straordinaria di parte del piano 5°, del piano terra – per realizzazione nuove aule e archivi, adeguamento normativo antincendio, e intervento straordinario sul cornicione lato sud ovest del complesso I.P.S.I.S. Gaslini Piero / Meucci Antonio – Piazzale Paul Valery, 5 – Genova

CUP: *D32B25000320003*

CIG: *B71F11EF95*

Impresa: **C.E.M.A. s.r.l.** Costruzioni Edili Marittime Autostradali

Importo contrattuale: **€ 396.564,61 IVA esclusa**

Nuovo importo contrattuale a seguito di modifica contrattuale del 21/04/2026, approvata con atto dirigenziale n. 1318/2026 del 06/05/2026: **€ 480.995,48 IVA esclusa**

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno 2026 il giorno 11 del mese di maggio in Genova la sottoscritta Arch. Camilla Corsi nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **06/08/2025**;

Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori N.1 del **23/09/2025**;

Visto il verbale di sospensione totale dei lavori N.2 del **19/12/2025**;

Preso atto degli ulteriori **25** giorni riconosciuti con l'atto di sottomissione del **21/04/2026** e della relativa perizia di variante e suppletiva approvata con determina n. **1318/2026** del **06/05/2026**;

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto;

ORDINA

all'impresa appaltatrice **C.E.M.A. s.r.l. Costruzioni Edili Marittime Autostradali** l'immediata ripresa dei lavori così come da cronoprogramma allegato.

Considerato che in seguito alla sospensione parziale dei lavori N.1 del 23/09/2025 le lavorazioni hanno subito un ritardo per **giorni 32 (trentadue)**;

Considerato che a seguito della sospensione totale dei lavori N.2 del 19/12/2025 di **giorni 140 (centoquaranta)**;

Considerati i maggiori giorni contrattuali assegnati con la modifica contrattuale nella misura di giorni **25 (venti)**;

Il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 06/04/2026, ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il **23/11/2026**;

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile Unico del Progetto entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

C.E.M.A. s.r.l.

Costruzioni Edili Marittime Autostradali


C.E.M.A. s.r.l.

l'Amministratore

Arch. Riccardo CELLA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Camilla Corsi



Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Angelo Allodi

