

Protocollo n. 35742/2022
Classificazione 15.02
Fascicolo 2022/51
Prot. prec. n.
Ns. rif.
Servizio Servizio Edilizia
Ufficio Ufficio riqualificazione edilizia
Genova, 04/07/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI : PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO - IIS EINAUDI CASAREGIS-GALILEI PIAZZA RAFFAELE SOPRANIS, 5 GENOVA)
CODICE COMMESSA : LAS.21.00023.SER.00001
OPERATORE ECONOMICO : ING. MARCO PADRINI
IMPORTO LAVORI: 18.430,36 IVA ESCLUSA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Affidamento del servizio :

Con atto dirigenziale n. 178 del 02 febbraio 2022 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico relativo al Progetto esecutivo dell'intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio - IIS EINAUDI CASAREGIS-GALILEI Piazza Raffaele Sopranis, 5 GENOVA) al soggetto affidatario Ing. Marco Padrini, Salita Di Oregina 12/7 , Genova, importo contrattuale Euro 23.384,44, Iva e contributi previdenziali compresi.

Il contratto: il contratto si è perfezionato con la Determinazione Dirigenziale di affidamento e/o approvazione lavori.

Somma autorizzata. Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 23.384,44 quale netta autorizzata per il servizio e precisamente:

Atto Dirigenziale prot. n. 178/2022	€ 18.430,36
Oneri previdenziali al 4%	€ 737,21

Iva al 22% € 4.216,87

Totale importo autorizzato € 23.384,44

Consegna del servizio - in data 08 febbraio 2022, con prot. 6806, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto con effettivo inizio il giorno 09/02/2022.

Ultimazione del servizio : il progettista incaricato ha consegnato in data 28/03/2022 gli elaborati di progetto

Ritardo nell'esecuzione del servizio - Per quanto sopra non risulta ritardo nell'esecuzione del servizio.

Pagamenti in acconto: durante l'esecuzione del servizio non sono stati emessi acconti;

Andamento del servizio – Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio non sono stati emessi certificati di pagamento

A T T E S T A

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico Ing. Marco Padrini, Salita Di Oregina 12/7 , Genova e liquida il corrispettivo pari a Euro 18.430,36 (IVA ed oneri contributivi esclusi) dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto.

Genova, li **04/07/2022**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottoscritta da
(ANGELO ALLODI)
con firma digitale