



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Area 4 - SERVIZI TECNICI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1
LINEA D'INTERVENTO A "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI"

SESTRI LEVANTE ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE
SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

CUP E11E21000030006

lavori: RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI CENTRO DEL RIUSO ED
ALLESTIMENTI PER NUOVE ECOISOLE- CIG A0386C4D2A
impresa: C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali S.R.L.
Via Nino Bixio 18/1 Chiavari (GE) - C.F. 03242880106 - P.IVA 01018550994
contratto: Scrittura privata in data 28/02/2024 - Atto di sottomissione in data 10/09/2025

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12 Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - All. II.14 art.1 comma 2 lettera t) Dlgs 36/2023)

L'anno **duemilaventicinque** (2025) il giorno **tre** (03) del mese di **ottobre** presso il Comune di Sestri Levante, il sottoscritto Geom. Stefano Biasotti in qualità di Direttore dei lavori incaricato con Atto del RUP n. 1110/2024,

- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 03/03/2025,
- preso atto delle seguenti proroghe concesse dal RUP:

- 1) giorni 40, protocollo Città Metropolitana di Genova n. 36023/2025 del 16/06/2025,
- 2) giorni 30, protocollo Città Metropolitana di Genova n. 47545/2025 del 05/08/2025,

- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 29/08/2025;
- visto il verbale di ripresa dei lavori in data 24/09/2025;

Via Salvi, 4 - 16039 Sestri Levante - Centralino 0185 4781
PEC protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it - www.comune.sestri-levante.ge.it

C.F. 00787810100 - P.I. 00171390990

lavoripubblici@comune.sestri-levante.ge.it
manutenzione@comune.sestri-levante.ge.it

ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it
demanio.marittimo@comune.sestri-levante.ge.it



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Area 4 - SERVIZI TECNICI

- effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente ultimati il giorno 03 Ottobre 2025 e quindi in tempo utile sul nuovo termine contrattuale.

Ai sensi dell'art. 9 del contratto d'appalto il sottoscritto Direttore dei lavori assegna ulteriori giorni 15 dalla sottoscrizione del presente verbale per il completamento delle seguenti lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera:

- completamento velature interne come concordato nell'ultimo sopralluogo del 02/10/2025 con il funzionario della Soprintendenza,
- sostituzione telaio porta servizi igienici,
- pulizia finale aree di cantiere.

Al fine di predisporre la documentazione di collaudo si assegna il termine di 15 giorni per la consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e DoP dei materiali.

Si rende noto che il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.


Dopo di che si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

impresa

C.E.M.A. srl

CSE/ass. DL

Arch. Davide Piscitello



Direttore dei Lavori

Geom. Stefano Biasotti



Via Salvi, 4 - 16039 Sestri Levante - Centralino 0185 4781

PEC protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it - www.comune.sestri-levante.ge.it

C.F. 00787810100 - P.I. 00171390990

lavoripubblici@comune.sestri-levante.ge.it

ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it

manutenzione@comune.sestri-levante.ge.it

demanio.marittimo@comune.sestri-levante.ge.it