



“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”



**DIREZIONE
Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Edilizia**

P.N.R.R. - M4C1 - I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Servizio di Progettazione Esecutiva, dell'intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione laboratori cucina e servizi annessi, con efficientamento impianti e strutture – IPSSAR Polo Marco Succursale Via Agostino Soracco, 7 - 16040 - SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)

Codice Commessa: LAS.21.00020.SER.00001

Operatore economico: R.T.P. Arch. Davide Domenighini, Arch. Nicola Chiari e Arch. Sara Rastelli.

Importo servizio: 25.937,23 € iva ed oneri previdenziali esclusi

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Affidamento del servizio :

Con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 592/2022 del 24 marzo 2022 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico relativo alla redazione del Progetto Esecutivo dell'intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione laboratori cucina e servizi annessi, con efficientamento

impianti e strutture – IPSSAR Polo Marco Succursale Via Agostino Soracco, 7 - 16040 - SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE), al soggetto affidatario R.T.P. Arch. Davide Domenighini, Arch. Nicola Chiari e Arch. Sara Rastelli, Piazza Nostra Signora dell'orto,29/3 Chiavari - Genova, importo contrattuale Euro 32.909,16 Iva e contributi previdenziali compresi.

Il contratto: scrittura privata sottoscritta in data 11/08/22.

Somma autorizzata: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a € **32.909,16** quale netta autorizzata e precisamente:

Decreto del Sub-Commissario n. 592/2022: importo netto	€ 25.937,23
Oneri previdenziali al 4%	€ 1.037,49
Iva al 22%	€ <u>5.934,44</u>
Totale importo autorizzato	€ <u>32.909,16</u>

Consegna del servizio: in data 04 Aprile 2022, con prot. 17916/2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto con effettivo inizio il giorno 04/04/2022 e con termine utile per la consegna della bozza di Progetto Esecutivo entro 15 gg e quindi entro **19/04/2022**. A seguito del verbale di verifica della bozza di progetto esecutivo del 20/05/2022 erano previsti 20 gg per la redazione del Progetto Esecutivo che quindi doveva essere consegnato entro il giorno **09/06/2022**.

Ultimazione del servizio: La R.T.P. incaricata ha consegnato in data **14/04/2022** con prot. 20233 gli elaborati relativi alla bozza del Progetto Esecutivo in tempo utile per il rispetto dei termini contrattuali. Mentre per quanto riguarda la versione definitiva della Progettazione Esecutiva è stata inviata con lettera di trasmissione

della R.T.P. del **31/05/2022** assunta al protocollo 29384 del 01/06/2022 pertanto in tempo utile per il rispetto dei termini contrattuali.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: Per quanto sopra non risulta ritardo nell'esecuzione del servizio.

Pagamenti in acconto: durante l'esecuzione del servizio non sono stati emessi acconti;

Andamento del servizio – Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio non sono stati emessi certificati di pagamento

A T T E S T A

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico R.T.P. Arch. Davide Domenighini, Arch. Nicola Chiari e Arch. Sara Rastelli, Piazza Nostra Signora dell'orto,29/3 Chiavari - Genova e liquida il corrispettivo pari a Euro 25.937,23 (IVA ed oneri contributivi esclusi) dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto.

Genova, li **26/09/2022**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi