



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 103/2024

OGGETTO: CC 14/22 RL - UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE SP 60 DI MASSO - RIFACIMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE E RISAGOMATURA PIANO VIABILE IN COMUNE DI CASARZA LIGURE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 9.147,14 = (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ZAPPETTINI STEFANO

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_135_2024.docx

Hash:

650B54A70DEF85640F1D254F0837789DCFBDD05D698C2C6E29032F1D6B72B1678609D62E0A65A
1596446CC2BD7339F07013AA9D16C07C6E26CA31AC4F9D6E5C

Nome file allegato: CRE CC14-22_RL.pdf

Hash:

1FC845B7D204D04D0FF320B5C38744C1ED7392228985EABDFF7D61F511E4A4E541A2692C9483F85
8055E9DE0D7FA4AD6B0E257CE7E806A97727941B743E43662

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 103/2024

Oggetto: CC 14/22 RL - UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE SP 60 DI MASSO - RIFACIMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE E RISAGOMATURA PIANO VIABILE IN COMUNE DI CASARZA LIGURE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 9.147,14 = (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ZAPPETTINI STEFANO.

In data 18/01/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025;

Premesso che:

La Regione Liguria "settore protezione civile" ha confermato il finanziamento di euro 100.000,00= finalizzato al ripristino dei danni alluvionali che hanno interessato il territorio della Città Metropolitana di Genova nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019;

Con Atto Dirigenziale n. 1623 in data 20/07/2023 si è provveduto ad assumere il relativo accertamento;

Con il suddetto Atto Dirigenziale è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 100.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo al rifacimento rete smaltimento acque e risagomatura piano viabile sulla S.P. 60 di Masso, in Comune di Casarza Ligure, Zona Levante (CUP: **D77H22000280002** - CC: 14/22_RL), I suddetti lavori sono stati affidati tramite piattaforma Sintel all'Impresa ZAPPETTINI STEFANO con sede in Località Costa del Canale, 107/B - 16046 Mezzanego GE per l'importo totale di € 94.568,00= (di cui € 72.168,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 7,00%, € 3.000,00= per oneri di sicurezza ed € 16.536,96= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 2.863,04= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **9906386058**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 190339044 rilasciata in data 29/08/2023 da Agenzia UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A Agenzia di Chiavari cod.130 dell'importo di € 7.516,80= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 08/09/2023 è stata stipulata la scrittura privata prot. n 50382, in data 11/09/2023 i lavori sono stati consegnati;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **12/01/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa ZAPPETTINI STEFANO - alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 82.530,50= (di cui € 14.882,55= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 7.497,66= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € **9.147,14=** con un economia di spesa di € 27,32= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Importo lavori conto finale | |
| Compreso oneri di sicurezza | € 75.145,61= |
| I.V.A. 22% | € 16.532,03= |
| Importo totale lavori | € 91.677,64= |

Atteso che alla spesa di € **9.147,14=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

| Fornitore | Codice di bilancio | Importo | Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011) |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| ZAPPETTINI STEFANO | 10052.02 2002712 Imp. 199/2024 | € 9.147,14= | 2024 |

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1632 del 20/07/2023 di accertamento dell'importo complessivo di euro 100.000,00= finanziamento Regione Liguria "settore protezione civile" ripristino dei danni alluvionali che hanno interessato il territorio della Città Metropolitana di Genova nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019 come di seguito indicato:

| codice | azione | Importo | Anno di esigibilità | accertamento |
|----------|---------|--------------|---------------------|--------------|
| 40200.01 | 4001697 | € 50.000,00= | 2023 | 1188 |
| 40200.01 | 4001697 | € 50.000,00= | 2024 | 70 |

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **12/01/2024**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di rifacimento rete smaltimento acque e risagomatura piano viabile sulla S.P. 60 di Masso, in Comune di Casarza Ligure, Zona Levante, (CUP: **D77H22000280002**) - (CIG: **9906386058**), **CC:14/22_RL**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 75.145,61= più I.V.A. per € 16.532,03= per un totale complessivo di **€ 91.677,64=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **9.147,14=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa ZAPPETTINI STEFANO con la seguente imputazione di spesa:

| Fornitore | Codice di bilancio | Importo | Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011) |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| ZAPPETTINI STEFANO | 10052.02 2002712 Imp. 199/2024 | € 9.147,14= | 2024 |

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 190339044 rilasciata in data 29/08/2023 da Agenzia UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A Agenzia di Chiavari cod.130 dell'importo di € 7.516,80= a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **27,32=** risultante dalla differenza tra € **91.677,64=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **91.704,96=** oltre € **2.863,04=** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- 6) di dare atto che si provvederà alla rendicontazione, delle somma complessivamente spesa per l'intervento pari ad € **91.677,64=**, alla Regione Liguria "settore protezione civile" ;
- 7) di ridurre l'accertamento n. **1188/2023** di € **2.863,04=** e l'Acc. **70/2024** di € **5.459,32=** e provvedere alla eliminazione degli importi presenti nei seguenti impegni/prenotazione:

€ **27,32=** Imp.199/2024

€ **2.863,04=** Pren/Imp. 2814/2023



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 8) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Ufficio Viabilità Levante



OGGETTO: Codice commessa C.C: 14/22_RL - SP 60 di Masso -
Rifacimento rete smaltimento acque e risagomatura piano
viabile in comune di Casarza Ligure
CIG 9906386058 - CUP D77H22000280002

| | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------|
| A) Importo lavori a base di gara | € | 80.600,00 |
| di cui: | | |
| - soggetto a ribasso d'asta | € | 77.600,00 |
| - oneri di sicurezza | € | 3.000,00 |
| B) Somma a disposizione dell'Amm.ne | € | 19.400,00 |
| Importo totale progetto (A+B) | € | 100.000,00 |

Impresa: Zappettini Stefano Via Costa del Canale 107/B Mezzanego GE

Scrittura privata del 08/09/2023 prot. 50382

Ribasso: 7,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità relativo all'intervento

"C.C.: 14/22_RL - SP 60 di Masso - Rifacimento rete smaltimento acque e risagomatura piano viabile in comune di Casarza Ligure" di importo complessivo di € 100.000,00 è stato approvato con atto n. 1623 del 20/07/23 destinando € 77.600,00 per lavori, € 3.000,00 per oneri per la sicurezza e € 19.400,00 per somme a disposizione.

Il presente progetto, del quale è stato individuato con nomina prot n° 30041 in data 29/05/23, il Responsabile del Procedimento ing. Marco Ravera e Progettista e Direttore Lavori il Geom. Luigi Tiscornia, è stato approvato con atto dirigenziale n° 1623 in data 20/07/23, per un importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

| | | |
|--|----------|-------------------|
| A) Somme per lavori | € | 80.600,00 |
| di cui | | |
| - € 77.600,00 per lavori soggetti a ribasso | | |
| - € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | |
| B) Somme a disposizione della stazione appaltante per : | | |
| a) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge | € | 19.400,00 |
| Totale quadro economico | € | 100.000,00 |

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con i contributi del Decreto n. 11 del 18/04/2023 del Presidente della Regione Liguria quale soggetto

responsabile dal Capo Dipartimento della Protezione civile con ordinanza n. 831 del 4/1/22, con cui si approva il piano degli interventi "terzo piano stralcio degli interventi" a completamento delle iniziative per eccezionali eventi meteorologici occorsi sul territorio nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019, di cui alle OCDPC n.ri 621 e 622/2019 e 647/2020, che autorizza anche Città metropolitana di Genova quale soggetto beneficiario a conseguire una contribuzione pari a 100.000,00, anni 2023-2024, per i lavori di cui alla scheda 152-3199 e nello stanziamento di bilancio codice 10052.02 - azione 2002712 - impegni 2815/2023 - 199/2024.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

I lavori hanno riguardato la il rifacimento delle opere di smaltimento acque della SP 60 tra la progressiva km 0+100 circa e la progressiva km 0+450 circa in comune di Casarza Ligure.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con nomina prot n° 30041 in data 29/05/23;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Come evidenziato nell'Atto Dirigenziale n 1623 del 20/07/23, a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120 del 11/09/20 quale disciplina sostitutiva del art. 36 del D.Lgs n 50 del 2016 è risultato affidatario dell'appalto l'Impresa Zappettini Stefano che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo lavori (escluso oneri per la sicurezza) del 7,00 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 72.168,00 oltre gli oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 75.168,00;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 7.516,80 mediante polizza fideiussoria n°190339044 prestata da UnipolSai Assicurazioni.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 100.000,00 di cui € 75.168,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

| | | | |
|----|---|----------|--------------------------|
| A) | Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) | € | 75.168,00 |
| | di cui | | |
| | - € 72.168,00 per lavori (netto) | | |
| | - € 3.000,00 per oneri per la sicurezza | | |
| B) | Somme a disposizione della stazione appaltante per: | | |
| b) | I.V.A. sui lavori contrattuali | € | 16.536,96 |
| c) | Spese tecniche | € | <u>1.668,00</u> |
| | Totale somme a disposizione | € | <u>18.204,96</u> |
| | Ribasso d'asta | € | 5.432,00 |
| | Iva sul ribasso d'asta | € | <u>1.195,04</u> |
| | Totale quadro economico consuntivo | € | <u>100.000,00</u> |

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:



2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 11/09/23;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 6 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 08/01/24.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:

Non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/01/24, come da certificato in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO:

La penale prevista dell'art. 15 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non vi sono stati subappalti;

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 67.647,95 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 05/01/24 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 7.497,66 (IVA esclusa) così ottenuto:

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
| • | IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE | | |
| - | Importo lavori al netto conto finale | € | 75.145,61 |
| - | a cui si deduce Certificato di Pagamento | | |
| | 1° SAL | € | 67.647,95 |
| - | RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA | € | <u>7.497,66</u> |
| • | IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE | | |
| - | IVA 22% su € 75.145,61 | € | 16.532,04 |
| - | da cui si deduce IVA 22% sui certificati | € | 14.882,55 |
| - | RESTANO | € | <u>1.649,49</u> |
| - | RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA | € | <u><u>9.147,15</u></u> |

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E

SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

| | | |
|--|---|------------------|
| Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € | 77.600,00 |
| Oneri di sicurezza | € | 3.000,00 |
| SOMMANO | € | 80.600,00 |

Somme a disposizione della stazione appaltante

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| - I.V.A. sui lavori | € | 17.732,00 |
| - Spese tecniche | € | <u>1.668,00</u> |
| Totale somme a disposizione | € | <u>19.400,00</u> |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | € | 100.000,00 |

- IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| - Importo netto conto finale | € | 75.145,61 |
| - IVA sul conto finale | € | 16.532,04 |
| SOMMANO | € | 91.677,65 |

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 8.322,35 così ripartita:

| | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| - Ribasso d'asta | € | 5.432,00 |
| - Residuo IVA su ribasso | € | 1.195,04 |
| - Risparmio sui lavori | € | 22,39 |
| - Risparmio su IVA € 22,39 | € | 4,92 |
| - Spese tecniche | € | 1.668,00 |
| TORNANO | € | 100.000,00 |

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari GE con codice ditta 20772147/82.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 10/01/2024.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione



appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non state necessarie prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.Lgs 50/2016

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 11/01/24 il sottoscritto geom. Luigi Tiscornia si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Zappettini Stefano.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi in lavori che hanno riguardato la SP 60 di Masso tra la progressiva km 0+100 circa e la progressiva km 0+450 circa di ripristino della rete di disciplinamento acque superficiali.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativa-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette €. 75.145,61;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio complessivo di €. 8.322,35;
- l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari mediante con polizza n. 20772147/82 e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i lavori di Codice commessa 14/22_RL - SP 60 di Masso - Rifacimento rete smaltimento acque e risagomatura piano viabile in comune di Casarza Ligure SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Impresa Zappettini Stefano Via Costa del Canale 107/B Mezzanego GE

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| A) Importo netto del Conto finale | € | 75.145,61 |
| B) Detrazioni | | |
| - Per somme in acconto già erogate; | € | <u>67.647,95</u> |
| Rest a credito liquido della ditta | € | 7.497,66 |

(diconsi euro settemilaquattrocentonovantasette/66)

che possono essere corrisposte all'Impresa Zappettini Stefano a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 12/01/24

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luigi Tiscornia

L'IMPRESA ESECUTRICE

ZAPPETTINI STEFANO

~~IMPRESA DI STRADA~~

~~Loc. Costa del Canale, 107B~~

~~Mezzanego (Ge)-Tel. +39 347 5738623~~

~~C.F./R.I.: ZPP SFN 72S12 E488G~~

~~Part. IVA: IT 01935800993~~

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Ravera




CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 14/22 RL - UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE SP 60 DI MASSO - RIFACIMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE E RISAGOMATURA PIANO VIABILE IN COMUNE DI CASARZA LIGURE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 9.147,14 = (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ZAPPETTINI STEFANO

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG |
|--|---------|------|---------|---|-----------|-----------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | Euro | | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | |
| ENTRATA | 4020001 | 0 | 4001697 | - | 2.863,04 | | | | | | 1188 | 2023 | | |
| Note: FINANZIATO DALLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LIGURIA PER EVENTI METEOROLOGICI | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRATA | 4020001 | 0 | 4001697 | + | 50.000,00 | | | | | | 1188 | 2023 | | |
| Note: FINANZIATO DALLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LIGURIA PER EVENTI METEOROLOGICI | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRATA | 4020001 | 0 | 4001697 | + | 50.000,00 | | | | | | 70 | 2024 | | |
| Note: FINANZIATO DALLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LIGURIA PER EVENTI METEOROLOGICI | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRATA | 4020001 | 0 | 4001697 | - | 5.459,32 | | | | | | 70 | 2024 | | |
| Note: FINANZIATO DALLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LIGURIA PER EVENTI METEOROLOGICI | | | | | | | | | | | | | | |
| USCITA | 1005202 | 0 | 2002712 | + | 9.147,14 | | | 199 | 2024 | | | | D77H 22000 28000 2 | 9906 3860 58 |
| Note: Impresa ZAPPETTINI Stefano - Lav. 111 | | | | | | | | | | | | | | |
| USCITA | 1005202 | 0 | 2002712 | - | 27,32 | | | 199 | 2024 | | | | D77H 22000 28000 2 | 9906 3860 58 |
| Note: economia sui lavori - Lav. 111 | | | | | | | | | | | | | | |
| USCITA | 1005202 | 0 | 2002712 | - | 2.863,04 | 2814 | 2023 | | | | | | D77H 22000 28000 2 | |
| Note: economia somme a disp.ne amministrazione | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | | + | 91.677,64 | | | | | | | | |



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

| | | | |
|----------------------|---|----------|--|
| TOTALE SPESE: | + | 6.256,78 | |
|----------------------|---|----------|--|

Genova li, 19/01/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**