



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1069/2024

OGGETTO: CC.03/23_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA S.P. 42 DI ROMAGGI AL KM 19+400, IN COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 9.427,27= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA I.CO.STRA SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1204_2024.docx

Hash:

CEF2FDC374F200AB24861064639A9B90C8D23D6A1E5709D9CB6C3919A897546CB96B130B1AAABD
2A2346449AC46BFCAC1805073EB70A09532CD2C07D0BC7EFAF

Nome file allegato: CRE CC 03-23_SU.pdf

Hash:

71CE2962B5197AF676057E357DB3FFCDD0F9160FCC3148E88BB7D5C80B41181A1F416D35B702D9A
04F5A5197F56195A12267D63F7E4F17E3473EA16669AA4080

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1069/2024

Oggetto: C.C.03/23_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA S.P. 42 DI ROMAGGI AL KM 19+400, IN COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 9.427,27= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA I.CO.STRA SRL

In data 30/04/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto il verbale di somma urgenza con perizia giustificativa, datato 04/12/2023, dell'importo complessivo di euro 80.000,00= (di cui euro 64.585,16= per lavori compreso oneri di sicurezza, ed euro 14.208,74= per IVA al 22% oltre € 1.206,10= per somme a disposizione dell'amministrazione) relativo ai lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della S.P. 42 di Romaggi al Km 19+400, in Comune di San Colombano Certenoli, affidato alla Ditta I.CO.STRA SRL;

Visto il Decreto n. 93 del 06/12/2023 con cui il Sindaco Metropolitano ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio sudescritto, dell'importo di euro 80.000,00=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 15/12/2023 recante: "Presenza d'atto interventi di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della S.P. 42 di Romaggi al km 19+400, in Comune di San Colombano Certenoli" ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 80.000,00= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi)";

Ritenuto, pertanto di destinare per l'evento imprevisto verificatosi in data 01/12/2023, una quota parte del finanziamento individuato dal **CC 13/23_MIT** per l'intervento di somma urgenza **CC:**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

03/23_SU – Lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 42 di Romaggi al km 19+400, in comune di San Colombano Certenoli (CUP **D47H18001140001**);

Atteso che con Atto dirigenziale n. 2972 del 20/12/2023 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 78.793,90= per la Ditta I.CO.STRA SRL., che si è resa disponibile ad eseguire i lavori applicando uno sconto del 15,00% sull'importo dell'intervento di euro 53.747,25= (CC: 03/23_SU) (CUP: **D47H18001140001**) – (CIG: **A038BA865B**);

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **29/03/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori proponendo di liquidare alla Ditta I.CO.STRA SRL, alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 56.805,21= (oltre € 12.497,15= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 7.727,27= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € **9.427,27=** con un economia di spesa di € 64,27= rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa totale di euro **9.427,27=** si farà fronte con la seguente imputazione: secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
I.CO.STRA SRL	1005202 2002950 Imp. 4042/2023	€ 9.427,27=	2024

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023:

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70	11/2023

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **29/03/2024**, inerenti l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dei lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della S.P. 42 di Romaggi al km 19+400, in comune di San Colombano Certenoli, (CC: **03/23_SU**) - (CUP: **D47H18001140001**) - (CIG: **A038BA865B**) la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € **64.532,48=** più IVA per € **14.197,15=** per un totale complessivo di € **78.729,63=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **9.427,27=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa I.CO.STRA SRL con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
I.CO.STRA SRL	1005202 2002950 Imp. 4042/2023	€ 9.427,27=	2024

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **64,27=** risultante dalla differenza tra € **78.729,63=** somma effettivamente spesa e quella di affidamento di € **78.793,90=** oltre ad € **1.206,10=** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- 5) di provvedere alla eliminazione del residuo di € **1.270,37=** in evidenza sulle seguenti prenotazioni e impegni e riportarlo sull'azione **2002950**:
 - € **64,27=** Imp. **4042/2023**
 - € **1.206,10=** pren. Imp. **3928/2023**

- 6) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Ufficio Viabilità Levante



OGGETTO: Codice commessa 03/23_SU - SP 42 di Romaggi - km 19+400
- Lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta
massi sulla carreggiata della SP 42 di Romaggi al km 19+400 a
seguito dell'evento meteorologico del 01 dicembre 2023.

A) Importo lavori a base di gara € 64.585,16

di cui:

- ribassato € 45.685,16

- costo del personale € 16.900,00

- oneri di sicurezza € 2.000,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 15.414,84

Importo totale progetto (A+B) € 80.000,00

Impresa: I.CO.STRA. srl Corso Torino 4/13 Genova GE

Verbale di Somma Urgenza del 04/12/23

Ribasso: 15,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art 116 e art 206 del D.lgs 36/2023

All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il Verbale di Somma Urgenza è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità - Ufficio Viabilità Levante a seguito della caduta di massi in carreggiata in data 01/12/23; il Responsabile del Procedimento, ing. Marco Ravera, è stato individuato con atto n° 2972 in data 20/12/23. Il progetto è stato approvato con medesimo atto per un importo complessivo di € 80.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€ 64.585,16
di cui	
- € 45.685,16 per lavori ribassati	
- € 16.900,00 per costo del personale	
- € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
a) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge	€ <u>15.414,84</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>15.414,84</u>
Totale quadro economico	€ <u>80.000,00</u>

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Codice 1005202 Capitolo 0 Azione 2002950 Impegno 4042/2023)

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: l'intervento ha riguardato la mitigazione del rischio di caduta massi dalla scarpata a monte la SP 42 al

km 19+400 mediante posa di rete metallica e pannelli di fune e rimozione del materiale franato sulla sede stradale.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto Dirigenziale n° 2972 in data 20/12/23;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di affidamento diretto in Somma Urgenza l'impresa ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 15,00 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 45.685,16 oltre gli oneri per la sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 18.900,00;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: trattandosi di lavori in Somma Urgenza non programmati, l'impresa appaltatrice non ha costituito cauzione definitiva

1.7 - PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 80.000,00 di cui € 64.585,16 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) € 64.585,16

di cui

- € 45.685,16 per lavori (netto)
- € 16.900,00 per costo del personale
- € 2.000,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b)	I.V.A. sui lavori contrattuali	€	14.208,74
c)	Spese tecniche, imprevisti, etc.	€	<u>1.206,10</u>
	Totale somme a disposizione	€	<u>15.414,84</u>
	Totale quadro economico consuntivo	€	<u>80.000,00</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di Somma Urgenza del 04/12/23 in data 03/12/23;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del verbale di Somma Urgenza i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 31/01/24.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2

2.5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 31/01/24, come da certificato in pari data, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.6 - PENALI PER RITARDO:

Non è stato necessario applicare penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.



5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 56.805,21 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 04/03/24 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti:

€ 7.727,27 (IVA esclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	64.532,48
-	a cui si deduce 1 Certificato di Pagamento	€	56.805,21
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	<u>7.727,27</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 64.532,48	€	14.197,15
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	12.497,15
-	RESTANO	€	<u>1.700,00</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u><u>9.427,27</u></u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E

SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori ribassati	€	45.685,16
Costo del personale	€	16.900,00
Oneri di sicurezza	€	2.000,00
SOMMANO	€	64.585,16

Somme a disposizione della stazione appaltante

- I.V.A. sui lavori	€	14.208,74
- Spese Tecniche, imprevisti	€	<u>1.206,10</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>15.414,84</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	80.000,00

- IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	64.532,48
- IVA sul conto finale	€	14.197,15
SOMMANO	€	78.729,63

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 1.270,37 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	52,68
- Risparmio su IVA	€	11,59
- Risparmio su altro	€	1.206,10
TORNANO	€	80.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con codice ditta n. 4921914 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 25/03/24,

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione

appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario effettuare prove e campioni sui materiali

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART 116 DEL D.lgs 36/2023

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. –Art 116 del D.lgs 36/2023

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 26/03/24 il sottoscritto geom. Luigi Tiscornia si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Bertuccini Giorgio.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

posa di pannelli di fune e rete metallica armata a monte della progressiva km 19+400 della SP 42 di Romaggi.



Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL con codice ditta n. 4921914 in via continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i lavori di Somma Urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 42 di Romaggi al km 19+400 a seguito dell'evento

meteorologico del 01 dicembre 2023 SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI
dalla ditta appaltatrice I.CO.STRA srl con sede in Corso Torino 4/13 Genova GE,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)	Importo netto confermato/corretto dello Conto finale	€	64.532,48
B)	Detrazioni		
-	Per somme in acconto già erogate;	€	56.805,21
	Sommano	€	<u>56.805,21</u>
	Resta a credito liquido della ditta	€	7.727,27

(diconsi euro settemilasettecentoventisette /27)

che possono essere corrisposte all'impresa I.CO.STRA. srl a saldo di ogni suo
avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del
presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 29/03/24

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luigi Tiscornia

Firmato digitalmente

L'IMPRESA ESECUTRICE

I.CO.STRA. srl

Firmato digitalmente

Ai sensi art 116 del D.lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera

Firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC.03/23_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA S.P. 42 DI ROMAGGI AL KM 19+400, IN COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 9.427,27= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA I.CO.STRA SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	4.058.317,70						11	2023		
Note: Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade - anno 2023 - lavoro 59														
USCITA	1005202	0	2002950	-	1.206,10		3928	2023					D47H18001140001	
Note: economia somme a dispo.zione da riportare sull'azione - lav 36 - Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2022														
USCITA	1005202	0	2002950	+	9.427,27				4042	2023			D47H18001140001	A038BA865B
Note: Impresa I.CO.STRA SRL - saldo Lav. 59 - finanziamento quota parte CC 13/23_MIT														
USCITA	1005202	0	2002950	-	64,27				4042	2023			D47H18001140001	A038BA865B
Note: economia sui lavori da riportare sull'azione -Lav. 59 - finanziamento quota parte CC 13/23_MIT														
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70									
TOTALE SPESE:				+	8.156,90									

Genova li, 03/05/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**