



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1106/2026

OGGETTO: CC 02/22_MIT - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 26 DI VAL GRAVEGLIA - SP 26 BIS DI VAL MOGLIANA - SP 58 DI CROCETTA PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 6.206,80= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - ACCORDO QUADRO- S.O. LOTTO 3 (ZONA LEVANTE) CUP: D47H18001150001 -CIG PADRE: 8798805B93 - CIG FIGLIO: A0662314A3

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1182_2026.docx

Hash:

E2BC384D52BF21AB2AC2D38FFE1976999612ED7E2EFBA3AA9870EAF166216C82899AF43807E4CA5
A7151A7ED6B64D645FA71A5A7CDF1278C12A1B0198DF05DE3

Nome file allegato: MIT_02_22_MIT_Lotto 3_SO_CRE_signed-signed_signed.pdf

Hash:

DB49374968C083B24FAC7440A591421CC1BA42F5BBCB865171879C50E2D8054ED49A4466A717453
24AC36C243CC2DADFA69B9599BEC79BC6B76E128328ADB15D

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1106/2026

Oggetto: CC 02/22_MIT - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 26 DI VAL GRAVEGLIA - SP 26 BIS DI VAL MOGLIANA - SP 58 DI CROCETTA PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 6.206,80= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - ACCORDO QUADRO- S.O. LOTTO 3 (ZONA LEVANTE) CUP: D47H18001150001 -CIG PADRE: 8798805B93 - CIG FIGLIO: A0662314A3.

In data 16/04/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1324 in data 18/06/2021 della Direzione Territorio e Mobilità è stato approvato il disciplinare tecnico e relativa documentazione propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova;

Con successivo Atto Dirigenziale n. 1357 in data 23/06/2021 la Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance ha approvato le condizioni generali, relativi allegati e bandi di gara di cui all'Accordo Quadro;

Con Atto Dirigenziale n. 2080 in data 04/10/2021 il Responsabile del Procedimento di Gara ha approvato le procedure di gara ed ha definitivamente aggiudicato l'accordo quadro relativo al Lotto 3 - Zona Levante CIG: 8798805B93 all'operatore economico CONSORZIO STABILE CAMPANIA con il ribasso del 28,5430% da applicare ai prezzi unitari, mantenendo inalterato l'importo massimo del lotto pari a € 344.262,30= (oneri fiscali inclusi);

Il contratto relativo all'Accordo Quadro è stato stipulato in data 11/11/2021 prot. n. 55597 rep. 189

Con Atto Dirigenziale n. 3362 in data 19/12/2024 la Direzione Territorio e Mobilità ha provveduto all'assunzione di Impegno per l'importo di € 57.820,00= (oneri fiscali e somme a disposizione incluse) inerente ad interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 26 di Val Graveglia, SP 26 bis di Val Mogliana, SP 58 di Crocetta, (**Contratto derivato n. 5**) – Lotto 3 - (Zona Levante) CUP: D47H18001150001 CIG "figlio": A0662314A3 (CC 06/22_MIT);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva, relativa al contratto derivato, n. VH053894/DE rilasciata in data 09/07/2025 di Euro 8.465,00= da VHV Versicherung agenzia , a garanzia dei suddetti lavori;

Il contratto derivato n. 5 (O.P.L.) è stato attivato con prot. 47115 del 04/08/2025 e successivamente con nota prot n. 51637 del 28/08/2025 è stata trasmessa all'Impresa Richiesta preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l'Accettazione da parte dell'impresa tramite Mod. 04 CACM assunta al ns. prot. 56616 del 23/09/2025. I lavori sono stati consegnati il 22/09/2025 ;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 07/04/2026, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa CONSORZIO STABILE CAMPANIA a cui sono già stati pagati complessivi € 50.790,87 - il saldo di € 5.087,54= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% di €1.119,26=, ammonta a € 6.206,80= con un economia di spesa di 65,43= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 46.719,40=
I.V.A. 22%	€ 10.278,27=
Importo totale lavori	€ 56.997,67=

e che alla spesa di € 6.206,80= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
CONSORZIO STABILE CAMPANIA Cod. forn. 79221	10052.02 2002950 Imp. 4372/ 2024	€ 6.206,80=

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 con la quale è stato disposto l'accertamento della complessiva somma di € 8.116.635,40= a titolo di contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal D.M. 16 febbraio 2018, per gli anni 2022 – 2023 ed in particolare, per l'anno 2022, l'Acc. 18/2022 , come di seguito:

codice	azione	Importo	accertamento
--------	--------	---------	--------------



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	18/2022
----------	---------	-----------------	---------

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Visto come sopra

DISPONE

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 07/04/2026, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 26 di Val Graveglia, SP 26 bis di Val Mogliana, SP 58 di Crocetta, (Contratto derivato n. 5) – Lotto 3 - (Zona Levante) CUP: D47H18001150001 CIG "figlio": A0662314A3 (CC 06/22_MIT) la cui spesa è stata a consuntivo accertata in € 46.719,40= più IVA per € 10.278,27= per un totale complessivo di € 56.997,67= con un'economia di euro 65,43 sui lavori oltre a somme a disposizione;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € 6.206,80= (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa CONSORZIO STABILE CAMPANIA con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
CONSORZIO STABILE CAMPANIA [Cod. fornitore 79221]	10052.02 2002950 Imp. 4372/2024	€ 6.206,80=



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

3. di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria di Euro 8.465,00= n. VH053894/DE rilasciata in data 09/07/2025 da VHV Versicherung AG.-, a garanzia dei suddetti lavori;
5. di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 65,43= risultante dalla differenza tra € 56.997,67 , somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di affidamento di € 57.063,10=;
6. di accantonare € 756,90= per il fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di impegnare questo importo utilizzando quanto sulla prenotazione 4371/2024 somme a disposizione amministrazione;
7. di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento di € 57.754,57= sarà rendicontata a titolo di contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal D.M. 16 febbraio 2018, per gli anni 2022 – 2023 (Acc 18/22 interamente riscosso);
8. di dare atto dell'economia sui lavori presente nell'impegno 4372/2024 di euro 65,43=;
9. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e mobilità

Ufficio Sicurezza Stradale

OGGETTO: CC 02/22_MIT. Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 26 della Valgraveglia - SP 26 bis della Valmogliana - SP 58 della Crocetta.

Importo lavori:

Per lavori (al netto ribasso compresi oneri sicurezza)	€	46.773,03
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€	11.046,97
Importo totale progetto	€	57.820,00

Accordo quadro prot n° 55597 del 11/11/2021 – Rep. 189

Impresa: **Consorzio Stabile Campania**

Ribasso: 28,543 %

Contratto Derivato n. 5 perfezionato in data 04/08/2025- prot. 47115/2025

CUP: **D47H18001150001** - CIG PADRE: **8798805B93** - CIG FIGLIO:
A0662314A3

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE
DELL'OPERA:**

1.1 - PREMESSE:

- Richiamata la determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n. 1324/2021 del 18/06/2021 con la quale è stato approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di

manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova;

- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1357 del 23/06/2021 con la quale sono stati approvati i documenti di gara “Accordo quadro”, “Condizioni Generali” e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi allegati, relativamente alla procedura in oggetto;
- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 2080 del 04/10/2021 con la quale è stata disposta, per quanto concerne la competenza della Città Metropolitana di Genova, l’aggiudicazione del Lotto n. 3 - zona Levante all’operatore economico Consorzio Stabile Campania in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, con il ribasso del 28,543% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell’allegato n. 5 “Elenco Prezzi Unitari”, mantenendo inalterato l’importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 46.773,03 (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG “PADRE”: 8798805B93;
- Relativamente al Lotto 3 - zona Levante: l’affidamento all’operatore economico Consorzio Stabile Campania è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 11/11/2021 prot.55597 del 11/11/2021 - Rep. 189;
- Con Atto dirigenziale n. 3362/2024 del 19/12/2024 è stato assunto, per la Commessa in oggetto, impegno di spesa per l’importo di Euro 57.820,00= (oneri inclusi);
- È stato quindi attivato il Contratto Derivato n. 5 (O.P.L.) prot. 40852 del 26/06/2024, successivamente sottoscritto da entrambe le parti, per un

importo complessivo di Euro 46.773,03= (oltre i.v.a.) come di seguito specificato.

- Con nota prot 51637 del 28/08/2025 è stata trasmessa all'Impresa Richiesta preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l'Accettazione da parte dell'impresa tramite Mod. 04 CACM assunta al ns. prot. 56616 del 23/09/2025;

1.2 - FINANZIAMENTO :

- Visto l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021, con il quale sono state accertare le entrate assegnate a titolo di "finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con D.M. del 16/02/2018, per gli anni 2022 e 2023 ed in particolare, per quanto riguarda l'intervento in oggetto, l'Accertamento n.18/2022 –Cod. 4020001 – Az. 4002934 – Esercizio 2022 – per l'importo di Euro 4.058.317,70;
- Visto l'atto dirigenziale n. 3362/2024 del 19/12/2024 con il quale è stato assunto per quanto riguarda l'intervento in oggetto, l'impegno di spesa n° 4372/2024 per un importo di € 57.820,00 in favore Consorzio Stabile Campania (Cod. 1005202, Az. 2002950);

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

I lavori riguardano il tracciamento di segnaletica orizzontale lungo la SP 26 bis della Valmogliana e la SP 26 della Valgraveglia;

1.4 – DIREZIONE LAVORI con atto Dirigenziale agli atti della Direzione Territorio e Mobilità in cui risulta Responsabile del Procedimento Ing. Raffaella Dagnino, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, Geom.

Roberto Lombardo, funzionario della stessa Direzione, relativamente all'intervento indicato in oggetto

1.5 - GENERALITA' DELL'APPALTATORE: relativamente al Lotto 3 - zona Levante: l'affidamento alla Consorzio Stabile Campania è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 22/11/2021 prot.55597 - Rep. 189;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva rilasciata da VHV Versicherungen – rilasciata in data 09/07/2025 ed avente n° VH053894/DE per un importo di Euro 8.465,00= (ottomilaquattrocentosessantacinque/00);

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto:

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 57.820,00 di cui € 46.773,03 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori € 46.773,03

di cui

- € 44.967,99 per lavori (al netto del ribasso d'asta)

- € 1.805,04 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) I.V.A. sui lavori contrattuali € 10.290,07

b) Spese tecniche. € 756,90

c) Altro € 0,00



Totale somme a disposizione € 11.046,97

Totale quadro economico consuntivo € 57.820,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 22/09/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DERIVATO: Ai sensi del Contratto Derivato il contratto doveva concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 21/01/2026.

2.3 - ORDINATIVI DI LAVORO:

Per l'esecuzione del Contratto Derivato in oggetto è stato emesso n. 1 Ordinativo di Lavoro.

Con O.D.L. prot. 56472 del 22/09/2025 è stato fissato un termine per l'esecuzione dei lavori di 120 gg e pertanto i lavori dovevano concludersi entro il 21/01/2026.

2.4 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: A seguito di quanto richiamato ai punti 2.4 e 2.5 il termine utile per ultimare i lavori di cui all'O.D.L. è il 21/01/2026.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL CONTRATTO DERIVATO: L'ultimazione dei lavori di cui all'O.D.L. è avvenuta il 21/01/2026 e quindi entro il termine indicato ai punti 2.3 e 2.6.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dall'art. 13 delle Condizioni generali non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non c'è stato subappalto;

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia,

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dallo stato di avanzamento ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma di € 41.631,86 (IVA esclusa) a titolo di pagamenti in acconto.

7BIS – APPLICAZIONE ART. 26 COMMA 8 D.L. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91 DEL 15 LUGLIO 2022

In attuazione dell'art. 26 comma 8 del decreto aiuti n. 50/2022 (conversione in Legge n. 91/2022) che prevede che "...fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 dell'art 26 del DLgs 50/22, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta..." si è proceduto con la redazione dei nuovi prezzi unitari rivalutati seguendo le indicazioni contenute nel Parere MIMS n. 1330 del 23/05/2022 avendo come riferimento i costi unitari di cui al Prezzario Regione Liguria aggiornato al 27/12/2024 ovvero aggiornando le indagini di mercato.

L'elenco prezzi unitari di cui ante è allegato al presente CRE e ne forma parte integrante.

I prezzi unitari aggiornati sono stati inseriti nel conto finale e applicati a tutte le quantità eseguite nell'ambito del Contratto Derivato sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 50/2022.

8 - IL CONTO FINALE FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 05/03/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 5.087,54 (IVA esclusa) così ottenuto:

• IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE	
- Importo lavori al netto conto finale	€ 46.719,40
- a cui si deduce:	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 41.631,86
- RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <u>5.087,54</u>
• IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
- IVA 22% su € 46.719,40	€ 10.278,27
- A cui si detrae IVA 22%:	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 9.159,01
- RESTANO	€ <u>1.119,26</u>
- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO	
- DELL'IMPRESA	€ <u>6.206,80</u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del

ribasso d'asta (28,543%)	€ 44.967,99
--------------------------	-------------

Oneri di sicurezza	€	<u>1.805,04</u>
SOMMANO	€	46.773,03
Somme a disposizione della stazione appaltante		
- I.V.A. sui lavori	€	10.290,07
- Spese tecniche	€	756,90
- Altro	€	<u>0,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>11.046,97</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	57.820,00

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

- All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	46.719,40
- IVA sul conto finale	€	<u>10.278,27</u>
SOMMANO	€	56.997,67

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 822,33 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	53,63
- Risparmio su IVA	€	11,80
- Risparmio su altro	€	756,90
TORNANO	€	822,33

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.



11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Roma mediante polizza assicurativa n° 1036507/47 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state effettuate prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto geom. Roberto Lombardo ha effettuato i sopralluoghi lungo le strade dove si sono realizzati i lavori.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Roberto Lombardo direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti nonché quelli risultanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 46.719,40;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio sui lavori di € 53,63;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Roma mediante polizza assicurativa n° 1036507/47 con decorrenza continuativa.
- con decorrenza continuativa l'impresa Consorzio Stabile Campania, con effetto continuativo e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i lavori di cui al Contratto Derivato n.5: Interventi di ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 26 della Valgraveglia, SP 26 bis della Valmogliana, SP 58 della Crocetta.

**SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice
Consorzio Stabile Campania**

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato dello Conto finale	€ 46.719,40
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate:	
• 1° Certificato di Pagamento	€ 41.631,86
Resta a credito liquido della ditta	€ 5.087,54

(diconsi euro cinquemilaottantasette/5)

che possono essere corrisposte all'impresa Consorzio Stabile Campania a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.


Genova, 01/04/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Roberto Lombardo
[documento firmato digitalmente]
ROBERTO LOMBARDO
01.04.2026
09:37:37
UTC

L'IMPRESA ESECUTRICE

Consorzio Stabile Campania
[documento firmato digitalmente]

 Firmato digitalmente da:
Cioffi Vincenzo
Firmato il 01/04/2026 12:52
Seriale Certificato: 4873319
Valido dal 18/09/2025 al 18/09/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Raffaella Dagnino
[documento firmato digitalmente]



Città Metropolitana
di Genova

**RAFFAELLA
DAGNINO**
07.04.2026 12:38:40
GMT+02:00



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 02/22_MIT - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 26 DI VAL GRAVEGLIA - SP 26 BIS DI VAL MOGLIANA - SP 58 DI CROCETTA PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 6.206,80= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - ACCORDO QUADRO- S.O. LOTTO 3 (ZONA LEVANTE) CUP: D47H18001150001 -CIG PADRE: 8798805B93 - CIG FIGLIO: A0662314A3

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002934	+	4.058.317,70					18	2022		
Note: LAVORO 36													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	6.206,80	4371	2024	4372	2024			D47H18001150001	A0662314A3
Note: saldo ditta CONSORZIO STABILE CAMPANIA lavoro 36 [Cod. fornitore 79221] CIG PADRE: 8798805B93 - CIG FIGLIO: A0662314A3													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	756,90	4371	2024	2600	2026			D47H18001150001	
Note: incentivo lavoro 36													
USCITA	10052.02	0	2002950	-	65,43	4371	2024	4372	2024			D47H18001150001	A0662314A3
Note: - lavoro 36 - ECONOMIA sulla PREN. è finanziata da FPV e verrà registrata con il prossimo rendiconto													
TOTALE ENTRATE:					+	4.058.317,70							
TOTALE SPESE:					+	6.898,27							

Genova li, 22/04/2026



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**