



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1217/2023

**Oggetto: CC 02/23\_MIMS - SP 49 DI SOPRALACROCE - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI E DELLE SCARPATE A TRATTI SALTUARI TRA LE PROG.VE KM 1+100 E KM 7+000 IN COMUNE DI BORZONASCA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.171,80= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA EMMEBI CON-SOLIDAMENTI SRL.**

In data 30/05/2023 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2023 - 2025 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 40 del 28 dicembre 2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 128 in data 25/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 170.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo agli interventi di consolidamento dei cigli e delle scarpate a tratti saltuari tra le prog.ve Km 1+100 e Km 7+000, sulla S.P. 49 di Sopralacroce, in Comune di Borzonasca. (CUP: **D17H22002560001** - CC: 02/23\_MIMS);

Con il medesimo Atto dirigenziale n. 128 in data 25/01/2023 i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma Sintel, all'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL con sede in Via Molinetto, 152/154, Cogoleto GE per l'importo totale di € **153.945,25=** (di cui € 123.084,63= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 9,43%, € 3.100,00= per oneri di sicurezza ed € 27.760,62= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 3.239,38= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **959626720C**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 1956025 rilasciata in data 10/02/2023 da Revo Insurance S.p.A.- Agenzia Aelle di Genova dell'importo di € 12.618,46= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 27/02/2023 prot. 12190 è stata stipulata la scrittura privata e in data 02/03/2023 i lavori sono stati consegnati;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Con Atto dirigenziale n. 736 in data 31/03/2023 è stata dato atto del silenzio assenso realizzatosi in merito alla richiesta di subappalto avanzata dall'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL a favore dell'Impresa BOGIATTO PAOLO ARTIGIANA, per la realizzazione dei lavori rientranti nella categoria OS12-B dell'importo di euro 50.473,85= ;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **19/05/2023**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL alla quale è stato corrisposto l'acconto di € 112.928,16= (oltre € 24.844,20= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 13.255,57= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € **16.171,80=** con un economia di spesa di € 1,10= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 126.183,73=
I.V.A. 22%	€ 27.760,42=
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 153.944,15=</b>

Atteso che alla spesa di € **16.171,80=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL	10052.02 2002982 Imp. 553/2023	€ <b>16.171,80=</b>	2023

Richiamato l'atto dirigenziale n. 128 del 25/01/2023 di accertamento dell'importo complessivo di euro 373.865,70=, a titolo di "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale" per l'Anno 2023, come di seguito indicato:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002975	€ 373.865,70=	2023	234



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

**DISPONE**

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **19/05/2023**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di consolidamento dei cigli e delle scarpate a tratti saltuari tra le prog.ve Km 1+100 e Km 7+000, sulla S.P. 49 di Sopralacroce, in Comune di Borzonasca. la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 126.183,73= più I.V.A. per € 27.760,42= per un totale complessivo di € **153.944,15= CC: 02/23\_MIMS** (CUP: **D17H22002560001** - CIG: **959626720C**);
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **16.171,80=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL	10052.02 2002982 Imp. 553/2023	€ <b>16.171,80=</b>	2023

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1956025 rilasciata in data 10/02/2023 da Revo Insurance S.p.A.-. Agenzia Aelle di Genova dell'importo di € 12.618,46= a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **1,10=** risultante dalla differenza tra € **153.944,15=**, somma



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **153.945,25=** oltre a € **3.239,38=** somme a disposizione amministrazione;

6) di provvedere alla eliminazione del residuo di € **3.240,48=** in evidenza sulle seguenti prenotazioni e impegni:

€ **1,10=** Imp.553/2023

€ **3.239,38=** pren. Imp. 552/2023

7) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Ufficio Viabilità Levante



**OGGETTO:** Codice commessa CC: 02/23\_MIMS – SP 49 di Sopralacroce –  
Interventi di consolidamento dei cigli e delle scarpate a tratti  
saltuari tra le progressive km 1+100 e il km 7+000 in comune  
di Borzonasca.

A) Importo lavori a base di gara	€	139.000,00
di cui:		
- soggetto a ribasso d'asta	€	135.900,00
- oneri di sicurezza	€	3.100,00
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€	31.000,00
<b>Importo totale progetto (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>170.000,00</b>

Impresa: Emmebi Consolidamenti srl Via Molinetto 152 Cogoleto GE

Scrittura privata del 27/02/2023 prot. 12190

Ribasso: 9,43%

#### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

\* \* \*

#### RELAZIONE SUL CONTO FINALE

##### 1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della  
Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Levante; il Responsabile del

Procedimento, ing. Marco Ravera il progettista geom. Luigi Tiscornia sono stati individuati con nomina prot n° 66092 in data 13/12/22. Il progetto è stato approvato con atto dirigenziale n° 128 in data 25/01/23 per un importo complessivo di € 170.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 139.000,00

di cui

- € 135.900,00 per lavori soggetti a ribasso
- € 3.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

- a) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge € 31.000,00

**Totale quadro economico € 170.000,00**

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con i contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Decreto 141/2022, nello stanziamento di bilancio codice 10052.02 - azione 2002982 - impegno 553/2023

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza della carreggiata alla progressiva km 4+800 circa, interessata nel mese di agosto 2022 da caduta massi dal versante soprastante, mediante posa di barriere paramassi e rete a contatto.



1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal geom. Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con nomina prot n° 66092 in data 13/12/22;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Come evidenziato nell'Atto Dirigenziale n 128 del 25/01/23, a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120 del 11/09/20 quale disciplina sostitutiva del art. 36 del D.Lgs n 50 del 2016 è risultato affidatario dell'appalto l'impresa Emmebi Consolidamenti srl che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo lavori (escluso oneri per la sicurezza) del 9,43 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 123.084,63 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 126.184,63;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 12.618,46 mediante polizza fideiussoria n°1956025 prestata da Revo Insurance S.p.A.

#### 1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 170.000,00 di cui € 86.085,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	126.184,63
	di cui		
	- € 123.084,63 per lavori (netto)		

- € 3.100,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b) I.V.A. sui lavori contrattuali	€	27.760,62
c) Imprevisti	€	<u>420,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>28.180,62</u>
Ribasso d'asta	€	12.815,37
Iva sul ribasso d'asta	€	<u>2.819,38</u>
<b>Totale quadro economico consuntivo</b>	<b>€</b>	<b><u>170.000,00</u></b>

## 2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 02/03/23;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 6 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 30/04/23.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

### 2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:

Non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.







2.7 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/04/23, come da certificato in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**2.8 - PENALI PER RITARDO:**

La penale prevista dell'art. 15 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**3 - SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori vi è stato il seguente subappalto:

- Impresa Artigiana Bogiatto Paolo con sede in Via Pelagallo 9 Bagnolo Piemonte CN, autorizzato con atto dirigenziale n° 736 in data 31/03/23;

**4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**5 - ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

**6 - LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

**7 - PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 112.928,16 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**8 - IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 14/04/23 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 13.255,57 (IVA esclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	126.183,73
-	a cui si deduce Certificato di Pagamento		
	1° SAL	€	112.928,16
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	<u>13.255,57</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 126.183,73	€	27.760,42
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	24.844,19
-	RESTANO	€	<u>2.916,23</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u><u>16.171,80</u></u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	135.900,00
Oneri di sicurezza	€	3.100,00
SOMMANO	€	139.000,00

Somme a disposizione della stazione appaltante

- I.V.A. sui lavori	€	30.580,00
- Imprevisti	€	<u>420,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>31.000,00</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	170.000,00

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€ 126.183,73
- IVA sul conto finale	€ 27.760,42
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 153.944,15</b>

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 16.055,85 così ripartita:

- Ribasso d'asta	€ 12.815,37
- Residuo IVA su ribasso	€ 2.819,38
- Risparmio sui lavori	€ 0,90
- Risparmio su IVA € 0,90	€ 0,20
- Imprevisti	€ 420,00

**TORNANO** € 170.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

**10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova pat n. 91580873.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.



#### **14 - CESSIONE CREDITI:**

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 18/04/2023.

#### **15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

#### **16 - AVVISO AI CREDITORI**

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

#### **17 - PROVE SUI MATERIALI**

Durante lo svolgimento dei lavori non state necessarie prove e campioni sui materiali. L'appaltatore ha trasmesso le dichiarazioni di prestazione delle barriere paramassi e della rete a contatto utilizzate.

#### **18 - ANDAMENTO DEI LAVORI**

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

#### **19 - ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.Lgs 50/2016**

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.



## 20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

### 20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 21/04/23 il sottoscritto geom. Luigi Tiscornia si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Geol. Luigi Guastavino.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi in interventi di messa in sicurezza della scarpata a monte della SP 49 alla progressiva km 4+800 circa nel territorio del comune di Borzonasca.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

### 20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

*Luigi Tiscornia*  
*15*  
*PH*

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette €. 126.183,73;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio complessivo di €. 16.055,85;
- l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante con pat. 91580873 e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

#### CERTIFICA

che i lavori di Codice commessa 02/23\_MIMS- SP 49 di Sopralacroce – Interventi di consolidamento dei cigli e delle scarpate a tratti saltuari tra il km 1+100 e il km 7+000 in comune di Borzonasca SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Emmebi Consolidamenti srl via Molinetto 152 Cogoleto GE

#### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)	Importo netto del Conto finale	€	126.183,73
B)	Detrazioni		

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

- Per somme in acconto già erogate;	€	<u>112.928,16</u>
Rest a credito liquido della ditta	€	13.255,57

(diconsi euro tredicimiladuecentocinquantacinque/57)

che possono essere corrisposte all'impresa Emmebi Consolidamenti srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 19/05/23

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Geom. Luigi Tiscornia*

L'IMPRESA ESECUTRICE

*Geol. Luigi Guastavino*

**EMMEBI CONSOLIDAMENTI**  
S.R.L.

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ing. Marco Ravera*



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC 02/23\_MIMS - SP 49 DI SOPRALACROCE - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI E DELLE SCARPATE A TRATTI SALTUARI TRA LE PROG.VE KM 1+100 E KM 7+000 IN COMUNE DI BORZONASCA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.171,80= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA EMMEBI CON-SOLIDAMENTI SRL.**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4002975	-	3.240,47					234	2023			
Note: ECONOMIA Finanziamento MIMS 141/2022 ANNO 2023 - Lav. 93														
USCITA	1005202	0	2002982	-	1,09							D17H 22002 56000 1	9596 2672 0C	
Note: economia sui lavori - Lav. 93														
USCITA	1005202	0	2002982	+	16.171,80			553	2023			D17H 22002 56000 1	9596 2672 0C	
Note: Emmebi consolidamenti Srl. La. 93														
USCITA	1005202	0	2002982	-	3.239,38	552	2023						9596 2672 0C	
Note: economia somme a dispo.ne - Lav. 93														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				-	3.240,47									
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	12.931,33									

Genova li, 31/05/2023

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale**