



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1270/2026

OGGETTO: CC 10/25_MIT_3_SAD1 OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'OPERA DI SO-STEGNO AL KM 1+500 DELLA S.P. 29 DI PIEVE LIGURE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI RE-GOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 2.363,66= (ONE-RI INCLUSI) ALLA SOCIETA' OFFICINA MECCANICA BISCARA

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1365_2026.docx

Hash:

34FCF3AA92916A7CFFC8C9CDC0C9C1494E86966AF6F496E83A04BE7118B0EFFAB1E166BDD49D6F2
2F037EA0DB8D1D19FA1FA737D4EEBDCE35938C38F8E39E92C

Nome file allegato: CC 10-25_MIT 3_SAD 01 - Certificato di Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

BD267798E07978CD1CD6B51B0E74AA386B95DF1D621FE3F0AECA05DD0C3E32A895ED456F2F0D2D
1D62234A41684A6C183D59D4F4B3EF8120DFC4A98ABBF0EA92

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 1270/2026

Oggetto: CC 10/25_MIT_3_SAD1 OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'OPERA DI SO-STEGNO AL KM 1+500 DELLA S.P. 29 DI PIEVE LIGURE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI RE-GOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 2.363,66= (ONE-RI INCLUSI) ALLA SOCIETA' OFFICINA MECCANICA BISCARA.

In data 28/04/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

- Con Atto Dirigenziale n. 3749/2025 in data 30/12/2025 è stato approvato il quadro economico dell'intervento dell'importo di € 412.350,00= (oneri fiscali e somme a disposizione inclusi) relativo agli Interventi SP dell'Ufficio centro – Interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento e di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture della Zona manutentiva Centro (CUP: **D37H24005260001**–CC 10/25_MIT_3);
- Con il suddetto Atto dirigenziale si è provveduto ad affidare tramite piattaforma digitale "Tuttogare" alla Società **Officina Meccanica Biscara** con sede in Via Acqua, Loc.Ognio. 116/A – 16040 Neirone GE, delle lavorazioni specifiche, previste nel quadro economico dell'intervento principale consistente in "Opere provvisoriale per la messa in sicurezza dell'opera di sostegno al Km 1+500 della SP 29 di Pieve Ligure" per l'importo totale di € **13.803,08=** (di cui € 9.114,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 2,00%, €. 2.200,00= per oneri di sicurezza, ed € 2.489,08= per I.V.A. al 22%) (CIG: **B9D4C0AE53**); CC. 10/25_MIT_3_SAD1

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 507101080 rilasciata in data 07/01/2026 da Allianz Assicurazioni S.P.A. - Ag. 137000/subagenzia 5 di Chiavari GE dell'importo di € 690,15= a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

In data 07/01/2026 i lavori sono stati consegnati e in data 19/01/2026 prot. 2712 è stata stipulata la scrittura privata;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **10/03/2026**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa **Officina Meccanica Biscara** alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 9.376,57= (oltre € 2.062,85= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 1.937,43= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a **€ 2.363,66=** senza nessuna economia di spesa rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 11.314,00=
I.V.A. 22%	€ 2.489,08=
Importo totale lavori	€ 13.803,08=

Atteso che alla spesa di **€ 2.363,66=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
Officina Meccanica Biscara	10052.02 2003035 Imp. 5039/2025	€ 2.363,66=	2026

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1210 del 06/05/2025 di accertamento in entrata del finanziamento di euro 412.350,00=, a titolo del Decreto 9 agosto 2024 REG n. 216 - "Ripartizione e utilizzo dei fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia", relativo all'annualità 2025 - Intervento CC_10/25_MIT_3, come da schema: come da tabella sottostante:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
4020001	4003063	€ 412.350,00=	2025	1213



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **10/03/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione relativo agli Interventi di "Opere provvisoriale per la messa in sicurezza dell'opera di sostegno al Km 1+500 della SP 29 di Pieve Ligure" (**CUP: D37H24005260001**) (**CIG: B9D4C0AE53**) **CC: 10/25_MIT_3_SAD1**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 11.314,00= più I.V.A. per € 2.489,08= per un totale complessivo di € **13.803,08=**;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **2.363,66=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
Officina Meccanica Biscara	10052.02 2003035 Imp. 5039/2025	€ 2.363,66=	2026

- di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'operatore economico dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 507101080 rilasciata in data 07/01/2026 da Allianz Assicurazioni S.P.A - Ag. 137000/subagenzia 5 di Chiavari GE dell'importo di € 690,15= a garanzia dei suddetti lavori;
- di dichiarare nessuna economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione);
- di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari a € 13.803,08= e sarà rendicontata al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 9 agosto 2024 "Ripartizione e utilizzo dei fondi



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia", relativo all'annualità 2025 per l'importo di € **412.350,00=** di cui all'Acc. **1213/2025** interamente riscosso;

7. di dare atto che l'importo di euro 398.546,92= presente nella prenotazione 5038/2025 dovrà essere mantenuto nelle more dell'affidamento del lavoro principale CC. 10/25_MIT_3;

8. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

**OGGETTO: Codice Commessa 10/25_MIT3_SAD01 - Titolo lavoro: Opere
provvisoriale per la messa in sicurezza dell'opera di sostegno al
km 1+500 della SP 29 di Pieve Ligure Alta**

A) **Importo lavori a base di gara** € 11.500,00

di cui:

- oneri di sicurezza € 2.200,00

B) **Somma a disposizione dell'Amm.ne** € 2.800,00

Importo totale progetto (A+B) € 14.300,00

Impresa: Officina Meccanica di Biscara Andrea

Contratto: Scrittura Privata Prot. 2712 del 19/01/2026

Ribasso: 2,00 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO: Con Delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 27/11/2024 è stato approvato il Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, nel quale è stato inserito il progetto esecutivo CC 10/25_MIT 3, ad oggi ancora in corso di approvazione. Nelle more dell'approvazione dello stesso, si è proceduto a specifiche lavorazioni che trovano copertura finanziaria nel quadro economico – somme a disposizione – dell'intervento principale commessa CC 10/25_MIT 3;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali Prot. 75052 del 15/12/2025. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 3749 del 30/12/2025 per un importo complessivo di € 14.300,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 11.500,00

di cui:

- € 9.300,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 2.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi

in economia o trattativa privata, e quant'altro

previsto dalla vigente legge € 2.800,00

Totale quadro economico € 14.300,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: Intervento di manutenzione straordinaria di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante opere provvisoriale di messa in sicurezza dell'opera di sostegno al km 1+500 della SP 29 di Pieve Ligure Alta;

1.5 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa Officina Meccanica di Biscara Andrea, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 2,00 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 9.114,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 11.314,00;

1.7 - CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 690,15 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 507101080, rilasciata il 05/01/2026 da Allianz S.p.A.;

1.8 - PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto;

1.9 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 14.070,10 di cui € 11.314,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) € 11.314,00

di cui:

- € 9.114,00 per lavori (netto)
- € 2.200,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- I.V.A. sui lavori contrattuali	€	2.489,08	
- altro	€	267,02	
Totale somme a disposizione	€	<u>2.756,10</u>	€ <u>2.756,10</u>
Totale quadro economico consuntivo			€ <u>14.070,10</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 07/01/2026;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 40 (quaranta) a decorrere dal 07/01/2026;

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori;

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori;

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori;

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 13/02/2026 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2;

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti autorizzati;

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 9.376,57 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE: È stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/03/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 2.363,66 (IVA inclusa) così ottenuto:

• **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

- Importo lavori al netto conto finale	€	11.314,00
- a cui si deduce:		
- 1 Certificato di Pagamento	€	<u>9.376,57</u>
- RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	1.937,43

• **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

- IVA 22% su € 11.314,00	€	2.489,08
- da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>2.062,85</u>
- RESTANO	€	<u>426,23</u>
- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>426,26</u>
- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>2.363,66</u>

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori	€	9.114,00	
Oneri di sicurezza	€	<u>2.200,00</u>	
SOMMANO	€	<u>11.314,00</u>	€ 11.314,00

Somme a disposizione della stazione appaltante:

- I.V.A. sui lavori	€	2.489,08	
- Altro	€	<u>267,02</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>2.756,10</u>	€ <u>2.756,10</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ <u>14.070,10</u>

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	11.314,00	
- IVA sul conto finale	€	<u>2.489,08</u>	
SOMMANO			€ <u>13.803,08</u>

Pertanto, rimane una differenza attiva sui lavori di € 267,02 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00	
- Risparmio su IVA	€	0,00	
- Risparmio su altro	€	<u>267,02</u>	
RESTANO			€ <u>267,02</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi,

incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 18559253/06 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti ai lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le

previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 il presente documento è stato redatto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 09/03/2026 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Andrea Biscara, in qualità di Legale Rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;



- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 11.314,00;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 18559253/06 presso INAIL di Genova continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che l'intervento di manutenzione straordinaria di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante opere provvisorie di messa in sicurezza dell'opera di sostegno al km 1+500 della SP 29 di Pieve Ligure Alta È STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dalla ditta appaltatrice Officina Meccanica di Biscara Andrea;


LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	11.314,00
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>9.376,57</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	<u>1.937,43</u>

(euro millenovecentotrentasette/43)





che può essere corrisposto all'impresa Officina Meccanica di Biscara Andrea a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 10/03/2026

OFFICINA MECCANICA di Biscara Andrea
Via ogni Loc. Acqua 116 A
Officina Meccanica (GE) Biscara Andrea
P.IVA.: 01930440993
C.F.: BSCNDR76A201693W

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Masetti

ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Gianni Marchini





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: CC 10/25_MIT_3_SAD1 OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'OPERA DI SO-STEGNO AL KM 1+500 DELLA S.P. 29 DI PIEVE LIGURE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI RE-GOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 2.363,66= (ONE-RI INCLUSI) ALLA SOCIETA' OFFICINA MECCANICA BISCARA

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4003063	+	412.350,00						1213	2025		
Note: Finanziamento Ministero infrastrutture e dei trasporti - (anno 2025)- CC_10/25_MIT 3 (00498.25.GE)														
USCITA	1005202	0	2003035	+	2.363,66			5039	2025				D37H24005260001	B9D4C0AE53
Note: Saldo FFICINA MECCANICA DI BISCARA ANDREA Opere provvisionali per la messa in sicurezza Lav. 149														
TOTALE ENTRATE:				+	412.350,00									
TOTALE SPESE:				+	2.363,66									

Genova li, 28/04/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**