



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1313/2023

Oggetto: CC 11/21_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE E DEI PONTI (COMUNI VARI) - S.P.19 DI LUMARZO IN CO-MUNE DI LUMARZO E USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 10.304,55= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL.

In data 09/06/2023 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2023 - 2025 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 40 del 28 dicembre 2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 2866 in data 15/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 110.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti (Comuni vari) – S.P. 19 di Lumarzo in Comune di Lumarzo e Uscio- CUP: **D47H18001130001** – CC: 11/21_MIT);

Con il medesimo Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma Sintel, all'Impresa NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL con sede in Via Roma, 91 – Montoggio GE per l'importo totale di € **87.649,38=** (di cui € 67.843,75= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 18,75%, €. 4.000,00= per oneri di sicurezza ed € 15.805,63= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 6.694,37= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **9463235C8E**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 06/01/31/3135959 rilasciata in data 29/12/2022 da Finanziaria Romana S.p.A. Agenzia di Roma dell'importo di € 6.736,00= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 02/02/2023 prot. 6226 è stata stipulata la scrittura privata e in data 07/02/2023 i lavori sono stati consegnati;

Con Atto dirigenziale n. 265 in data 08/02/2023 è stata predisposta l'assunzione di impegno di spesa per pagamento diritti di segreteria (SCIA) di euro 80,00= Comune di Lumarzo e spese istruttorie rilascio



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

paesaggistica di euro 300,00= a favore del Comune di Uscio sulla pren. Imp. 3607/2022 somme a disposizione del progetto;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **22/05/2023**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 63.136,71= (oltre € 13.890,08= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 8.446,35= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a **€ 10.304,55=** con un economia di spesa di € 318,05= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 71.583,06=
I.V.A. 22%	€ 15.748,27=
Importo totale lavori	€ 87.331,33=

Atteso che alla spesa di **€ 10.304,55=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL	10052.02 2002950 Imp. 3608/2022	€ 10.304,55=	2023

Richiamato l'atto dirigenziale n. 994 del 07/05/2019 di accertamento dell'importo complessivo di euro 12.174.953,10=, a titolo di contributi per investimenti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2019-2020-2021 ed in particolare per la commessa in parola l'accertamento n.28 del 2020 pari a € 4.058.317,70=, come di seguito indicato:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70	2021	19

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **22/05/2023**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti (Comuni vari) – S.P. 19 di Lumarzo in Comune di Lumarzo e Uscio, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 71.583,06= più I.V.A. per € 15.748,27= per un totale complessivo di **€ 87.331,33= CC: 11/21_MIT** (CUP: **D47H18001130001** - CIG: **9463235C8E**);
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi **€ 10.304,55=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL	10052.02 2002950 Imp. 3608/2022	€ 10.304,55=	2023

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 06/01/31/3135959 rilasciata in data 29/12/2022 da Finanziaria Romana S.p.A. Agenzia di Roma dell'importo di € 6.736,00= a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di **€ 318,05=** risultante dalla differenza tra **€ 87.331,33=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di **€ 87.649,38=** oltre a **€ 6.694,37=** somme a disposizione amministrazione;
- 6) di dare atto che sono stati versati in data 16/02/23 al Comune di Lumarzo **€ 80,00=** quali diritti di segreteria per richiesta di SCIA sull'Imp **671/2023**, e al Comune di Uscio **€ 300,00=** quali spese di istruttoria e diritti di segreteria rilascio autorizzazione paesaggistica sull'Imp. **670/2023**, somme a disposizione amministrazione;
- 7) di accantonare **€ 1.750,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sulla prenotazione Imp. **3607/2022** somme a disposizione amministrazione;
- 8) di prendere atto che a seguito del punto 5 – 6 e 7) l'economia effettivamente realizzata è pari ad **€ 4.882,42=**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 9) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari ad € **89.461,33=** e sarà rendicontata al MIT., di cui all'Acc. **19/2021** interamente riscosso;
- 10) di provvedere alla eliminazione del residuo di € **4.882,42=** in evidenza sulle seguenti prenotazioni e impegni:
- € **318,05=** Imp.3608/2022
 - € **4.564,37=** pren. Imp. 3607/2022
- 11) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Lavori Pubblici



OGGETTO: Codice commessa 11/21_MIT - SP dell'Ufficio viabilità centro - Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti (Comuni vari)

Importo lavori:	€ 87.500,00
- soggetto a ribasso d'asta	€ 83.500,00
- oneri di sicurezza	€ 4.000,00
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 22.500,00
Importo totale progetto	<u>€ 110.000,00</u>

Impresa: NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL

Scrittura privata 6226 DEL 02/02/2023

Ribasso: 18,75%

CIG: 9463235C8E

CUP: D47H18001130001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 – PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità – Ufficio Lavori Pubblici; il Responsabile del Procedimento, Ing. Marco Ravera ed il progettista, DL e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Ing. Lucia Bellina sono stati

nominati dal Direttore della Direzione Territorio e Mobilità Ing. Gianni Marchini con atto di nomina dirigenziale in data 10/06/2022, acquisito al prot. n. 52847 del 07/10/2022, agli atti del fascicolo.

1.2 Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 12/10/2022, è stato validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 il 12/10/2022, per un importo complessivo di € 110.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€ 87.500,00
di cui	
- € 83.500,00 per lavori soggetti a ribasso	
- € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
- € 1.000,00 per oneri sicurezza connessi a COVID- 19 DA APPLICARSI PER LAVORAZIONI ESEGUITE FINO AL 31 DICEMBRE 2022 non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge	
	<u>€ 22.500,00</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 110.000,00

Tramite nota prot. 57088 del 28/10/2022, avvalendosi della piattaforma Sintel, e degli elenchi formati dal Servizio Stazione Unica Appaltante dell'Amministrazione, nel rispetto del criterio di rotazione, sono stati invitati tre operatori economici a presentare un preventivo relativo ai lavori in oggetto.

Con Atto Dirigenziale n. 2866 del 15/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria a delle opere d'arte e dei ponti (comuni vari)" (CIG: 9463235C8E - CUP: D47H18001130001), con lo stesso atto è stato disposto di affidare l'esecuzione delle lavorazioni all'operatore economico Nuova Edilizia Civile Srl – con sede in Via Roma 91, Montoggio, in quanto unico operatore economico ad avere presentato offerta.

1.2 – FINANZIAMENTO: Come risulta dall'atto dirigenziale n. 994 del 07/05/2019, l'opera è stata finanziata con i contributi per investimento dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2019-2020-2021 (rif. Cod. 40200.01 – azione 4002934 – accertamento n.19 del 2021).

1.3 – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: intervento di manutenzione straordinaria del corpo stradale della SP 19 di Lumarzo al km 6+000 e al km 8+100, mediante realizzazione di cordolo semplice per uno sviluppo di circa 45 m + 45 m, per un totale di 90 m, installazione di nuova barriera di protezione, e finitura in conglomerato bituminoso.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall'Ing. Lucia Bellina (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato dal Direttore della Direzione Territorio e Mobilità con atto di nomina Dirigenziale agli atti della Direzione Territorio e Mobilità.

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Atteso che il valore dei lavori è di importo inferiore a € 150.000,00 si è proceduto ad affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 ltt a) della legge di conversione e modifica del decreto legge n 76 del 202, come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021, avvalendosi degli elenchi formati dal Servizio Stazione Unica Appaltante dell'Amministrazione, nel rispetto del criterio di rotazione. Tramite la piattaforma E-procurement "Sintel" di ARIA SPA l'impresa Nuova Edilizia Civile, insieme ad altri due operatori economici, è stata invitata a presentare l'offerta economica con il ribasso massimo in percentuale; tale operatore economico ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 18,75% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 67.843,75 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 4.000,00) per un importo contrattuale complessivo di € 71.843,75;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 6.736,00 mediante polizza fideiussoria n° 06/01/31/3135959 del 29/12/2022, rilasciata da Finanziaria Romana;

1.7 - PERIZIE DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto;

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA:

A) Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n°. 2866/2022 del 15/12/2022:

➤ Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 18,75%) € **71.843,75**

di cui:

- € 67.843,75 per lavori soggetti a ribasso (netto)
- € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
- € 1.000,00 per oneri sicurezza connessi a Covid- 19 (da applicarsi per lavorazioni eseguite fino al 31 dicembre 2022) non soggetti a ribasso

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante: € **38.156,25**

di cui:

- € 1.500,00 per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici
- € 1.750,00 spese tecniche, etc.
- € 15.805,63 I.V.A. sui lavori contrattuali

E inoltre

- € 15.656,25 ribasso d'asta 18,75% su 83.500,00 €
- € 3.444,37 I.V.A. sul ribasso d'asta

Totale quadro economico post offerta € 110.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale del 07/02/2023;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art.6 della Scrittura Privata prot. 6226 del 02/02/2023, i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 07/05/2023.



2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non sono stati sospesi;

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario assegnare un termine ulteriore per esecuzione di maggiori lavori;

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste di proroga;

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è fissato al 07/05/2023.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14/04/2023, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art.15 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state subappaltate parti delle opere.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori hanno riguardato in particolare la pulizia del cantiere, posa in opera delle orecchie delle barriere di protezione e realizzazione di casseforme per la porzione di cordolo a sbalzo;

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dal 1° e unico stato di avanzamento e dal certificato di pagamento ad esso relativo ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 63.136,71 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.16 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 05/05/2023 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € **8.446,35** (IVA esclusa), pari a € **10.304,55 IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale		€ 71.583,06
a cui si detrae:		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 63.136,71	
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 8.446,35

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su € 71.583,06	€ 15.748,27	
▪ da cui si detrae IVA 22% su		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 13.890,07	
▪ RESTANO per IVA		€ 1.858,20
▪ RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA		<u>€ 10.304,55</u>

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

➤ Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 83.500,00
➤ Oneri di sicurezza	€ 3.000,00
➤ Oneri di sicurezza Covid	<u>€ 1.000,00</u>
SOMMANO	€ 87.500,00

➤ **Somme a disposizione della stazione appaltante**

- I.V.A. sui lavori	€ 19.250,00
- Altro	<u>€ 3.250,00</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 22.500,00</u>

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 110.000,00

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 71.583,06
di cui:	
- Importo lavori eseguiti ribassato	€ 68.583,06
- Oneri di sicurezza	€ 3.000,00
➤ IVA sul conto finale	<u>€ 15.748,27</u>
➤ Totale	€ 87.331,33

Pertanto rimane una differenza attiva di € 22.668,67

così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 260,69
- Risparmio su IVA	€ 57,35
- Risparmio ribasso d'asta	€ 15.656,25
- Residuo IVA su 15.656,25 €	€ 3.444,38
- Risparmio su altro	€ 3.250,00

TORNANO €110.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc...

Si evidenzia che la quota a parte di oneri della sicurezza relativi al Covid-19 non sono stati riconosciuti in quanto previsti solo per i lavori effettuati entro il 31/12/2022, come indicato nei documenti contrattuali, e non previsti dalle normative vigenti per l'anno 2023.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad accordi bonari art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova (GE) mediante polizza assicurativa n° 3847476 con decorrenza continuativa.

IL13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 17/05/2023 allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: con D.U.R.C. n°. INPS_35048439 del 09/03/2023 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti ai lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dall'allegato "fascicolo sui materiali". Le prove sono eseguite dalla ditta EDILCONTROL S.r.l. come risulta dai seguenti certificati:

- certificato n° 231259/1185 del 19/04/2023– prova di compressione su calcestruzzo con esito "soddisfacente";
- certificato n° 231260/1186 del 19/04/2023– prova di compressione su calcestruzzo con esito "soddisfacente";
- certificato n° 231261/1187 del 19/04/2023– prova di trazione e piega su acciaio per c.a. con esito "assenza di cricche";



Il Direttore dei Lavori ha provveduto con la redazione di relazione dei lavori a strutture ultimate del 14/04/2023 dichiarando che i lavori strutturali, tranne lievi modifiche rientranti nella discrezionalità della D.L., sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato e nel pieno rispetto della normativa tecnica vigente (NTC 2018).

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 14/04/2022 la sottoscritta Ing. Lucia Bellina si è recata nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Signor Andrea Callero rappresentante legale dell'impresa Nuova Edilizia Civile SRL. Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: *realizzazione di cordoli in c.a. semplici, installazione di barriera di protezione e stesa di conglomerato bituminoso in corrispondenza delle progressive km 6+00 e km 8+100 della SP 19 di Lumarzo.*

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a

quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: La sottoscritta Ing. Lucia Bellina, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 71.583,06 oltre € 15.748,27 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 22.668,67;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova (GE) mediante polizza assicurativa N. 3847476 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

Che gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti (Comuni vari) (Codice Commessa 11/21_MIT), SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dall'Impresa Nuova Edilizia Civile SRL con sede in Via Roma 91 – 16026 Montoggio (Ge)

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA di Legge):

- | | |
|----------------------------------------------|-------------|
| A) Importo netto confermato del Conto finale | € 71.583,06 |
| B) Detrazioni | |

- Per somme in acconto già erogate; € 63.136,71

Resta a credito liquido della ditta € **8.446,35**

(diconsi euro ottomilaquattrocentoquarantasei/35)

che possono essere corrisposte all'Impresa Nuova Edilizia Civile SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 22/05/2023


IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....
(Ing. Lucia Bellina)

L'IMPRESA APPALTATRICE
NUOVA EDILIZIA CIVILE S.r.l.

.....
(Nuova Edilizia Civile SRL)

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
(Ing. Marco Ravera)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 11/21_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE E DEI PONTI (COMUNI VARI) - S.P.19 DI LUMARZO IN CO-MUNE DI LUMARZO E USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 10.304,55= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA NUOVA EDILIZIA CIVILE SRL.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	4.058.317,70						19	2021		
Note: Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2021 TUTTO RISCOSSO														
USCITA	1005202	0	2002950	-	4.564,37								D47H18001130001	
Note: economia somme a disp.ne amministrazione														
USCITA	1005202	0	2002950	-	318,05			3608	2022				D47H18001130001	9463235C8E
Note: economia sui lavori														
USCITA	1005202	0	2002950	+	10.304,55			3608	2022				D47H18001130001	9463235C8E
Note: Impresa Nuova edilizia Civile Srl. Lav. 35														
USCITA	1005202	0	2002950	+	1.750,00	3607	2022	2490	2023				D47H18001130001	
Note: Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50														
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70									
TOTALE SPESE:				+	7.172,13									

Genova li, 13/06/2023



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**