



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1398/2026

OGGETTO: 07/24_MIT_AI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 79 DELLE COLLE ED SP 64 DI ACQUABIANCA . PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO ALL'IMPRESA ITEMA S.R.L. - IMPORTO EURO 19.663,50= (ONERI INCLUSI) . CUP: D27H22001030001 - CIG PADRE: 8798765A91 - CIG FIGLIO: A0660B2892

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1516_2026.docx

Hash:

BAC68C2E1987490881ED7ACC866093DEF98045A771B64CFC4B5273E76C8A8986201DC005EB4E12A
F0289C8F45745920D05C0D2C2599C53793BA0E34CFB8C429C

Nome file allegato: CRE CC 07_24_Lotto 1.pdf.p7m (1).p7m (2).p7m

Hash:

E072D1C742C503FE91BD9A137888436B939CDE3DC0C64B223941F9C3A48D86EF8BF8C75D9DC9C4
8EDE20E19A345A7C0BC28B2F28DA3D48BAEC41C32537AF7147

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1398/2026

Oggetto: 07/24_MIT_AI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 79 DELLE COLLE ED SP 64 DI ACQUABIANCA . PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO ALL'IMPRESA ITEMA S.R.L. - IMPORTO EURO 19.663,50= (ONERI INCLUSI) . CUP: D27H22001030001 - CIG PADRE: 8798765A91 - CIG FIGLIO: A0660B2892.

In data 11/05/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1324 in data 18/06/2021 della Direzione Territorio e Mobilità è stato approvato il disciplinare tecnico e relativa documentazione propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova;

Con successivo Atto Dirigenziale n. 1357 in data 23/06/2021 la Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance ha approvato le condizioni generali, relativi allegati e bandi di gara di cui all'Accordo Quadro;

Con Atto Dirigenziale n. 2080 in data 04/10/2021 il Responsabile del Procedimento di Gara ha approvato le procedure di gara ed ha definitivamente aggiudicato l'accordo quadro relativo al Lotto 1 - Zona Ponente CIG: 8798765A91 all'operatore economico ITEMA S.R.L. con il ribasso del 28,778% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell'allegato n. 4 "Elenco Prezzi Unitari";

Il contratto relativo all'Accordo Quadro è stato stipulato in data 11/11/2021 prot. n. 55594 rep. 190;

Con Atto Dirigenziale n. 3364 in data 19/12/2024 la Direzione Territorio e Mobilità ha provveduto all'assunzione di Impegno e prenotazione di spesa per l'importo di € 19.789,00= (oneri fiscali e somme a disposizione incluse), inerente ai lavori "Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 79 delle Colle ed SP 64 di Acquabianca, (Contratto derivato n. 5) – Lotto 1 - (Zona Ponente) CUP: D27H22001030001 - CIG PADRE: 8798765A91.

Nel predetto atto dirigenziale è stato indicato per mero errore materiale come "CIG FIGLIO":



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

A065B2431B anziché quello corretto: "CIG FIGLIO": A0660B2892";

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva, relativa al contratto derivato in esame avente numero 116052499 di Euro 16.118,00= rilasciata in data 03/09/2025 da GROUPAMA -AG. N00895 - AIROLA, a garanzia dei suddetti lavori;

Con pec /prot 28282 del 12/05/2025 è stata comunicata alla Ditta la redazione dei nuovi prezzi unitari rivalutati con il prezzario Regione Liguria, ai sensi dell'art 26 co.8 del Decreto aiuti (L. conversione 91/2022) e succ modifiche e Legge di Bilancio 207 del 30/12/2024;

Il contratto derivato n. 5 (O.P.L.) è stato attivato con prot. 49427/2025 del 14/08/2025 e successivamente con nota prot n. 64273 del 27/10/2025 è stata trasmessa all'Impresa Richiesta preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l'Accettazione da parte dell'impresa tramite Mod. 04 CACM assunta al ns. prot. 68986 del 17/11/2025. I lavori sono stati consegnati il 26/11/2025 ;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 20/04/2026, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa ITEMA SRL il saldo di € 16.117,62= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% di € 3.545,88=, ammonta a € 19.663,50= con nessuna economia di spesa = rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che:

alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente,

Importo conto finale dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 16.117,62=
I.V.A. 22%	€ 3.545,88=
Importo totale lavori	€ 19.663,50=

e che alla spesa di € 19.663,50= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
ITEMA SRL [Cod. forn. 78716]	10052.02 2002989 Imp. 4377/ 2024	€ 19.663,50=

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 468 del 04/03/2022 con la quale sono stati disposti, in relazione agli interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne di province e città metropolitane finanziati dal Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile con D.M. n. 394 del 13/10/2021, gli accertamenti in entrata per gli anni 2021/2022/ 2023/2024 per l'importo



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

complessivo di Euro 5.260.000,00=;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1248 del 06/06/2022 con la quale è stato dato mandato ai servizi finanziari di procedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 del D.M. 11 ottobre 2021, alla variazione del PEG volta ad individuare una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento sull'area interna Beigua-SOL per gli anni 2021/2022-2023-2024 e che, pertanto, in relazione all'intervento in oggetto CC 07/24_MIT_AI , l'Acc 24/2024 risulta avere i seguenti dati :

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002987	€ 20.000,00=	24/2024

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Posto quanto sopra in descrizione

DISPONE

1. di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 20/04/2026, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori : "Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 79 delle Colle ed SP 64 di Acquabianca", (Contratto derivato n. 5) – Lotto 1 - (Zona Ponente) CUP: D27H22001030001 - CIG PADRE: 8798765A91;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

2. di dare atto che il "CIG FIGLIO A065B2431B", indicato per mero errore materiale nella Determina Dirigenziale n. 3364/2024 oltre che in tutti gli altri documenti relativi ai lavori in esame, è A0660B2892, anziché A065B2431B ;
3. che la spesa dei lavori predetti è stata a consuntivo accertata in € 16.117,62= più I.V.A. per € 3.545,88= per un totale complessivo di € 19.663,50= con nessuna economia sui lavori oltre a somme a disposizione;
4. di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € 19.663,50= (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa ITEMA SRL, secondo lo schema che segue, conferendo altresì mandato ai servizi finanziari di procedere al cambiamento del CIG presente sull'imp.4377/2024 da A065B2431B a A0660B2892:

ITEMA SRL [Cod. forn. 78716]	10052.02 2002989 Imp. 4377/ 2024	€ 19.663,50=
---------------------------------	-------------------------------------	--------------

5. di dare atto che dopo la liquidazione del saldo sopra citato l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
6. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva, relativa al contratto derivato in esame avente numero 116052499 di Euro 16.118,00= rilasciata in data 03/09/2025 da GROUPAMA -AG. N00895 - AIROLA, a garanzia dei suddetti lavori;
7. di accantonare € 125,50= per il fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di impegnare questo importo utilizzando quanto sulla prenotazione 4373/2024 somme a disposizione amministrazione;
8. di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento di € 19.789,00= sarà rendicontata al MIT a titolo di contributi di cui al D.M. n. 394 del 13/10/2021, accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI annualità 2024 (Acc 24/2024 da incassare);
9. di ridurre l'accertamento 24/2024 di euro 211,00=, a seguito del minor costo di progettazione;
10. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Sicurezza Stradale

**OGGETTO: CC 07/24_MIT_AI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO
DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 79 DELLE
COLLE ED SP 64 DI ACQUABIANCA - LOTTO 1 (ZONA
PONENTE)**

Importo lavori: € 16.117,62

di cui:

- lavorazioni (al netto del ribasso) € 15.411,00
- Oneri di sicurezza € 706,12

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 3.671,38

Importo totale progetto € 19.789,00

Impresa: **Itema S.r.l.**

Contratto derivato / OPL n. 5 prot. del 10/09/2025

Ribasso: 28,778%

CUP: **D27H22001030001** - CIG PADRE : **8798765A91** - CIG FIGLIO: **A0660B2892**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PREMESSE:

- Richiamata la determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n. 1324/2021 del 18/06/2021 con la quale è stato approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova;
- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1357 del 23/06/2021 con la quale sono stati approvati i documenti di gara "Accordo quadro", "Condizioni Generali" e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi allegati, relativamente alla procedura in oggetto;
- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 2080 del 04/10/2021 con la quale è stata disposta, per quanto concerne la competenza della Città Metropolitana di Genova, l'aggiudicazione del Lotto n. 1 – zona Ponente all'operatore economico **ITEMA S.R.L.** in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, con il ribasso del 28,778% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell'allegato n. 5 "Elenco Prezzi Unitari", mantenendo inalterato l'importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, e recante il seguente CIG "PADRE": 8798765A91;
- Relativamente al Lotto 1 – Zona Ponente: l'affidamento all'operatore economico **ITEMA S.R.L.** è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 11/11/2021 prot. 55594 del 11/11/2021 - Rep. 190;

- Con Atto dirigenziale n. 3364/2024 del 19/12/2024 è stato assunto, per la Commessa in oggetto, impegno di spesa per l'importo di Euro 19.789,00= (oneri inclusi);
- E' stato quindi attivato il Contratto Derivato n. 5 (O.P.L.) prot. 53131 del 05/09/2025, successivamente sottoscritto da entrambe le parti, per un importo complessivo di Euro € 16.117,62= (oltre i.v.a.) come di seguito specificato.
- Con nota prot 64273 del 27/10/2025 è stata trasmessa all'Impresa Richiesta preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l'Accettazione da parte dell'impresa tramite Mod. 04 CACM assunta al ns. prot. 68986 il 17/11/2025;

1.2 - FINANZIAMENTO:

- Con l'atto dirigenziale n. 3364/2024 del 19/12/2024, per quanto riguarda l'intervento in oggetto, è stato assunto il seguente impegno di spesa: Cod. 1005202 – Az. 2002989 – Imp. n° 4377/2024 per un importo di € 19.663,50 in favore di IteMa Srl.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

I lavori hanno riguardano il tracciamento e rinnovo della segnaletica orizzontale lungo la SP 73 del Faiallo e un tratto della SP 41 tra il km 3+800 e il km 4+900 in sostituzione del tratto previsto sulla SP 64 che non è stato possibile tracciare in quanto ancora presente un cantiere di ripristino stradale, per un totale di ml 15.630 di laterale (spessore cm.15) e ml.7.050 di mezzeria (spessore cm.12).

1.4 – DIREZIONE LAVORI con atto prot. n. 53549 del 04/09/2024 sono stati nominati Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Raffaella Dagnino, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, la Geom. Marina Zanardi.

1.5 - GENERALITA' DELL'APPALTATORE: relativamente al Lotto 1 – Zona Ponente: l'affidamento alla ditta ITEMA srl è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto di Accordo Quadro con scrittura privata autenticata in data 11/11/2021 prot.55594 - Rep. 190

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva rilasciata da Groupama Assicurazioni – Agenzia N00895 di Airola (BN) – rilasciata in data 03/09/2025 ed avente n° N0895 - 116052499 per un importo di Euro 16.118,00 (sedecimilacentodiciotto/00)

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto;

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 19.789,00 di cui € 16.117,62 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori	€ 16.117,62
di cui	
- € 15.411,00 per lavori (al netto del ribasso d'asta)	
- € 706,62 per oneri per la sicurezza	
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
a) I.V.A. sui lavori contrattuali	€ 3.545,88
b) Spese tecniche	€ 125,50
c) Altro	€ -
Totale somme a disposizione	€ <u>3671,38</u>
Totale quadro economico consuntivo	€ <u>19.789,00</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 26/11/2025 e ODL n. 05 prot.70930 del 26/11/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DERIVATO: Ai sensi del Contratto Derivato il contratto doveva concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 25/12/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso l'esecuzione dei lavori è stata richiesta dall'impresa (con nota PEC prot. n. 72421 del 02/12/2025) e concessa (con Verbale di Sospensione datato 5/12/2025, trasmesso con PEC Prot. 73791 in pari data) una sospensione dovuta alle avverse condizioni climatiche.

2.4 – RIPRESA DEI LAVORI: Verbale di ripresa dei lavori in data 23/03/2026.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: A seguito di quanto richiamato ai punti 2.3 e 2.4 il termine utile per ultimare i lavori di cui all'O.D.L. n. 05 e al Verbale di consegna, è stato fissato il 12/04/2026.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori di cui all'ODL n. 05 e al Verbale di consegna, è avvenuta il giorno 27/03/2026 e quindi entro il termine indicato al punto 2.5

2.7 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dall'art. 13 delle Condizioni generali non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non c'è stato subappalto;

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia,

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dallo stato di avanzamento, all'impresa esecutrice non è stata erogata alcuna somma a titolo di pagamenti in acconto.

7BIS – APPLICAZIONE ART. 26 COMMA 8 D.L. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91 DEL 15 LUGLIO 2022

In attuazione dell'art. 26 comma 8 del decreto aiuti n. 50/2022 (conversione in Legge n. 91/2022) - disposizioni per appalti pubblici - modificato dalla Legge n. 213 del 30/12/2023, comma 304 e considerata la Legge di Bilancio 2025 (L. 30/12/2024, n. 207) che contiene, all'articolo 1, comma 532, la proroga delle misure per l'adeguamento dei prezzi nei lavori pubblici previsti dall'articolo 26 del Decreto-Legge "Aiuti" (D.L. 50/2022) anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nell'anno 2025.

Sulla scorta di quanto sopra descritto si è proceduto con la redazione dei nuovi prezzi unitari rivalutati applicando il Prezzario Regione Liguria - aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere edili per l'anno 2025, come comunicato all'Impresa con nota PEC prot. n. 28282 del 12/05/25 e n. 28381 del 13/05/25.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 08/04/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 16.117,62 (IVA esclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE	
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 16.117,62
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	<u>€ 16.117,62</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
-	IVA 22% su € 16.117,62	<u>€ 3.545,88</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO	

- DELL'IMPRESA **€ 19.663,50**

**9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME
AUTORIZZATE E SPESE:**

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del

ribasso d'asta (28,778%) € 15.411,00

Oneri di sicurezza € 706,62

SOMMANO € € 16.117,62

Somme a disposizione della stazione appaltante

- I.V.A. sui lavori € 3.545,88

- Spese tecniche € 125,50

- Altro € -

Totale somme a disposizione € 3.671,38

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 19.789,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

Importo netto conto finale € 15.411,00

Oneri di sicurezza € 706,62

SOMMANO € € 16.117,62

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Caserta mediante polizza assicurativa n° 20387828 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile Unico del Procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state effettuate prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016

I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto geom. Marina Zanardi ha effettuato i sopralluoghi lungo le strade dove si sono realizzati i lavori.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

La sottoscritta Geom. Marina Zanardi direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti nonché quelli risultanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 16.117,62 (sedicimilacentodiciasette/62 euro);
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di [REDACTED] mediante polizza assicurativa n° [REDACTED] con decorrenza continuativa.
- l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

**che i lavori di cui al Contratto Derivato ODL n. 5: CC 07/24_MIT_AI
Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il
ripristino della segnaletica orizzontale – Lotto 1
SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice
ITEMA SRL.**

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

Importo netto confermato dello Conto finale	€ 16.117,62
---	-------------

Detrazioni per somme in acconto già erogate: € _____ 0
Resta a credito liquido della ditta € **16.117,62**

(diconsi euro SEDICIMILACENTODICIASETTE/62)

che possono essere corrisposte all'impresa ITEMA S.R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, nella data dell'apposizione della firma digitale -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Marina Zanardi
[documento firmato digitalmente]

L'IMPRESA ESECUTRICE

ITEMA Srl
[documento firmato digitalmente]

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Raffaella Dagnino
[documento firmato digitalmente]



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: 07/24_MIT_AI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 79 DELLE COLLE ED SP 64 DI ACQUABIANCA . PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO ALL'IMPRESA ITEMA S.R.L. - IMPORTO EURO 19.663,50= (ONERI INCLUSI) . CUP: D27H22001030001 - CIG PADRE: 8798765A91 - CIG FIGLIO: A0660B2892

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	40200.01	0	4002987	-	211,00					24	2024			
Note: lavoro 82 minor costo di progettazione Decreto Ministeriale 394/2021 accessibilità e sicurezza strade Aree interne														
USCITA	10052.02	0	2002989	+	19.663,50			4377	2024			D27H22001030001	A0660B2892	
Note: ITEMA SRL [Cod. forn. 78716] lavoro 82 CIG PADRE: 8798765A91 - CIG FIGLIO: A0660B2892														
USCITA	10052.02	0	2002989	+	125,50	4373	2024	2790	2026					
Note: incentivo art 113 d lgs 50/2016 lavoro 82														
TOTALE ENTRATE:				-	211,00									
TOTALE SPESE:				+	19.789,00									

Genova li, 12/05/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**