



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1412/2025

OGGETTO: CC 24/21_MIT_EXTRA : SP DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI DEI CIGLI DI VALLE E RIFACIMENTO BARRIERE MARGINALI LUNGO LA SP 14 DI DAVAGNA NEL COMUNE DI DAVAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA TEAS SRL PER L'IMPORTO DI EURO 17.770,78= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H20001640001 - CIG B461DBC887

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1576_2025.docx

Hash:

2CE348E68FE25BA3E25781F6544FB9152AE67AEFAF0114F815467613B7AFEB76DB773B569AB8D362
E14665BC9513F24E6CEFDAD2C227F9DCD4E9E692E1190117

Nome file allegato: CC 24-21_MIT_EXTRA - Certificato Regolare Esecuzione (Teas).pdf

Hash:

074EB5791AA74D14944F5A32593E6B8585DD7756FBE2579C0E6F79BF7E4231463FC2C9EABBAEAD4
35493D9BF2BD5EB3BB12AA7A0E0F9544DD525B9440A5A094C

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1412/2025

Oggetto: CC 24/21_MIT_EXTRA : SP DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI DEI CIGLI DI VALLE E RIFACIMENTO BARRIERE MARGINALI LUNGO LA SP 14 DI DAVAGNA NEL COMUNE DI DAVAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA TEAS SRL PER L'IMPORTO DI EURO 17.770,78= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H20001640001 - CIG B461DBC887.

In data 22/05/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP 2025-2027;

Premesso che:

con Atto Dirigenziale n. 3247/2024 in data 11/12/2024 della Direzione Territorio e Mobilità è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di 180.000,00= relativo ai lavori "Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti dei cigli di valle e rifacimento barriere marginali lungo la SP 14 di Davagna nel Comune di Davagna",- CUP D47H20001640001"- codice commessa CC 24/21_MIT-EXTRA;

con lo stesso Atto Dirigenziale è stato affidato tramite piattaforma Tuttogare all'operatore TEAS SRL, con sede legale in Sestri Levante (GE), Via Aurelia 55/2, il lavoro di cui sopra con un importo complessivo pari a € 169.402,92= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) oltre a € 3.252,62= somme a disposizione - CIG: B461DBC887;

Il contratto relativo all'affidamento in parola è stato stipulato in data 08/01/2025 , i lavori sono stati consegnati nella medesima data,

L'Impresa ha costituito garanzia definitiva con polizza fidejussoria n. 2142883 rilasciata in data 20/12/2024 da ASSITEC SAS di SIMONCINI M.- Genova, per un importo di euro 6.942,74 , a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 28/04/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa TEAS SRL - alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 151.632,14= (inclusa I.V.A. al 22% di € 27.343,50=) – il saldo di € 14.566,21= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € 17.770,78= , con nessuna economia di spesa rispetto all'importo di aggiudicazione;

Ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 138.854,85=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 30.548,07=
Importo totale lavori	€ 169.402,92=

Atteso che alla spesa di € 17.770,78= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
TEAS SRL. Cod. 465	10052.02 2002964 Impegno 4288 / 2024	€ 17.770,78=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1439/2021 del 1/07/2021 di accertamento dell'importo complessivo di euro 1.466.140,06=, a titolo di contributi per investimenti assegnati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, per integrazione interventi su strade finanziati dal D.M. 16 Febbraio 2018, per l'anno 2021 (MIT EXTRA) :

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002945	€ 1.466.140,06=	788/2021

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto sopra

DISPONE

1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici della Direzione Territorio e mobilità in data 28/04/2025, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di "manutenzione straordinaria mediante consolidamenti dei cigli di e rifacimento barriere marginali lungo la SP 14 di Davagna nel Comune di Davagna",-. CUP D47H20001640001- CIG: B461DBC887 (CC 24/21_MIT-EXTRA), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 138.854,85= a cui si aggiunge l'I.V.A con aliquota 22% per € 30.548,07= per un totale complessivo di € 169.402,92= oltre a somme a disposizione di € 3.252,62=;

2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € 17.770,78= (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa Teas S.r.l. con sede legale in Sestri Levante (GE), Via Aurelia 55/2, con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
TEAS SRL. Cod. 465	10052.02 2002964 Impegno 4288 / 2024	€ 17.770,78=

3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione nei confronti di Città Metropolitana di Genova;

4) di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria n. 2142883 rilasciata in data 20/12/2024 da ASSITEC SAS di SIMONCINI M.- Genova, per un importo di euro 6.942,74 , a garanzia dei suddetti lavori;

5) di dichiarare nessuna economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) risultante dalla differenza tra € 169.402,92=, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori con quella di aggiudicazione di € 169.402,92= oltre € 3.252,62= per somme a disposizione dell'amministrazione;

6) di accantonare € 2.318,00= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art 45 del D. Lgs. 36/2023 e di impegnare gli stessi importi sulla prenotazione 4287/2024 somme a disposizione dell'amministrazione;

7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento di € 171.720,92= sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, D.M. 16 Febbraio 2018 (MIT EXTRA) e in particolare sull'accertamento 788/2021 interamente riscosso;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

8) di dare atto, visto il punto 6), che l'economia realizzata presente sulla prenotazione 4287/2024 ammonta ad un totale complessivo di € 8.279,08= (di € 934,62= somme a disposizione e di € 7.344,46=, ribasso di gara del 4,28% , lavori ed I.V.A.) ;

9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

**OGGETTO: Codice Commessa 24/21_MIT_EXTRA - Titolo lavoro:
Interventi di manutenzione straordinaria mediante
consolidamento dei cigli di valle e rifacimento barriere
marginali lungo la SP 14 di Davagna**


A) Importo lavori a base di gara	€ 144.874,90
di cui:	
- oneri di sicurezza	€ 4.219,66
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ <u>35.125,10</u>
<u>Importo totale progetto (A+B)</u>	€ <u>180.000,00</u>

Impresa: Teas s.r.l.

Contratto: Scrittura privata del 08/01/2025

Ribasso: 4,28 %

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)


RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO :

- Con l'atto dirigenziale n. 3247 del 11/12/2024, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 180.000,00 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2024, codice di bilancio 10052.02 azione 2002964 Pren. 4287/2024;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali Prot. 25078 del 16/04/2024. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 3247 del 11/12/2024 per un importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 144.874,90

di cui:

- € 140.655,24 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 4.219,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge € 35.125,10

Totale quadro economico

€ 180.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di manutenzione straordinaria mediante il consolidamento dei cigli di valle e successivo rifacimento delle barriere marginali.

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa TEAS s.r.l. , che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 4,28 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 138.854,86 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 169.402,92 .

1.7 – CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 6.942,74 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2142883, rilasciata il 19/12/2024 da REVO Insurance S.p.A. .

1.8 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.9 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 172.655,54 di cui € 138.854,86 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€ 138.854,86
di cui:	
- € 134.635,20 per lavori (netto)	
- € 4.219,66 per oneri per la sicurezza	

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
- I.V.A. sui lavori contrattuali	€	30.548,06	
- altro	€	3.252,62	
Totale somme a disposizione	€	<u>33.800,68</u>	€ <u>33.800,68</u>
Totale quadro economico consuntivo			€ <u>172.655,54</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 08/01/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) a decorrere dal 08/01/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07/04/2025 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori ci sono stati subappalti autorizzati con Prot. 7467 del 07/02/2025.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 124.913,21 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE: E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/04/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 17.770,78 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	138.854,85
-	a cui si deduce:		
-	Anticipazione del 20 %	€	27.770,97
-	1 Certificato di Pagamento	€	<u>96.517,67</u>
-	Sommano	€	<u>124.288,64</u> € <u>124.288,64</u>
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	14.566,21

•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 138.854,85	€	30.548,07
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>27.343,50</u>
-	RESTANO	€	<u>3.204,57</u> € <u>3.204,57</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>17.770,78</u>

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori	€	134.635,20	
Oneri di sicurezza	€	<u>4.219,66</u>	
SOMMANO	€	<u>138.854,86</u>	€ 138.854,86
Somme a disposizione della stazione appaltante:			
- I.V.A. sui lavori	€	30.548,07	
- Altro	€	<u>3.252,62</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>33.800,69</u>	€ <u>33.800,69</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ <u>172.655,54</u>

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	138.854,85	
- IVA sul conto finale	€	<u>30.548,07</u>	
SOMMANO			€ <u>169.402,92</u>

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 3.252,62 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00	
- Risparmio su IVA	€	0,00	
- Risparmio su altro	€	<u>3.252,62</u>	
RESTANO			€ <u>3.252,62</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi,

incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari mediante polizza assicurativa n° 4766567/51 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le

previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 07/04/2025 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Carlo Augusto Franco, in qualità di Legale rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 138.854,86;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 4766567/51 presso INAIL di Chiavari continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che gli interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamento dei cigli di valle e rifacimento delle barriere marginali lungo la SP 14 di Davagna SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice TEAS s.r.l. .

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	169.402,92
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>151.632,14</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	<u>17.770,78</u>

(Euro diciassettemilasettecentosettanta/78)




che possono essere corrisposte all'impresa TEAS s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 28/04/2025

L'IMPRESA ESECUTRICE
TEAS S.R.L.
Via Aurelia, 55/2
16039 Sestri Levante (GE)
P.I. 00194828907
C.F. 02035590104

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti

ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
Certificato di Regolare Esecuzione.



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 24/21_MIT_EXTRA : SP DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI DEI CIGLI DI VALLE E RIFACIMENTO BARRIERE MARGINALI LUNGO LA SP 14 DI DAVAGNA NEL COMUNE DI DAVAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA TEAS SRL PER L'IMPORTO DI EURO 17.770,78= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H20001640001 - CIG B461DBC887

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002945	+	1.466.140,06						788	2021		
Note: LAVORO 52 Finanziamento straordinario MIT 2021														
USCITA	10052.02	0	2002964	+	17.770,78			4288	2024				D47H20001640001	B461DBC887
Note: SALDO TEAS LAV 52 Finanziamento straordinario MIT 2021														
USCITA	10052.02	0	2002964	+	2.318,00		4287	2024	2941	2025			D47H20001640001	B461DBC887
Note: FONDO INCENTIVI ART 45 D LGS 36/23 - LAVORO 52 Finanziamento straordinario MIT 2021														
USCITA	10052.02	0	2002964	-	8.279,08		4287	2024					D47H20001640001	
Note: ECONOMIE (di € 934,62= somme a disposizione e di € 7.344,46=, ribasso) coperto da FPV LAVORO 52 Finanziamento straordinario MIT 2021														
TOTALE ENTRATE:				+	1.466.140,06									
TOTALE SPESE:				+	11.809,70									

Genova li, 30/05/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(SILVIA FABRIS)
con firma digitale