



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1618/2025

OGGETTO: CC 09/24_MIT_EXTRA SP 48 DEL FREGAROLO ED SP 586 DELLA VAL D'AVETO - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SAL-DO DELL'IMPORTO DI EURO 19.601,73= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA M3 SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1766_2025.docx

Hash:

D3AB5BDEAB25013458791C899495F90834352343C68B01B6754E50A004F4C56810D23D7D9FCD923
14398ED4E6270BAD0A1CD816F5903A65259BFCA2D6AF8B4FE

Nome file allegato: Scan CRE.pdf

Hash:

A4820386C2A62C48132964BB CF07C32B3D4184ECC2ABB45AC3F69E77503531E1B921382788F4697
86C80C7AEC26C68254F1283C0BA8DB08A28F1C0002132ED6A

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1618/2025

Oggetto: CC 09/24_MIT_EXTRA SP 48 DEL FREGAROLO ED SP 586 DELLA VAL D'AVETO - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SAL-DO DELL'IMPORTO DI EURO 19.601,73= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA M3 SRL.

In data 13/06/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 2487/2024 in data 03/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 150.000,00= (oneri fiscali e somme a disposizione inclusi) relativo agli Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale – SP 48 del Fregarolo ed SP 586 della Val d'Aveto – SP dell'Ufficio Viabilità Levante (CUP: **D47H20001660001**–CC 09/24_MIT_EXTRA);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma digitale "Tuttogare" all'Impresa **3M SRL** con sede in Via Razzetti, n. 21/3 – 16049 Santo Stefano d'Aveto GE per l'importo totale di € **142.754,32=** (di cui € 55.931,07= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 6,50%, € 5.000,00= per oneri di sicurezza, € 56.080,67= costo manodopera non ribassabile ed € 25.7425,58= per I.V.A. al 22%) oltre ad € 2.502,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B2C75AD660**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 732288652 rilasciata in data 17/10/2024 da Cattolica Assicurazioni S.P.A. - Ag. di Mogliano Veneto TV cod. 100038 dell'importo di € 5.851,00= a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

In data 29/10/2024 prot. 67693 è stata stipulata la scrittura privata e in data 15/11/2024 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **30/05/2025**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa **3M SRL** alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 100.935,75= (oltre € 22.205,87= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 16.066,99= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a **€ 19.601,73=** con un economia di spesa di **€ 10,97=** rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 117.002,75=
I.V.A. 22%	€ 25.740,60=
Importo totale lavori	€ 142.743,35=

Atteso che alla spesa di **€ 19.601,73=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
3M SRL	10052.02 2002964 Imp. 3519/2024	€ 19.601,73=

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 683/2024 del 19/03/2024 con cui, in virtù del Decreto ministeriale n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto *“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal Decreto Ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018”* registrato alla Corte di Conti il 14 aprile 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18 maggio 2020 - Programma annualità 2020-2024 -, è stato disposto l'accertamento in entrata per il 2024 di € 3.665.350,16=, come da tabella sottostante:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
4020001	4002945	€ 3.665.350,16=	2024	902



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Pietro Gaggero, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **30/05/2025**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione relativo agli Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale – SP 48 del Fregarolo ed SP 586 della Val d'Aveto – SP dell'Ufficio Viabilità Levante, (**CUP: D47H20001660001**) (**CIG: B2C75AD660**) **CC: 09/24_MIT_EXTRA**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 117.002,75= più I.V.A. per € 25.740,60= per un totale complessivo di € **142.743,35=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **19.601,73=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
3M SRL	10052.02 2002964 Imp. 3519/2024	€ 19.601,73=

- 1) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'operatore economico dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 2) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 732288652 rilasciata in data 17/10/2024 da Cattolica Assicurazioni S.P.A. - Ag. di Mogliano Veneto TV cod. 100038 dell'importo di € 5.851,00= a garanzia dei suddetti lavori;
- 3) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **10,97=** risultante dalla differenza tra € **142.743,35=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **142.754,32=** oltre a € **2.502,00=** per somme a disposizione amministrazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 4) di accantonare € **2.418,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 sulla prenotazione Imp. **3517/2024** somme a disposizione amministrazione per cui i servizi finanziari prenderanno il relativo impegno;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari a € **145.161,35=** e sarà rendicontata al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 123/2020 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" annualità 2024 di cui all'Acc. **902/2024** interamente riscosso;
- 6) di dare atto che l'economia realizzata è di euro **94,97=** presente nei seguenti impegni/prenotazioni
 - € 10,97= Imp. **3519/2024**;
 - € 84,00= pren./Imp. **3517/2024**;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura for-
fettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I,4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR
Ufficio Viabilità Levante

OGGETTO: Codice commessa 09/24_MIT_extra SP 48 del Fregarolo ed SP 586 della Val
d'Aveto. Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infra-
struttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di rite-
nuta per l'utenza stradale

Importo lavori:		€	120.900,00
- Costo della manodopera	€	56.080,67	
- Lavorazioni	€	59.819,33	
- Oneri della sicurezza	€.....	5.000,00	
Somme a disposizione dall'Amm.ne	€	29.100,00	
Importo totale progetto:	€	150.000,00	

Impresa: M3 srl Via Razzetti 21/3 16049 Santo Stefano d'Aveto GE

Contratto/scrittura privata: stipulato il 29/10/24 prot. 67693

Ribasso: 6,50%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Terri-
torio e Mobilità – Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR – Ufficio

Viabilità Levante; il Responsabile del Procedimento è l'ing. Pietro Gaggero, nominato con atto di nomina prot. n° 33675 in data 27/05/24 e i progettisti sono stati nominati con medesimo atto.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 29/05/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 20/12/2023, per un importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€ 120.900,00
Di cui	
- € 59.819,33 per lavorazioni	
- € 56.080,67 per costi della manodopera	
- € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 29.100,00
Di cui	
- € 84,00 Imprevisti	
- € 2.418,00 Spese Tecniche	
- € 26.598,00 IVA Lavori	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 150.000,00

Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura negoziata/affidamento diretto previo confronto di tre preventivi.

Con Atto Dirigenziale 2487/2024 è stato approvato il progetto relativo agli interventi in oggetto

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 2487/2024 l'opera è stata finanziata con (indicare la fonte di finanziamento comprensiva di Capitolo 0 Azione 2002964 Impegno 3519/2024)

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

L'intervento ha interessato il ripristino della tombinatura alla progressiva km 26+100 della SP 586 e la sostituzione delle barriere stradali vetuste

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal geom, Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con atto di nomina prot. n° 33675 in data 27/05/24;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di trattativa privata preceduta da gara informale è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa M3 srl che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 6,50 %; con Determinazione dirigenziale n. 2487 del - 03/10/24 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico M3 srl per un importo netto contrattuale di € 112.011,74 oltre gli oneri per la sicurezza di € 5.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 117.011,74.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 5.851,00 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° 732288652 rilasciata da Cattolica Assicurazioni.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 145.256,32 di cui € 117.011,74 quale netta autorizzata per lavori e precisamente **(Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 2487 del 03/10/24):**

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 6,50%)		€ 117.011,74
Di cui		
- € 55.931,07	per lavorazioni	
- € 56.080,67	per costi della manodopera	
- € 5.000,00	per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€ 28.244,58
Di cui		

- € 84,00 Imprevisti
- € 2.418,00 Spese Tecniche
- € 25.742,58 IVA Lavori

E inoltre:

- € 3.888,26 Ribasso d'asta
- € 855,42 IVA sul ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA

€ 150.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 15/11/24; 2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 12/02/25.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori furono sospesi per 134 giorni, a causa di condizioni meteorologiche avverse, come da verbale di sospensione in data 18/11/24 e di ripresi in data 31/03/25 come da relativo verbale in pari data;

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/05/25, come da certificato in data pari data, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - **PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 100.935,75 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - **IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 29/05/25 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a **€ 16.066,99 (IVA esclusa)**, pari a **€ 19.601,73 IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

• Importo lavori al netto conto finale	€ 117.002,74	
A cui si detrae:		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 100.935,75	
• RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 16.066,99

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

• IVA 22% su € 117.002,74	€ 25.740,61	
Da cui si detrae IVA 22%		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 22.205,87	

• Restano per IVA	€ 3.534,74	
RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ 19.601,73	
9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:		
• IMPORTO INIZIALE APPROVATO		
Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:		
- Importo lavori	€ 59.819,33	
- Costo della Manodopera	€ 56.080,67	
- Oneri della sicurezza	€ 5.000,00	
Sommano		€ 120.900,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
- IVA sui lavori	€ 26.598,00	
- Altro	€ 2.502,00	
Totale somme a disposizione		€ 29.100,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 150.000,00
• IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO		
All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:		
- Importo netto conto finale		€ 117.002,74
Di cui		
Importo lavori	€ 112.002,74	
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00	
- IVA sul conto finale		€ 25.740,61
Totale		€ 142.743,35
Pertanto rimane una differenza attiva di		€ 7.256,65
Così ripartita:		

- Risparmio sui lavori	€ 9,00
- Risparmio su IVA	€ 1,97
- Risparmio ribasso d'asta	€ 3.888,26
- Residui IVA	€ 855,42
- Risparmio su altro	€ 2.502,00

TORNANO

€ 150.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con codice ditta 020844960/71.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: Durante lo svolgimento dei lavori non state necessarie prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 20/05/25 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentante legale Sig. Focacci Ermanno.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

l'intervento ha interessato il ripristino della tombinatura alla progressiva km 26+100 della SP 586 e la sostituzione delle barriere stradali vetuste. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 117.002,74, oltre a € 25.740,61 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con codice ditta 020844960/71 e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di cui in oggetto SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice M3 srl,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 117.002,74
--	--------------

B) Detrazioni

Per somme in acconto già erogate:

- 1° SAL	€ 100.935,75	
----------	--------------	--

Sommano	€ 100.935,75
---------	---

RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA	€ 16.066,99
--	--------------------

(diconsi euro sedicimilasessantasei /99)

che possono essere corrisposte all'impresa M3 srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 30/05/25

II DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luigi Tiscornia

L'IMPRESA APPALTARICE
Via E. Razzetti, 21 - Tel. 347 7968050
16049 S. STEFANO D'AVETO (GE)
C.F./P.IVA 03761570999
E-mail: ermannofocacci@libero.it
PEC: 1m3sr1@pec.it - C.U.: SU9YNJA

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Pietro Gaggero





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 09/24_MIT_EXTRA SP 48 DEL FREGAROLO ED SP 586 DELLA VAL D'AVETO - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDI-ZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SAL-DO DELL'IMPORTO DI EURO 19.601,73= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA M3 SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					902	2024		
Note: Finanziamento straordinario MIT 2024													
USCITA	1005202	0	2002964	+	19.601,73			3519	2024			D47H20001660001	B2C75AD660
Note: Impresa M3 Srl - SALDO													
USCITA	1005202	0	2002964	+	2.418,00	3517	2024	3146	2025			D47H20001660001	
Note: fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36													
USCITA	1005202	0	2002964	-	10,97			3519	2024			D47H20001660001	B2C75AD660
Note: economia sui lavori													
USCITA	1005202	0	2002964	-	84,00	3517	2024					D47H20001660001	
Note: economia somme a disposizione													
TOTALE ENTRATE:				+	3.665.350,16								
TOTALE SPESE:				+	21.924,76								



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 19/06/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**