



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1657/2026

OGGETTO: CC:01/26_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' DELLA SP 38 DI NOVANO, AL KM 2+800, IN COMUNE DI CASARZA LIGURE A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 28 GENNAIO 2026. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 6.657,80= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL. CUP: D77H26000060003 - CIG: BA838DD181

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1829_2026.docx

Hash:

66881380E4B709B88E7CBF86C64169354CDC56668C5F7BCF33D99E10FC344E9D0F752351DA234C8
15F3B3C2FB4D5382E70F8E988C689D9DA9049308A4FD61A26

Nome file allegato: MOD_ESE_31_v.1CRE .firmato.pdf

Hash:

16F4FCF9EB6B700EBB2C7B581A337EE1E168158F2D5D1E1F5F777BE3288F6FCFF45B363F446A8F46
7D83D01BA2A5D47A1943006E009BA5EE9BCE3547964F4A6D

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 1657/2026

Oggetto: CC:01/26_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' DELLA SP 38 DI NOVANO, AL KM 2+800, IN COMUNE DI CASARZA LIGURE A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 28 GENNAIO 2026. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 6.657,80= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL. CUP: D77H26000060003 - CIG: BA838DD181.

In data 04/06/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il Decreto n. 14 del 5 febbraio 2026 con cui la Sindaca Metropolitana ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 100.000,00= (oneri inclusi);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 5 del 18 febbraio 2026 recante: "Presenza d'atto Intervento di somma urgenza per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità della S.P. 38 di Novano al Km 2+800, in Comune di Casarza Ligure a seguito dell'evento franoso del 28 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 100.000,00= (oneri inclusi)" CUP: **D77H26000060003**;

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 a tutela della pubblica incolumità, come meglio specificato nel relativo verbale del 29 gennaio 2026 affidati alla ditta **EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL** con sede a Cogoleto GE in via Molinetto, 152/154, per l'importo di € 100.000,00= (oneri inclusi) CIG: **BA838DD181**;

- è stata riconosciuta, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Responsabile unico del Progetto è stato nominato l'Ing. Marco Ravera, Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il geom. Luigi Tiscornia responsabile di zona della Direzione;

Atteso che con Atto dirigenziale n. 809 del 19/03/2026 è stato assunto l'impegno di spesa per la Ditta **EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL**, che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di euro **98.248,63=** (oneri fiscali inclusi) CC: 01/26_SU;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 21/05/2026, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare alla ditta **EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL** – alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 75.068,58= (più I.V.A. al 22% € 16.515,09=) – il saldo di € 5.457,21= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **6.657,80=** con un'economia di € **7,16=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa di € **6.657,80=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL	10052.02 2002934 Imp. 1561/2026	€ 6.657,80=	2026

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 21/05/2026 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 01/26_SU concernente "l'intervento di somma urgenza per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità della S.P. 38 di Novano al Km 2+800, in Comune di Casarza Ligure a seguito dell'evento franoso del 28 gennaio 2026,- CUP **D77H26000060003** - CIG **BA838DD181**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 80.525,79= più I.V.A. per € 17.715,67= per un totale complessivo di € **98.241,46=**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

2. di autorizzare la liquidazione del saldo, alla ditta **EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL**, di complessivi € **6.657,80=** (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL	10052.02 2002934 Imp. 1561/2026	€ 6.657,80=	2026

3. che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
4. di dare atto che l'economia di spesa sui lavori è di € **7,16=** risultante dalla differenza tra € **98.241,46=** somma effettivamente spesa per i lavori e quella di affidamento di € **98.248,63=** oltre € **1.751,37=** economia somma a disposizione dell'amministrazione;
5. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Ufficio Viabilità Levante

OGGETTO: Codice commessa 01/26_SU - Lavori di somma urgenza per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità della SP 38 di Novano al km 2+800 a seguito dell'evento franoso del 28 gennaio 2026.

A) Importo lavori a base di gara	€ 80.531,66
di cui:	
- importo ribassato	€ 77.331,66
- oneri di sicurezza	€ 3.200,00
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 17.716,97
<u>Importo totale progetto (A+B)</u>	<u>€ 100.000,00</u>

Impresa: Emmebi consolidamenti srl Via Molinetto 152/154 Cogoleto GE

Verbale di Somma Urgenza del 29/03/26

Ribasso: 10,00%

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

art 116 e art 206 del D.lgs 36/2023

All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il Verbale di Somma Urgenza è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità - Ufficio Viabilità Levante a seguito di un

evento franoso in data 29/03/26; il Responsabile del Procedimento, Ing. Marco Ravera, è stato individuato con atto n° 809 in data 19/03/26. Il progetto è stato approvato con medesimo atto per un importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€	80.531,66
di cui		
- € 77.331,66 per lavori ribassati		
- € 3.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
a) Iva 22% sui lavori contrattuali	€	17.716,97
b) Imprevisti, spese tecniche etc.	€	<u>1.751,37</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>19.468,34</u>
Totale quadro economico	€	<u>100.000,00</u>

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Codice 100520.02 Capitolo 0 Azione 2002934 Impegno 1561/2026)

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: l'intervento ha riguardato la mitigazione del rischio di caduta materiale dalla scarpata a monte della SP 38 al km 2+800. Tale intervento ha comportato la riprofilatura scarpata, disgreggio, posa di rete metallica armata con sottostante biostuoia, realizzazione sottomurazione in cls armato a protezione della palificata in legno preesistente, con realizzazione di opere di regimazione acque superficiali mediante canalizzazioni e ripristino cunette.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto Dirigenziale n° 809 in data 19/03/26;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di affidamento diretto in Somma Urgenza l'impresa ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 10,00 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 77.331,66 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 80.531,66.


1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: trattandosi di lavori in Somma Urgenza non programmati, l'impresa appaltatrice non ha costituito cauzione definitiva

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 100.000,00 di cui € 80.531,66 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	80.531,66
	di cui		
	- € 77.331,66 per lavori (netto)		
	- € 3.200,00 per oneri per la sicurezza		
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c)	I.V.A. 22% sui lavori contrattuali	€	17.716,97
d)	Imprevisti, spese tecniche etc.	€	<u>1.751,37</u>
	Totale somme a disposizione	€	<u>19.468,34</u>



Totale quadro economico consuntivo € 100.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di Somma Urgenza del 29/01/26 in data 29/01/26;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del verbale di Somma Urgenza i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 29/03/26.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2

2.5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 27/03/26, come da certificato in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.6 - PENALI PER RITARDO:

Non è stato necessario applicare penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 75.068,58 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - **IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 04/05/26 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 6.657,80 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	80.525,79
-	a cui si deduce 1 Certificato di Pagamento		
	€ 75.068,58		
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	<u>5.457,21</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 80.525,79	€	17.715,67
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	16.515,09
-	RESTANO	€	<u>1.200,59</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u><u>6.657,80</u></u>

9 - **RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:**

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori ribassati	€	77.331,66
Oneri di sicurezza	€	3.200,00
SOMMANO	€	80.531,66
Somme a disposizione della stazione appaltante		
- I.V.A. sui lavori	€	17.716,97
- Imprevisti, lavori di sistemazione	€	<u>1.751,37</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>19.468,34</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	100.000,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	80.525,79
- IVA sul conto finale	€	17.715,67
SOMMANO	€	98.241,46

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 1.758,54 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	5,87
- Risparmio su IVA	€	1,29
- Risparmio su altro	€	1.751,38
TORNANO	€	100.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 13986794 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 04/05/25.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario effettuare prove e campioni sui materiali

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI



Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART 116 DEL D.lgs 36/2023

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. —Art 116 del D.lgs 36/2023

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 12/05/2026 il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Guastavino Luigi.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Riprofilatura scarpata, disgaggio, posa di rete metallica armata con sottostante biostuoia, realizzazione sottomurazione in cls armato a protezione della palificata in legno preesistente, con realizzazione di opere di regimazione acque superficiali mediante canalizzazioni e ripristino cunette.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto

rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 13986794 in via continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

Lavori di somma urgenza per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità della SP 38 di Novano al km 2+800 a seguito dell'evento franoso del 28 gennaio 2026, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Emmebi Consolidamenti srl con sede in Via Molinetto 152/154 Cogoleto GE,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

- | | | |
|---|---|-----------|
| A) Importo netto confermato/corretto dello Conto finale | € | 80.525,79 |
| B) Detrazioni | | |

-	Per somme in acconto già erogate;	€	75.068,58
			<hr/>
	Resta a credito liquido della ditta	€	5.457,21

(diconsi euro cinquemilaquattrocentocinquantasette/21)

che possono essere corrisposte all'impresa Emmebi Consolidamenti srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 21/05/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luigi Tiscornia

L'IMPRESA ESECUTRICE

Emmebi Consolidamenti srl

EMMEBI

Consolidamenti srl

Ai sensi art 116 del D.lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: CC:01/26_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' DELLA SP 38 DI NOVANO, AL KM 2+800, IN COMUNE DI CASARZA LIGURE A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 28 GENNAIO 2026. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 6.657,80= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL. CUP: D77H26000060003 - CIG: BA838DD181

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCI TA	100520 2	0	20029 34	+	6.657,80			1561	2026			D77H 26000 06000 3	BA8 38D D18 1	
Note: saldo Impresa Emmebi Consolidamenti Srl														
USCI TA	100520 2	0	20029 34	-	7,16			1561	2026			D77H 26000 06000 3	BA8 38D D18 1	
Note: economia sui lavori														
USCI TA	100520 2	0	20029 34	-	1.751,37	868	2026					D77H 26000 06000 3		
Note: economia somme a disposizione amministrazione														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+	4.899,27									

Genova li, 08/06/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**