



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 167/2024

OGGETTO: C.C. 01/23_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA S.P. 26 DI VAL GRAVEGLIA AL KM 4+900, IN COMUNE DI NE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 3.731,42= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL DI GUASTAVINO LUIGI & C.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_204_2024.docx

Hash:

B6E8BBA55BFC3FBB58A80AEC6C69C80030C1DD26DA522260E3997CAD0635B83E29557DBF004EFA
A56943678555EB7A4BF7AD4299C0AFFC3CDF1415E1DD810494

Nome file allegato: CRE 01-23-SU.pdf

Hash:

365A0A7299358C641A1D22D4D4C6F695E0D68C09238D6C503BE1C085FE4C946E471409243CD770B
BF0379EF997A1CB743FA84B33B3D6CFD5CDCB96762934FACF

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 167/2024

Oggetto: C.C. 01/23_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA S.P. 26 DI VAL GRAVEGLIA AL KM 4+900, IN COMUNE DI NE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 3.731,42= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL DI GUASTAVINO LUIGI & C.

In data 25/01/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025;

Visto il verbale di somma urgenza con perizia giustificativa, datato 21/10/2023, dell'importo complessivo di euro 40.000,00= (di cui euro 32.700,00= compreso oneri di sicurezza, ed euro 7.194,00= per IVA al 22% oltre € 106,00= per somme a disposizione dell'amministrazione) relativo ai lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della S.P. 26 di Val Graveglia al Km 4+900, in Comune di Ne, affidato alla Ditta EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL DI GUASTAVINO LUIGI & C.;

Visto il Decreto n. 78 del 09/11/2023 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 40.000,00=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 22/11/2023 recante: "Presenza d'atto interventi di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della S.P. 26 di Val Graveglia al km 4+900, in comune di Ne" ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 40.000,00= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi)";

Atteso che con Atto dirigenziale n. 2713 del 24/11/2023 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 40.000,00= per la Ditta Emmebi consolidamenti srl. di Guastavino Luigi & C., che si è resa disponibile ad eseguire i lavori applicando uno sconto del 10,00% sull'importo dell'intervento di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

euro 23.000,00= (CC: 01/23_SU) (CUP: **D47H20001630001**) – (CIG: **Z0C3D0CEF7**);

Con il presente atto si rettifica in tutti i documenti il CUP: **D97H23001620003**, indicato per mero errore materiale, anziché il CUP: **D47H20001630001**;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 18/01/2023, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori proponendo di liquidare alla Ditta Emmebi consolidamenti srl. di Guastavino Luigi & C, alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 35.922,08= (di cui € 6.477,75= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 3.058,54= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € **3.731,42=** con un economia di spesa di € 346,50= rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa totale di euro **3.731,42=** si farà fronte con imputazione al Cap. 1005202 2002964 del Bilancio Metropolitan secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
Emmebi consolidamenti srl di Guastavino Luigi & C.	1005202 2002964 Imp. 3707/2023	€ 3.731,42=	2023

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1333 del 16/06/2022 di accertamento dell'importo complessivo di euro 3.665.350,16= per l'anno 2022 previsto dal DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal Decreto Ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018" come di seguito indicato:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002945	€ 3.665.350,16=	2022	764

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 18/01/2023, inerenti l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dei lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della S.P. 26 di Val Graveglia al km 4+900, in comune di Ne, (CC: **01/23_SU**) - (CUP: **D47H20001630001**) - (CIG: **Z0C3D0CEF7**) la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € **32.502,87=** più IVA per € **7.150,63=** per un totale complessivo di € **39.653,50=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **3.731,42=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa Emmebi consolidamenti srl, di Guastavino Luigi & C con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
Emmebi consolidamenti srl di Guastavino Luigi & C.	1005202 2002964 Imp. 3707/2023	€ 3.731,42=	2023

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di euro 346,50= risultante dalla differenza tra euro 39.653,50= somma effettivamente spesa e quella inizialmente stanziata di euro 40.000,00= si provvederà ad azzerare l'impegno 3707/2023 e rendere disponibile sulla prenotazione **1686/2023** tale importo;
- 5) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Ufficio Viabilità Levante



OGGETTO: Codice commessa 01/23_SU - Lavori di Somma Urgenza di
mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della
SP 26 di val Graveglia al km 4+900 in comune di Ne

A) Importo lavori a base di gara € 32.700,00

di cui:

- soggetto a ribasso d'asta € 23.000,00

- costo del personale € 11.000,00

- oneri di sicurezza € 1.000,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 7.300,00

Importo totale progetto (A+B) € 40.000,00

Impresa: Emmebi consolidamenti srl Via Molinetto 152/154 Cogoletto GE

Verbale di Somma Urgenza del 23/10/23

Ribasso: 10,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art 116 e art 206 del D.lgs 36/2023

All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il Verbale di Somma Urgenza è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Levante a seguito della caduta di massi in carreggiata in data 21/10/23; il Responsabile del Procedimento, ing. Marco Ravera, è stato individuato con atto n° 2713 in data 24/11/23. Il progetto è stato approvato con medesimo atto per un importo complessivo di € 40.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€	32.700,00
di cui		
- € 20.700,00 per lavori ribassati		
- € 11.000,00 per costo del personale		
- € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
a) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge	€	<u>7.300,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>7.300,00</u>
Totale quadro economico	€	<u>40.000,00</u>

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Codice 40200.01 Capitolo 0 Azione 4002964 Impegno 3707/2023)

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: l'intervento ha riguardato la mitigazione del rischio di caduta massi dalla scarpata a monte la SP 26 al

km 4+900 mediante posa di rete metallica e pannelli di fune e il ripristino delle delimitazioni danneggiate.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto Dirigenziale n° 2713 in data 24/11/23;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di affidamento diretto in Somma Urgenza l'impresa ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 10,00 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 20.700,00 oltre gli oneri per la sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 12.000,00;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: trattandosi di lavori in Somma Urgenza non programmati, l'impresa appaltatrice non ha costituito cauzione definitiva

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 40.000,00 di cui € 32.700,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	32.700,00
	di cui		
	- € 20.700,00 per lavori (netto)		
	- € 11.000,00 per costo del personale		
	- € 1.000,00 per oneri per la sicurezza		
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		

b)	I.V.A. sui lavori contrattuali	€	7.194,00
c)	Imprevisti, lavori di sistemazione, etc.	€	<u>106,00</u>
	Totale somme a disposizione	€	<u>7.300,00</u>

Totale quadro economico consuntivo € 40.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di Somma Urgenza del 23/10/23 in data 21/10/23;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del verbale di Somma Urgenza i lavori dovevano concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 19/11/23.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2

2.5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/11/23, come da certificato in data 05/01/24, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.6 - PENALI PER RITARDO:

Non è stato necessario applicare penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.



5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 29.444,33 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 05/01/23 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 3.058,54 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	32.502,87
-	a cui si deduce 1 Certificato di Pagamento	€	29.444,33
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	<u>3.058,54</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 32.502,87	€	7.150,63
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	6.477,75
-	RESTANO	€	<u>672,88</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u><u>3.731,42</u></u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori ribassati	€	20.700,00	
Costo del personal	€	11.000,00	
Oneri di sicurezza	€	1.000,00	
SOMMANO	€		32.700,00

Somme a disposizione della stazione appaltante

- I.V.A. sui lavori	€	7.194,00	
- Imprevisti, lavori di sistemazione	€	<u>106,00</u>	
Totale somme a disposizione	€		<u>7.300,00</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€		40.000,00

• IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	32.502,87	
- IVA sul conto finale	€	7.150,63	
SOMMANO	€		39.653,50

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 346,50 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	197,13	
- Risparmio su IVA	€	43,37	
- Risparmio su altro	€	106,00	
TORNANO	€		40.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 13986794 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 17/01/24,

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione

appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario effettuare prove e campioni sui materiali

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART 116 DEL D.lgs 36/2023

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. –Art 116 del D.lgs 36/2023

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 09/01/24 il sottoscritto geom. Luigi Tiscornia si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Guastavino Luigi.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

posa di pannelli di fune e rete metallica armata a monte della progressiva km 4+900 della SP 26.



Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 13986794 in via continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i Lavori di Somma Urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 26 di val Graveglia al km 4+900 in comune di Ne SONO

STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Emmebi Consolidamenti srl con sede in Via Molinetto 152/154 Cogoletto GE,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto dello Conto finale	€	32.502,87
B) Detrazioni		
- Per somme in acconto già erogate;	€	29.444,33
Sommano	€	<u>29.444,33</u>
Rest a credito liquido della ditta	€	3.058,54

(diconsi euro tremilacinquantotto /54)

che possono essere corrisposte all'impresa Emmebi Consolidamenti srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 18/01/24

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luigi Tiscornia

L'IMPRESA ESECUTRICE

Emmebi Consolidamenti srl
EMMEBI
consolidamenti s.r.l.

Ai sensi art 116 del D.lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 01/23_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA S.P. 26 DI VAL GRAVEGLIA AL KM 4+900, IN COMUNE DI NE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 3.731,42= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL DI GUASTAVINO LUIGI & C.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					764	2022		
Note: Finanziamento straordinario MIT 2022 - TUTTO RISCOSSO													
USCITA	1005202	0	2002964	-	346,50			3707	2023			D47H20001630001	ZOC3D0CEF7
Note: economie sui lavori da riportare su pren. del Lavoro CC: 24/22/MIT_EXTRA													
USCITA	1005202	0	2002964	+	346,50	1686	2023					D47H20001630001	
Note: economie da riportare - C.C. 24/22/MIT_EXTRA - ZONA LEVANTE SP 26 DI VALGRAVEGLIA. MANUT. STRAORD.													
USCITA	1005202	0	2002964	+	3.731,42			3707	2023			D47H20001630001	ZOC3D0CEF7
Note: EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L. - Utilizzo somme lav. CC. 24/22/MIT_EXTRA - Lav. 53													
TOTALE ENTRATE:				+	3.665.350,16								
TOTALE SPESE:				+	3.731,42								

Genova li, 29/01/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale