



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 1719/2026

**OGGETTO: CC:03/26\_SU - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SP 19 DI LUMARZO AL KM 6+000. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 3.272,13= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA CUP: D97H26000120003 - CIG: BACCF7C577**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_1901\_2026.docx

Hash:

A3ABCD5E632BC2867F0CFBE608EFB83A23D1FFA62BB5447CBF6ECDB086ED3D0E175F5F8725E2E75  
0EA7745D4C9CCD2B59317E657835CBA0D77F6635B30DFF702

Nome file allegato: CC 03-26\_SU - Certificato di Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

753DE266974B133C76AFCD0FE149DD719858E400238383AB430F892807CD7C99753ECD3CA72FBD  
1FC3D0C6FA628AFF1B4DF72C124A60A8D4EF9D52705AD4E34D

**Sottoscritta da  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 1719/2026

**Oggetto: CC:03/26\_SU - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SP 19 DI LUMARZO AL KM 6+000. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 3.272,13= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA CUP: D97H26000120003 - CIG: BACCF7C577.**

In data 10/06/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il Decreto n. 34 del 9 marzo 2026 con cui la Sindaca Metropolitana ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 30.000,00= (oneri inclusi);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 8 del 01 aprile 2026 recante: "Presenza d'atto Intervento di somma Urgenza per consolidamento del ciglio di valle nella SP 19 di Lumarzo al km 6+000 avvenuto il 19 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 30.000,00= (oneri inclusi)" CUP: **D97H26000120003**;

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 a tutela della pubblica incolumità, come meglio specificato nel relativo verbale del 19 febbraio 2026 affidati alla ditta **OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA** con sede a Cicagna GE in via Canivella, 19, per l'importo di € 30.000,00= (oneri e somme a disposizione inclusi) CIG: **BACCF7C577**;

- è stata riconosciuta, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa;

Responsabile unico del Progetto è stato nominato l'Ing. Marco Ravera, Dirigente della Direzione Territorio e



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Mobilità, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il geom. Mattia Mosetti tecnico della stessa Direzione;

Atteso che con Atto dirigenziale n. 1041 del 08/04/2026 è stato assunto l'impegno di spesa per la Ditta **OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA** che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di euro **29.524,00=** (oneri fiscali inclusi) CC: 01/26\_SU;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 04/06/2026, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare alla ditta **OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA** – alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 21.517,93= (più I.V.A. al 22% € 4.733,94=) – il saldo di € 2.682,07= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **3.272,13=** senza nessuna economia rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa di € **3.272,13=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
<b>OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA</b>	10052.02 2002934 Imp. <b>2534/2026</b>	<b>€ 3.272,13=</b>	2026

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

### DISPONE

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 04/06/2026 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 03/26\_SU concernente "l'intervento di somma Urgenza per consolidamento del ciglio di valle nella SP 19 di Lumarzo al km 6+000,- CUP: **D97H26000120003** - CIG **BACCF7C577**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 24.200,00= più I.V.A. per € 5.324,00= per un totale complessivo di € **29.524,00=**;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità

2. di autorizzare la liquidazione del saldo, alla ditta **OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA**, di complessivi € **3.272,13=** (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
<b>OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA</b>	10052.02 2002934 Imp. <b>2534/2026</b>	<b>€ 3.272,13=</b>	2026

3. che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
4. di dichiarare che non vi è nessuna economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione);
5. di provvedere ad eliminare l'economia residua quale somma a disposizione dell'amministrazione di € **476,00=** presente nella prenotazione **1917/2026** e riportarla sull'azione di bilancio 1005202 2002934 "fondi emergenza viabilità";
6. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura  
forfettaria ed in modalità telematica ai  
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023  
(rif. All. I.4 tabella A)

## DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

### Ufficio Viabilità Centro

**OGGETTO: Codice Commessa 03/26\_SU - Titolo lavoro: Intervento di somma urgenza per il consolidamento del ciglio di valle della SP 19 di Lumarzo km 6+000.**

\*\*\*

A) Importo lavori a base di gara	€	24.200,00
di cui:		
- oneri di sicurezza	€	2.000,00
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€	<u>5.800,00</u>
<b><u>Importo totale progetto (A+B)</u></b>	<b>€</b>	<b><u>30.000,00</u></b>

Impresa: Oilmec Service di Semenza Andrea

Contratto: Scrittura privata del 29/04/2026

Ribasso: 4,00%

\*\*\*

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE

### 1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

#### 1.1 - PREMESSE:

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 8 del 01/04/2026 recante: "Presenza d'atto intervento di Somma Urgenza per il consolidamento del ciglio di valle nella SP 19 di Lumarzo al km 6+000 avvenuto il 19 febbraio 2026" ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 30.000,00 (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
- Richiamato il Decreto n. 34 del 09/04/2026 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza dell'importo di euro 30.000,00 (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
- Con Atto dirigenziale n. 1041 del 08/04/2026 è stato assunto impegno di spesa per l'importo di Euro 30.000,00 (oneri inclusi);

#### 1.2 - FINANZIAMENTO:

- Con l'atto dirigenziale n. 1041 del 08/04/2026, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 30.000,00 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2026, codice di bilancio 1005202 azione 2002934 Pren. 1917/2026;

1.3 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di Somma Urgenza del 19/02/2026, il quale è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 1041 del 08/04/2026 per un importo complessivo di € 30.000,00 così ripartito:

**A) Somme per lavori** € 24.200,00

di cui:

- € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge € 5.800,00

Totale quadro economico € 30.000,00

#### 1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di consolidamento del ciglio di valle mediante ripristino del muro di sostegno della carreggiata.

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa Oilmec Service di Semenza Andrea, resasi immediatamente disponibile, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 4 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 22.200,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 24.200,00;

1.7 - PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 30.000,00 di cui € 24.200,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	24.200,00	
di cui:			
- € 2.000,00 per oneri per la sicurezza			
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
- I.V.A. sui lavori contrattuali	€	5.324,00	
- altro	€	476,00	
Totale somme a disposizione	€	<u>5.800,00</u>	€ <u>5.800,00</u>
<b>Totale quadro economico consuntivo</b>			<b>€ <u>30.000,00</u></b>

## 2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con Verbale di Somma Urgenza in data 19/02/2026;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 60 (sessanta) a decorrere dal 19/02/2026.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 31/03/2026 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - **PENALI PER RITARDO:** Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 21.517,93 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - **IL CONTO FINALE:** È stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/06/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 3.272,13 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	24.200,00
-	a cui si deduce		
-	1 Certificato di Pagamento	€	<u>21.517,93</u>
-	Sommano	€	<u>21.517,93</u> € 21.517,93
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	2.682,07

\*\*\*

•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 24.200,00	€	5.324,00
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>4.733,94</u>
-	RESTANO	€	<u>590,06</u> € <u>590,06</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>3.272,13</u>

\*\*\*

**9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:**

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	22.200,00	
Oneri di sicurezza	€	<u>2.000,00</u>	
SOMMANO	€	<u>24.200,00</u>	€ 24.200,00
Somme a disposizione della stazione appaltante:			
- I.V.A. sui lavori	€	5.324,00	
- Altro	€	<u>476,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>5.800,00</u>	€ <u>5.800,00</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ <u>30.000,00</u>

\*\*\*

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	24.200,00	
- IVA sul conto finale	€	<u>5.324,00</u>	
SOMMANO			€ <u>29.524,00</u>

Pertanto, rimane una differenza attiva sui lavori di € 476,00 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00
- Risparmio su IVA	€	0,00
- Risparmio su altro	€	<u>476,00</u>
RESTANO	€	<u>476,00</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari mediante polizza assicurativa n° 2722193/01 continuativa.


**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI:** In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono



espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti ai lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023:** I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

**19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):** A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 31/03/2026 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Andrea Semenza, in qualità di legale rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

\*\*\*

## 19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 24.200,00;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 2722193/01 presso INAIL di Chiavari continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

### CERTIFICA

**Che gli interventi di somma urgenza per il consolidamento del ciglio di valle della SP 19 di Lumarzo al km 6+000, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Oilmec Service di Semenza Andrea.**

\*\*\*

### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	24.200,00
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>21.517,93</u>

**Resta a credito liquido della ditta**

€ 2.682,07

(Euro duemilaseicentottantadue/07)

che possono essere corrisposte all'impresa Oilmec Service di Semenza Andrea a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 04/06/2026

L'IMPRESA **OILMEC SERVICE**  
di Semenza Andrea  
sede legale: Via Canivella, 19  
16044 CIGAGNA (GE)  
Oilmec Service di Semenza Andrea  
P.I. 03501074035188Y  
P.A. I.V.A. 01665870992  
amministrazione@oilmecservice.it  
oilmecservice@pec.it

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Geom. Mattia Mosetti



ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente  
Certificato di Regolare Esecuzione.

**IL RESPONSABILE DEL PROGETTO**

Ing. Marco Ravera





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Direzione Territorio e mobilità**

**Oggetto: CC:03/26\_SU - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SP 19 DI LUMARZO AL KM 6+000. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 3.272,13= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA CUP: D97H26000120003 - CIG: BACCF7C577**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCI TA	100520 2	0	20029 34	+	3.272,13			2534	2026			D97H 26000 12000 3	BAC CF7 C57 7	
Note: saldo Impresa OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA														
USCI TA	100520 2	0	20029 34	-	476,00	1917	2026					D97H 26000 12000 3		
Note: economia somme a disposizione amministrazione														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+										
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	2.796,13									

Genova li, 12/06/2026

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale**