



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1730/2026

OGGETTO: C.C. 03/26_MIT_AI - S.P. 14 DI DAVAGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE AL KM 16+400. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 5.026,99= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1932_2026.docx

Hash:

129DA6256CF74747145BAA10B3B3AA3C1D2D65E922363D1A214F77EBBECF91584ACFE6341EB3B22
FF7149EDB02B52B4A32393C8B0C5E05BE3E9C6D7EA27F11FD

Nome file allegato: cc03-26_MIT_AI - CRE IENO rev 02.pdf

Hash:

F366C92131455901B1AFEAFED7239A052A117E3B49D20416182EC8A0036A7D067CBFD23DB408833
2B49294F6A61FA505BC990FB0AC8BEC7D6133BBFC8F2D4E7C

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 1730/2026

Oggetto: C.C. 03/26_MIT_AI - S.P. 14 DI DAVAGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE AL KM 16+400. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 5.026,99= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL.

In data 11/06/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 772 in data 17/03/2026 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori: "CC: 03/26_MIT_AI – "Interventi di manutenzione straordinaria, ripristino e installazione di barriere di protezione al Km 16+400 della S.P. 14 di Davagna" per un importo di euro 135.000,00= (oneri inclusi), **CUP: D87H22001310001**;

- con il suddetto atto dirigenziale i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma digitale "Tuttogare", all'Impresa **EDIL IENO S.R.L.** con sede a Cogorno GE per l'importo totale di € **131.100,30=** (di cui € 102.616,96= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 1.690%, € 4.842,30= per oneri di sicurezza € 23.641,04= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 1.747,57= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **BAB961CA85**);

- Responsabile Unico del Progetto è stato nominato in data 23/02/2026 prot. 11075 l'Ing. Marco Ravera, Dirigente Tecnico della Direzione Territorio e Mobilità, mentre progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direttore dei lavori è stato nominato L'Ing. Jr Paolo Ferrero, dipendente della stessa Direzione;

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 2265768 rilasciata il 23/03/2026 da Revo Insurance S.P.A. Ag. Aelle Genova, per una somma garantita pari a € 5.372,96= a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

In data 30/03/2026 i lavori sono stati consegnati e in data 10/04/2026 prot. 29203 è stata stipulata scrittura privata;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data 04/06/2026, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **EDIL IENO S.R.L** – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 103.338,78= (più I.V.A. al 22% € 22.734,53=) il saldo di € 4.120,48= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **5.026,99=** senza nessuna economica di spesa rispetto l'importo di aggiudicazione, e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 107.459,26=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ <u>23.641,04=</u>
<u>Importo totale lavori</u>	€ <u>131.100,30=</u>

Atteso che alla spesa di € **5.026,99=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
EDIL IENO S.R.L	1005202.2003020 Imp. 2221/2026	€ 5.026,99=	2026

Richiamato il sopracitato atto n. 772 in data 17/03/2026 della Direzione Territorio e Mobilità con il quale è stato accertato l'intervento di cui secondo il Decreto Ministeriale n. 394/2021 di accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI che finanzia gli interventi sull'area interna Antola-Tigullio e che prevede l'assegnazione di una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento, e in particolare per l'intervento in oggetto come da tabella sottostante:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4003043	€ 135.000,00=	2026	1301

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, (allegato) **Codice Commessa:** 03/26_MIT_AI – “Interventi di manutenzione straordinaria, di ripristino e installazione di barriere di protezione al Km 16+400 della S.P. 14 di Davagna (CUP: **D87H22001310001**) - (CIG: **BAB961CA85**), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 107.459,26= più I.V.A. per € 23.641,04= per un totale complessivo di € **131.100,30=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **5.026,99=** (oneri inclusi) all'Impresa **EDIL IENO S.R.L.** con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
EDIL IENO S.R.L.	1005202.2003020 Imp. 2221/2026	€ 5.026,99=	2026

- 3) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2265768 rilasciata il 23/03/2026 da Revo Insurance S.P.A. Ag. AELLE Genova, per una somma garantita pari a € 5.372,96=, a favore dell'Impresa **EDIL IENO S.R.L.** a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa l'importo di € **3.899,70=** risultante dalla differenza fra l'importo speso per i lavori di € **131.100,30=** e l'importo del progetto di € **135.000,00=**
- 6) di accantonare € **1.747,57=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sulla prenotazione Imp. **2220/2026** somme a disposizione amministrazione;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € **132.847,87=**, sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI annualità 2026, per interventi su strade finanziati dal D.M. n. 394 del 13 ottobre 2021 di cui all'Acc. **1301/2026**;
- 8) di provvedere alla chiusura dell'economia di euro **2.152,13=** presente nella prenotazione n. **2220/2026**
- 9) di provvedere alla riduzione dell'accertamento **1301/2026** dell'importo di € **2.152,13 =**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

**Oggetto:: CC: 03/26_MIT_AI. SP 14 di Davagna (in Comune di Davagna) -
Interventi di Manutenzione straordinaria ripristino ed installazione di
barriere di protezione lungo alcuni tratti della SP 14 di Davagna**

A) Importo lavori a base di gara	€ 109.223,30
di cui:	
- soggetto a ribasso d'asta	€ 104.381,00
- oneri di sicurezza	€ 4.842,30
 B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	 € 25.776,70
<u>Importo totale progetto (A+B)</u>	<u>€ 135.000,00</u>

Impresa: EDIL IENO S.R.L.

Contratto: Scrittura privata del 10/04/2026

Ribasso: 1,69%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE

DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO :

- Con l'atto dirigenziale n. 772 del 17/03/2026, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 131.100,30 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2026, codice di bilancio 1005202 azione 2003020 Pren. 2220/2026;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali del 23/02/2026, il quale è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 11075 del 23/02/2026 per un importo complessivo di € 135.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 109.223,30

di cui:

- €104.381,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 4.842,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge € 25.776,70

Totale quadro economico €135.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di consolidamento del ciglio di valle mediante la costruzione di cordoli in CLS e rifacimento barriere

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Ing.jr Paolo Ferrero, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa EDIL IENO S.R.L. , resasi immediatamente disponibile, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 1,69%, quindi per un importo netto contrattuale di € 102.616,96 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 107.459,26;

1.7 - CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 5.372,96 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2265768 rilasciata il 20/03/2026 da REVO;

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 131.100,30 di cui € 107.459,26 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) € 107.459,26

di cui:

- € 102.616,96 per lavori (netto)
- € 4842,30 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- I.V.A. sui lavori contrattuali € 23.641,04
- Spese tecniche 1,6 % € 1.747,57

- Altro	€	0,00	
Totale somme a disposizione	€	<u>25.388,61</u>	€ <u>25.388,61</u>
Totale quadro economico consuntivo			€ <u>132.847,87</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 30/03/2026;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) a decorrere dal 30/03/2026

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Il nuovo termine ultimo per l'ultimazione lavori è 27/07/2026

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 03/06/2026 e quindi entro il termine indicato al punto 2.5.

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8,

8 - IL CONTO FINALE: E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/06/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 4.120,48 così ottenuto:

- IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE
- Importo lavori al netto conto finale € 107.459,26
- a cui si deduce € 103.338,78
- RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA € 4.120,48

- IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE
- IVA 22% su € 4.120,48 € 906.51
- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 5026.99

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 102.616,96
Oneri di sicurezza	€ 4.842,30
SOMMANO	<u>€ 107.459,26</u>
Somme a disposizione della stazione appaltante:	
Totale somme a disposizione	<u>€ 23.641,04</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	<u>€ 131.100,30</u>

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale €107.459,26
- IVA sul conto finale € 23.641,04

SOMMANO € 131.100,30

Pertanto, rimane una differenza attiva sui lavori così ripartita:

- Risparmio sui lavori € 0,00
- Risparmio su IVA € 0,00
- Risparmio su altro € 1.747,57

RESTANO € 1.747,57

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari (GE) mediante polizza assicurativa n° 912191600/26 .

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di

Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 03/06/2026 il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor RAFFAELE IENO, in qualità di Direttore Tecnico. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile,
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa n° 912191600/26 presso l'INAIL di Chiavari (GE) e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

**CC: 03/26_MIT_AI - Manutenzione straordinaria ripristino ed
installazione di barriere di protezione
lungo alcuni tratti della SP 14 di Davagna**

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	107.459,26
B) Detrazioni per somme già erogate (SAL 1)	€	<u>103.338,78</u>
C) Resta a credito liquido della ditta	€	<u>4.120,48</u>

(Euro quattromilacentoveenti/48)

che possono essere corrisposte all'impresa EDIL IENO S.R.L.. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

04 GIU. 2026

Genova,

L'IMPRESA ESECUTRICE
EDIL IENO S.r.l.
Via P. V. C. R. 17, 9
16030 COARNO (GE)
Tel. 0165 380609
C.F. e P.I.: 01435420995

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Ir Paolo Ferrero

ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente

Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: C.C. 03/26_MIT_AI - S.P. 14 DI DAVAGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE AL KM 16+400. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 5.026,99= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4003043	-	2.152,13					1301	2026		
Note: Decreto Ministeriale 394/2021 accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI annualità 2026 LAV. 130													
USCITA	1005202	0	2003020	+	5.026,99			2221	2026			D87H22001310001	BAB961CA85
Note: saldo Impresa EDIL IENO SRL - Lav. 130													
USCITA	1005202	0	2003020	+	1.747,57	2220	2026	3112	2026			D87H22001310001	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 LAV. 130													
USCITA	1005202	0	2003020	-	2.152,13	2220	2026					D87H22001310001	
Note: economie somme a disposizione amministrazione													
TOTALE ENTRATE:					-	2.152,13							
TOTALE SPESE:					+	4.622,43							

Genova li, 16/06/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**