



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1799/2026

OGGETTO: CC_01/24_MIT PONTI 2_3: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22)- RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA: PONTI N.RI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959-861-174-944. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL GEOLOGO ALBERTO TRAVERSO CON STUDIO SANT'OLCESE (GE) SALDO IMPORTO EURO 6.844,76= (ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI)- CUP D47H23000660001- CIG B6BC8C795F

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1964_2026.docx

Hash:

DDA5525E82BD2606DB913F49BDA5FC3DA53F58277B7AC547CF01220C65554C72BEDD3812AE526F
FD879D397ACA77C58875538BCE01D3950186C6142F84A61E1D

Nome file allegato: CC_01-24_3_rel. geologiche_geol. Traverso_CRE var._rev.00.pdf.p7m.p7m

Hash:

54AF2E4C8E75633CB7153B7B9B2E1C3BA8B7A31C9FB9BDCB01123130816C7FE31D776A36E98310E
46AA38A11E63CF3D7C767D045B3639EB5FD55F329C4686595

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1799/2026

Oggetto: CC_01/24_MIT PONTI 2_3: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22)- RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA: PONTI N.RI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959-861-174-944. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL GEOLOGO ALBERTO TRAVERSO CON STUDIO SANT'OLCESE (GE) SALDO IMPORTO EURO 6.844,76= (ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI)- CUP D47H23000660001- CIG B6BC8C795F.

In data 17/06/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso:

- Che con Atto dirigenziale della Direzione Territorio e mobilità n. 1460/2025 del 27/05/2025 è stato affidato al Geologo Alberto Traverso con studio in via Arvigo n 89/15 , 16010, Sant'Olcese (Ge), il servizio di " RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 9 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA N.RI: PONTI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959" CUP D47H23000660001- CIG B6BC8C795F, pari a complessivi € 15.439,32=(oneri inclusi), codice commessa: CC 01/2024_ MIT PONTI 2-3;
- Con lettera di incarico e scambio di PEC/Protocollo n. 36468 del 17/06/2025 e n. 37765 del 25/06/2025 il contratto si è perfezionato tra le parti, e nel contempo si è dato avvio al servizio in parola;
- Che in corso d'opera il 23/01/2026 i Tecnici hanno ritenuto emettere una Perizia di Variante e che pertanto, con Atto dirigenziale della Direzione Territorio e mobilità n. 273/2026 del 04/02/2026, si è preso atto della perizia di variante, relativa a : CC_01/24_MIT PONTI 2_3: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22)- RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA: PONTI N.RI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959-861-174-944. CUP D47H23000660001- CIG B6BC8C795F, con un aumento di importo contrattuale di € 5.146,44= (oneri inclusi);

Visto che in data 27/05/2026 i Servizi Tecnici hanno redatto la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, in ordine alla regolare esecuzione ed ultimazione del suddetto servizio, in cui, tenuto conto degli acconti già corrisposti di € 13.741,50= (con oneri), viene



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

proposta la liquidazione del saldo di € 6.581,50= che con gli oneri previdenziali di € 263,26=, ammonta a € 6.844,76=, a favore del Geologo Alberto Traverso con nessuna economia di spesa sul servizio in parola;

Ritenuto necessario accogliere le risultanze e le proposte suddette dando atto che il quadro economico finale dell'intervento in esame, risulta essere:

Totale importo imponibile	€. 19.794,00
Contributo integrativo EPAP 4,00%	€. 791,76
Totale importo affidamento	€. 20.585,76

Atteso che alla spesa di € 6.844,76, (oneri inclusi) si farà fronte con i fondi qui sotto riportati in tabella:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
Alberto Traverso Codice 11728	10052.02 2002979 Imp 2990/2025	€ 1.698,32=
	10052.02 2002979 Imp 1073/2026	€ 5.146,44=

Richiamata la Determina dirigenziale n. 1103/2025 del 17/04/2025 di accertamento delle entrate a titolo del Decreto 5 maggio 2022 reg. n. 125 – “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all’articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, che in particolare per il 2025 dispone € 1.157.472,54 (Euro unmilione centocinquantesette mila quattrocento settantadue/54), Acc. 1079/2025 secondo quanto di seguito riportato:

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002956	€ 1.157.472,54	1079/2025

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2025-2027;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Sonia Resemini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutte quante le premesse

DISPONE

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione del servizio in parola allegato e parte integrante dell'Atto in esame, redatto dal Servizio Tecnico il 27/05/2026, relativo a : CC_01/24_MIT PONTI 2_3: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22)- RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA: PONTI N.RI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959-861-174-944. CUP D47H23000660001- CIG B6BC8C795F, il cui ammontare finale a consuntivo è pari a complessivi € 20.585,76= (oneri previdenziali inclusi);

2. di autorizzare la liquidazione di € 6.844,76= (oneri inclusi) a favore del Geologo Alberto Traverso con studio in via Arvigo n 89/15, 16010, Sant'Olcese (Ge), che trova copertura nei fondi di bilancio, secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
Alberto Traverso Codice 11728	10052.02 2002979 Imp 2990/2025	€ 1.698,32=
	10052.02 2002979 Imp 1073/2026	€ 5.146,44=

3. che a seguito delle liquidazioni e del saldo sopracitati, il professionista dovrà ritenersi pienamente soddisfatto non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;

4. che tra la spesa iniziale di affidamento del servizio, aumentata con la variante suddetta, di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

complessivi euro 20.585,76 = e quella finale di esecuzione di euro 20.585,76 = non è derivata alcuna economia di spesa;

5. di rendicontare al MIT, in ordine alle previsioni del Decreto 5 maggio 2022 reg.n. 125 , l'ammontare complessivo di € 20.585,76=di cui all'accertamento 1079/2025, da incassare;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi di legge;

7. di rendere noto che la determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti al giudice ordinario competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO OPERE STRUTTURALI**

OGGETTO: CC_01/24_MIT PONTI 2_3: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22): ISPEZIONI VISIVE PERIODICHE DI LIV.1, DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE DI LIV. 2, ISPEZIONI SPECIALI E/O STRAORDINARIE, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI LIV. 4, COMPRESSE LE INDAGINI STRUMENTALI, LE PROVE STATICHE E/O DINAMICHE E I MONITORAGGI E COMPRESA L'EVENTUALE PROGETTAZIONE SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI.

RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 9 PONTI IN GESTIONE A CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA.

VARIANTE CONTRATTUALE IN AUMENTO PER LA STESURA DI RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI ALTRI 3 PONTI IN GESTIONE A CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA.

CUP: D47H23000660001 - CIG: B6BC8C795F.

	AFFIDAMENTO	VARIANTE
IMPORTO DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO	€ 15.439,32	€ 20.585,76
DI CUI:		
- IMPONIBILE	€ 14.395,50	€ 19.194,00
- ONERI PER LA SICUREZZA	€ 450,00	€ 600,00
- CONTRIBUTO INTEGRATIVO EPAP 4%	€ 593,82	€ 791,76

AFFIDATARIO: GEOL. ALBERTO TRAVERSO (P. IVA: 03601070109)
ATTO DIRIGENZIALE DI INCARICO: N. 1460/2025 DEL 27/05/2025
LETTERA DI INCARICO: PROT. GEN. C.M. GENOVA N. 37642 DEL 23/06/2025
E N. 37765 DEL 25/06/2025
VERBALE ACCETT. MOD. CONTR.: PROT. GEN. C.M. GENOVA N. 3705 DEL 22/01/2026
E N. 4050 DEL 23/01/2026
DD PRESA D'ATTO PERIZIA VARIANTE: N. 273/2026 DEL 25/02/2026

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

(art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO:

Relazioni geologiche, comprensive di indagini geognostiche, a supporto della redazione di progetti di risanamento strutturale dei seguenti ponti su strade in gestione a Città Metropolitana di Genova (nel seguito, per brevità CMGE):

- **ponte n. 1247**, lungo la SP 56 al km 16+070, nel Comune di Rezzoaglio;
- **ponte n. 98**, lungo la SP 586 al km 29+665, nel Comune di Rezzoaglio;
- **ponte n. 565**, lungo la SP 88 al km 1+408, nel Comune di Sestri Levante;
- **ponte n. 977**, lungo la SP 46 al km 5+456, nel Comune di Isola del Cantone;
- **ponte n. 947**, lungo la SP 55, km 5+463, nel comune di Moneglia;
- **ponte n. 216**, lungo la SP 25, km 3+223, nel comune di Orero;
- **ponte n. 634**, lungo la SP 15, km 24+410, nel comune di Rondanina;
- **ponte n. 959**, lungo la SP 11 di Valbrevenna, km 1+653, nel comune di Valbrevenna;
- **ponte n. 475**, lungo la SP 41 di Tiglieto, km 3+784, nel comune di Rossiglione.

In corso d'opera sono state affidate anche le relazioni geologiche per i seguenti tre ponti:

- **ponte n. 861**, al km 19+295 della SP 333, nel Comune di Tribogna;
- **ponte n. 174**, al km 0+022 della SP 56, nel Comune di Montebruno;
- **ponte n. 944**, al km 2+078 della SP 55, nel Comune di Moneglia.

1.2 – NOMINA FIGURE PROFESSIONALI:

Sono state individuate le seguenti figure professionali

- **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:** Ing. Sonia RESEMINI – Direzione Territorio e mobilità - Servizio Infrastrutture e mobilità – Ufficio Opere strutturali;
- **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** Ing. Paolo FERRARO – Direzione Territorio e mobilità - Servizio Infrastrutture e mobilità – Ufficio Opere strutturali.

Nomina del 10/03/2025 da parte del Direttore di Direzione.

1.3 - GENERALITÀ DELL'AFFIDATARIO:

Si è deciso di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo un appalto a corpo, secondo la definizione specificata dall'art.3 comma 1 lett. dddd) del precedente codice degli appalti D. Lgs 50/2016 che recita "... «*appalto a corpo*» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto.”.

La procedura si è svolta a mezzo di piattaforma "TUTTOGARE", con pubblicazione della gara il 15/04/2025 e scadenza il 24/04/2025.

È stato scelto l'operatore economico geol. Alberto Traverso (P. IVA: 03601070109), con uffici in via Arvigo 89/15 - 16010, Sant'Olcese (GE), per un importo netto contrattuale di € 14.845,50 (oneri previdenziali esclusi) e un importo contrattuale complessivo di € 15.439,32 (oneri previdenziali inclusi).

L'incarico è stato formalizzato con l'adozione della D.D. del Servizio Amministrazione territorio e trasporti della Direzione Territorio e mobilità n. 1460/2025 del 27/05/2025.

1.4 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI:

Nel corso dell'esecuzione del servizio è intervenuta una variante contrattuale.

Il compenso per il servizio ammontava a € 15.439,32 (euro quindicimilaquattrocentotrentanove/32) comprensivi di oneri fiscali e previdenziali. Tale compenso era, nel dettaglio, così previsto:

Imponibile soggetto a ribasso	€. 14.395,50	
Oneri per la sicurezza	€. 450,00	
Totale importo imponibile		€. 14.845,50
Contributo integrativo EPAP 4,00%		€. 593,82
Totale importo affidamento		€. 15.439,32

A seguito della modifica proposta, il compenso ammonta a € 20.585,76 (euro ventimilacinquecento ottantacinque/76), comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, e risulta così dettagliato:

Imponibile soggetto a ribasso	€. 19.194,00	
Oneri per la sicurezza	€. 600,00	
Totale importo imponibile		€. 19.794,00
Contributo integrativo EPAP 4,00%		€. 791,76
Totale importo affidamento		€. 20.585,76

Le attività integrative sono state previste, come quelle del contratto originale, a misura, e quantificate agli stessi prezzi di quelli dell'affidamento originale.

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL SERVIZIO:

L'attività oggetto dell'incarico è iniziata, come previsto nel disciplinare di incarico, con l'esecuzione delle indagini geognostiche sui siti oggetto dell'affidamento.

L'affidatario ha trasmesso a Città Metropolitana le relazioni geologiche dei primi sei ponti, i ponti n. 216-475-565-634-959-977, con note PEC assunte a prot. gen. n. 59499, n. 59510 e n. 59529 del 06/10/2025.

A seguito della consegna dei primi 6 ponti è stato emesso il primo stato di avanzamento del servizio.

Successivamente è stata effettuata una seconda consegna delle relazioni riguardanti altri 2 ponti, i ponti n. 1247 e n. 98, con nota PEC assunta a prot. gen. n. 71324 del 27/11/2025.

A seguito di detta consegna è stato emesso il secondo stato di avanzamento del servizio.

L'affidatario ha poi provveduto alla consegna della relazione del nono ponte, il ponte 947, con nota PEC assunta a prot. gen. n. 77878 del 30/12/2025.

Nel mese di gennaio 2026 si è deciso di procedere ad una modifica contrattuale, per affidare all'operatore economico la relazione geologica di ulteriori 3 ponti, il ponte n. 861, al km 19+295 della SP 333, nel Comune di Tribogna, il ponte n. 174, al km 0+022 della SP 56, nel Comune di Montebruno, e il ponte n. 944, al km 2+078 della SP 55, nel Comune di Moneglia.

Tale modifica è stata registrata su apposito verbale, firmato dalle parti e scambiato tramite PEC, prot. gen. n. 3705 del 22/01/2026 e n. 4050 del 23/01/2026.

L'affidatario ha quindi provveduto a consegnare le relazioni geologiche degli ultimi tre ponti, rispettivamente, per il ponte 174, con nota PEC prot. gen. n. 13195 del 03/03/2026, per il ponte 861, con nota PEC prot. gen. n. 23958 del 21/04/2026, e per il ponte 944, con nota PEC prot. gen. n. 28108 del 08/05/2026.

Con la consegna della relazione geologica del dodicesimo ponte si è concluso l'incarico.

Contestualmente alla redazione del C.R.E. è stato emesso lo stato finale del servizio.

3 - SUBAPPALTI:

Nel corso di redazione dell'offerta l'affidatario non ha dichiarato di voler subappaltare attività in affidamento.

4 - PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 5, all'affidatario è stata erogata la somma complessiva di € 13.212,50 (oneri previdenziali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma della lettera di incarico. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

5 - IL CONTO FINALE:

Il Conto Finale è stato redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto e da esso risulta che l'importo da liquidare all'affidatario ammonta a € 6.844,76 (oneri previdenziali inclusi) così ottenuto:

IMPORTO SERVIZI SUL CONTO FINALE	€ 19.794,00
a cui si deduce:	
- imponibile per S.A.S. n.1:	€ 9.798,03
- imponibile per S.A.S. n.2:	€ 3.414,47
- totale imponibile pagato:	€ 13.212,50
RESTANO A CREDITO DELL'AFFIDATARIO	€ 6.581,50
CONTRIBUTO INTEGRATIVO EPAP SUL CONTO FINALE	€ 791,76
a cui si deduce	
- contributo EPAP 4,00% su S.A.S. n.1:	€ 391,92
- contributo EPAP 4,00% su S.A.S. n.2:	€ 136,58
- totale contributo integrativo EPAP pagato:	€ 528,50
RESTA PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO EPAP	€ 263,26
RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'AFFIDATARIO	€ 6.844,76

6 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE AFFIDATO

Le somme autorizzate risultano, a seguito della presa d'atto della variante, ripartite come segue:

Imponibile	€ 19.794,00
Contributo integrativo EPAP 4,00%	€ <u>791,76</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 20.585,76

• IMPORTO FINALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dell'esecuzione del contratto le spese risultano così ripartite:

- importo netto conto finale	€ 19.794,00
- contributo integrativo EPAP	€ <u>791,76</u>
SOMMANO	€ 20.585,76

Pertanto c'è perfetta corrispondenza tra l'importo impegnato e autorizzato e l'importo contabilizzato.

7 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione delle prestazioni non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 211 del D. Lgs. 36/2023.

8 - RISERVE DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

9 - CESSIONE CREDITI:

L'affidatario non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

10 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Dal punto 2 del presente conto finale risulta che il servizio si è svolto, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, dei successivi accordi nonché le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto.

11 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.LGS. 36/2023

I punti 1-10 del presente documento sono stati redatti dal direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

12 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma degli art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Da un attento esame degli elaborati progettuali oggetto della prestazione di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

* * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto ing. Paolo FERRARO, direttore dell'esecuzione del contratto, considerato che:

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- l'operatore economico incaricato ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo del servizio si conferma in €. 20.585,76;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate e trova copertura finanziaria nell'ambito di contributi per investimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal Decreto 5 maggio 2022 Reg. n. 125, negli stanziamenti di Bilancio Codice 10052.02 – azione 2002979 – impegni n. 2990/2025 e n. 1073/2026, previsti, rispettivamente, nelle D.D. n. 1460/2025 del 27/05/2025 e n. 273/2026 del 04/02/2026.

CERTIFICA

che il servizio “CC_01/24_MIT PONTI 2_3: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22): ISPEZIONI VISIVE PERIODICHE DI LIV.1, DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE DI LIV. 2, ISPEZIONI SPECIALI E/O STRAORDINARIE, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI LIV. 4, COMPRESSE LE INDAGINI STRUMENTALI, LE PROVE STATICHE E/O DINAMICHE E I MONITORAGGI E COMPRESA L’EVENTUALE PROGETTAZIONE SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 9 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA” È STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall’operatore economico. geol. Alberto TRAVERSO

LIQUIDA

Il credito liquido dell'affidatario come segue:

A) importo netto confermato del conto finale	€ 19.794,00
B) detrazioni per somme già erogate	<u>€ 13.212,50</u>
C) resta a credito liquido dell'affidatario	€ 6.581,50

diconsi euro seimilacinquecentottantuno/50 (oneri previdenziali esclusi)
pari a euro seimilaottocentoquarantaquattro/76 (oneri previdenziali inclusi)

che possono essere corrisposte al geol. Alberto Traverso a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(ing. Paolo FERRARO)
[firmato digitalmente]

L'AFFIDATARIO
(geol. Alberto TRAVERSO)
[firmato digitalmente]

Ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 si prende atto e si conferma la completezza di quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Genova,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(ing. Sonia RESEMINI)
[firmato digitalmente]



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC_01/24_MIT PONTI 2_3: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22)- RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA: PONTI N.RI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959-861-174-944. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL GEOLOGO ALBERTO TRAVERSO CON STUDIO SANT'OLCESE (GE) SALDO IMPORTO EURO 6.844,76= (ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI)- CUP D47H23000660001- CIG B6BC8C795F

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	40200.0 1	0	40029 56	+	1.157.472,54					1079	2025			
Note: lavoro 126 ex 127														
USCITA	10052.0 2	0	20029 79	+	1.698,32			2990	2025			D47H 23000 66000 1	B6B C8C 795F	
Note: saldo Alberto Traverso codice 11728 lavoro 126														
USCITA	10052.0 2	0	20029 79	+	5.146,44			1073	2026			D47H 23000 66000 1	B6B C8C 795F	
Note: saldo Alberto Traverso codice 11728 lavoro 126														
TOTALE ENTRATE:				+	1.157.472,54									
TOTALE SPESE:				+	6.844,76									

Genova li, 22/06/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**