



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1811/2024

OGGETTO: C.C.02/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 26 DELLA VALGRAVEGLIA AL KM 2+300, IN COMUNE DI NE, A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 2 - 3 MARZO 2024. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 11.642,14= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2004_2024.docx

Hash:

73D3D4948139B664BB81CD231D93E28709D2CF51444DF7FEF1485E3F32BA006F918BD0F711AD0C6
816B29381EA23B4A5CA91EA5EF50BCCD6B5DC0C8ADF32297A

Nome file allegato: CRE CC02_24_SU.pdf

Hash:

0AA6BA9324CE7E19E7853F03C4C355BCA185FC771A7BDFAA43832701567492A9B2F8C85398B1B39
E937F7CE2E90509B2641F79A7C2F1981364E22414D9515BCF

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1811/2024

Oggetto: CC.02/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 26 DELLA VALGRAVEGLIA AL KM 2+300, IN COMUNE DI NE, A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 2 - 3 MARZO 2024. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 11.642,14= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL.

In data 08/07/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto il verbale di somma urgenza con perizia giustificativa, datato 04/03/2024, in cui sono stati indicati i lavori dell'importo complessivo di euro 100.000,00= (di cui euro 80.378,63= per lavori compresi oneri di sicurezza e costo del personale, ed euro 17.683,30= per IVA al 22% oltre euro 1.938,07= per somme a disposizione dell'amministrazione) relativi ai lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della S.P. 26 della Valgraveglia al Km 2+300, in Comune di Ne, affidati alla Ditta EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL;

Visto il Decreto n. 22 del 22/03/2024 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 100.000,00=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 17/04/2024 recante: "Presenza d'atto interventi di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della S.P. 26 della Valgraveglia al Km 2+300, in Comune di Ne, ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L. e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 100.000,00= (oneri di sicurezza fiscali e somme a disposizione amministrazione inclusi);

Ritenuto, pertanto di destinare per l'evento impreveduto verificatosi in data 04/03/2024, quota parte del finanziamento individuato dal **CC 24/23_MIT_EXTRA** per l'intervento di somma urgenza **CC:**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

02/24_SU – Lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 26 della Valgraveglia al Km 2+300, in Comune di Ne (CUP **D47H20001630001**),

Atteso che con Atto dirigenziale n. 1060 del 29/04/2023 sono stati assunti gli impegni di spesa per la Ditta EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori per l'importo di euro 98.061,93= (oneri inclusi) CC: 02/24_SU) (CUP: **D47H20001630001**) – (CIG: **B10DA3323E**);

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, e la regolare esecuzione del servizio, allegati parte integrante, redatti dai Servizi Tecnici in data **19/06/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori proponendo di liquidare alla Ditta EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL, alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di euro 70.801,49= (oltre euro 15.576,33= per quota IVA al 22%) – il saldo di euro **9.542,74** = che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a euro **11.642,14=** con un economia di spesa di euro **41,97=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le sue proposte dei Servizi Tecnici

Atteso che alla spesa totale di euro **11.642,14=** si farà fronte con le seguente imputazione: secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL	1005202 2002964 Imp. 2126/2024	€ 11.642,14=	2024

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 352 del 20/02/2023 con la quale, visto il D.M. n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal D.M.n. 49 del 16/02/2018" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 127 del 18/05/2020. Programma annualità 2021 – 2024), è stato disposto l'accertamento in entrata, per l'esercizio 2023, della somma complessiva di € 3.665.350,16= secondo lo specchietto che segue:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
40200.01	4002945	€ 3.665.350,16	2023	613

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Pietro Gaggero, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione lavori e della regolare esecuzione del servizio, allegati parte integrante, redatti dai Servizi Tecnici in data **19/06/2024**, inerenti l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dei lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 26 della Valgraveglia al Km 2+300, in Comune di Ne, (CC: **02/24_SU**) - (CUP: **D47H20001630001**) – (CIG: **B10DA3323E**) la cui spesa è stata consuntivamente accertata in euro **80.344,23=** più IVA per euro **17.675,73=** per un totale complessivo di euro **98.019,96=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione dell'importo di euro **11.642,14=** (oneri inclusi) per i lavori all'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL con le seguenti imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL	1005202 2002964 Imp. 2126/2024	€ 11.642,14=	2024

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di dichiarare economia di spesa sui lavori e sulle somme a disposizione dell'amministrazione di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) l'importo totale di euro **1.980,04=** risultante dalla differenza tra euro **98.019,96=** somma effettivamente spesa e quella di affidamento di euro **100.000,00=** si provvederà ad azzerare l'imp. 2126/2024 e rendere disponibile sulla prenotazione **1846/2024** tale importo;
- 5) di dare atto che la Regione Liguria con Delibera di Giunta n. 565 del 06/06/2024 a fronte di un importo richiesto di euro **100.000,00=** ha riconosciuto alla città Metropolitana per l'intervento relativo all'evento meteorologico del 2 – 3 marzo occorso sulla SP. 26 di Valgraveglia euro € **87.803,49=** ;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di euro **10.216,47=** rimane finanziata da contributo straordinario MIT 2023;
- 7) di demandare ai servizi finanziari il ristanziamento sull'azione **2002964** della somma di euro **87.803,49=** corrispondente alla spesa coperta da contributo regionale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 8) di provvedere ad azzerare l'Imp. **2126/2024** del residuo di euro **41,96=** economia sui lavori e riportarlo sulla prenotazione **1846/2024**;
- 9) di riportare l'importo totale pari ad euro **1.980,03=** sulla prenotazione **1846/2024**;
- 10) di dare atto che al seguito del punto 7) la spesa di cui al finanziamento del **24/23_MIT_EXTRA** di euro **10.216,47=** verrà rendicontata al MIT "finanziamento contributo straordinario MIT 2023";
- 11) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Ufficio Viabilità Levante

OGGETTO: Codice commessa 02/24_SU - Lavori di Somma Urgenza di
mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della
SP 26 di val Graveglia al km 2+300 in comune di Ne

A) Importo lavori a base di gara € 80.378,63

di cui:

- importo ribassato € 49.869,38
- costo del personale € 27.709,25
- oneri di sicurezza € 2.800,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 19.621,37

Importo totale progetto (A+B) € 100.000,00

Impresa: Emmebi consolidamenti srl Via Molinetto 152/154 Cogoletto GE

Verbale di Somma Urgenza del 04/03/24

Ribasso: 20,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


art 116 e art 206 del D.lgs 36/2023

All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:



1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il Verbale di Somma Urgenza è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità - Ufficio Viabilità Levante a seguito della caduta di massi in carreggiata in data 04/03/24; il Responsabile del Procedimento, ing. Pietro Gaggero, è stato individuato con atto n° 1060 in data 29/04/24. Il progetto è stato approvato con medesimo atto per un importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€	80.378,63
di cui		
- € 49.869,38 per lavori ribassati		
- € 27.709,25 per costo del personale		
- € 2.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
a) Iva 22% sui lavori contrattuali	€	17.683,30
b) Imprevisti, spese tecniche etc.	€	<u>1.938,07</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>19.621,37</u>
Totale quadro economico	€	<u>100.000,00</u>

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Codice 100520.02 Capitolo 0 Azione 2002964 Impegno 2126/2024)

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: l'intervento ha riguardato la mitigazione del rischio di caduta massi dalla scarpata a monte della SP 26 al km 2+300 mediante posa di rete metallica e pannelli di fune e ripristino coperture magazzino di proprietà dell'Ente.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto Dirigenziale n° 1060 in data 29/04/24;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di affidamento diretto in Somma Urgenza l'impresa ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 20,00 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 49.869,38 oltre gli oneri per la sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 80.378,63;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: trattandosi di lavori in Somma Urgenza non programmati, l'impresa appaltatrice non ha costituito cauzione definitiva

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 100.000,00 di cui € 80.378,63 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	80.378,63
	di cui		
-	€ 49.869,38 per lavori (netto)		
-	€ 27.709,25 per costo del personale		
-	€ 2.800,00 per oneri per la sicurezza		



B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c)	I.V.A. 22% sui lavori contrattuali	€ 17.683,30
d)	Imprevisti, spese tecniche etc.	€ <u>1.938,07</u>
	Totale somme a disposizione	€ <u>19.621,37</u>

Totale quadro economico consuntivo € 100.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di Somma Urgenza del 04/03/24 in data 04/03/24;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del verbale di Somma Urgenza i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 02/05/24.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2

2.5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/05/24, come da certificato in data 12/06/24, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.6 - PENALI PER RITARDO:

Non è stato necessario applicare penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti



4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente dalla rimozione del materiale franato a monte della galleria sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili e che si allegano alla presente.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 70.801,49 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - **IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 13/06/24 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti:

€ 11.642,14 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	80.344,23
-	a cui si deduce 1 Certificato di		
	Pagamento	€	70.801,49
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	<u>9.542,74</u>

- IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE
- IVA 22% su € 80.344,23 € 17.675,73
- da cui si deduce IVA 22% sui certificati € 15.576,33
- RESTANO € 2.099,40
- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 11.642,14

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori ribassati	€	49.869,38
Costo del personale	€	27.709,25
Oneri di sicurezza	€	2.800,00
SOMMANO	€	80.378,63

Somme a disposizione della stazione appaltante

- I.V.A. sui lavori	€	17.683,30
- Imprevisti, lavori di sistemazione	€	<u>1.938,07</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>19.621,37</u>

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 100.000,00

- IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	80.344,23
- IVA sul conto finale	€	17.675,73

SOMMANO € 98.019,96

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 1.980,04 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	34,40
- Risparmio su IVA	€	7,57
- Risparmio su altro	€	1.938,07

TORNANO € 100.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 13986794 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 14/06/24,

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:



La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario effettuare prove e campioni sui materiali

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART 116 DEL D.lgs 36/2023

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. –Art 116 del D.lgs 36/2023

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 14/06/24 il sottoscritto geom.

Luigi Tiscornia si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Guastavino Luigi.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

posa di pannelli di fune e rete metallica armata a monte della progressiva km 2+300 della SP 26 e ripristino coperture magazzino di proprietà dell'Ente.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;



- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 13986794 in via continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i Lavori di Somma Urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 26 di val Graveglia al km 2+300 in comune di Ne SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Emmebi Consolidamenti srl con sede in Via Molinetto 152/154 Cogoleto GE,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto dello Conto finale	€	80.344,23
B) Detrazioni		
- Per somme in acconto già erogate;	€	70.801,49
Sommano	€	<u>70.801,49</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	9.542,74

(diconsi euro novemilacinquecentoquarantadue/74)

che possono essere corrisposte all'impresa Emmebi Consolidamenti srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 19/06/24

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luigi Tiscornia



L'IMPRESA ESECUTRICE
Emmebi Consolidamenti srl

CONSOLIDAMENTI S.r.l.

Ai sensi art 116 del D.lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Pietro Gaggero



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C.02/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 26 DELLA VALGRAVEGLIA AL KM 2+300, IN COMUNE DI NE, A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 2 - 3 MARZO 2024. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 11.642,14= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					613	2023			
Note: Finanziamento straordinario MIT 2023														
USCITA	1005202	0	2002964	-	41,97			2126	2024			D47H20001630001	B10DA3323E	
Note: economia sui lavori - Lav. 60 Finanz. straordinario MIT 2023														
USCITA	1005202	0	2002964	+	41,97	1846	2024					D47H20001630001	B10DA3323E	
Note: economia sui lavori da riportare sulla prenotazione 1846/2024 - Finanz. Straord. MIT 2023														
USCITA	1005202	0	2002964	+	11.642,14			2126	2024			D47H20001630001	B10DA3323E	
Note: Emmebi Consolidamenti Srl - Lav. 60 - quota parte Mit-Extra CC. 24/23_MIT_EXTRA														
TOTALE ENTRATE:				+	3.665.350,16									
TOTALE SPESE:				+	11.642,14									

Genova li, 12/07/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**