



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1929/2025

OGGETTO: CC 14/23_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI DI VALLE E RIFACIMENTO DI BARRIERE MARGINALI LUNGO LA SP 19 DI LUMARZO NEL COMUNE DI LUMARZO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L PER L'IMPORTO DI EURO 5.947,55= (ONERI INCLUSI) - CUP D67H18001250001- CIG B2B46CF74B

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2106_2025.docx

Hash:

41F2A7E309AAE7497E04F1C4CC1A7B15D5240F39BE8084A0C075493BB1ED731B874E412C9CE8712
9477FADF7738619C61F7672E1AAEDAC7790B3BB63E359C371

Nome file allegato: CRE CC 14 23 MIT.pdf.pdf

Hash:

2E6063D97937E7F20F9E1C2273A0AD7C1004A031FB66B64A12292A29132B3CD4741033701BC1F8F
BBF6DF38A03D665B5F113E7D08139973846126E5B938BEFE4

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1929/2025

Oggetto: CC 14/23_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI DI VALLE E RIFACIMENTO DI BARRIERE MARGINALI LUNGO LA SP 19 DI LUMARZO NEL COMUNE DI LUMARZO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L PER L'IMPORTO DI EURO 5.947,55= (ONERI INCLUSI) - CUP D67H18001250001- CIG B2B46CF74B.

In data 15/07/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP 2025-2027

Dato atto che:

- con Atto Dirigenziale n. 2128 del 14/08/2024 della Direzione Territorio e Mobilità, è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi "di manutenzione straordinaria mediante consolidamento dei cigli di valle e rifacimento di barriere marginali lungo la SP 19 di Lumarzo nel Comune di Lumarzo" – CUP D67H18001250001 -CC. 14/23_MIT;

-con il medesimo Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma TUTTOGARE ID # 116, all'Operatore Economico S.IM.ES. TIGULLIO S.R.L., con sede legale in via Privata Devoto n.7, in Carasco (Ge), per l'importo totale di € 168.092,52= (di cui € 99.165,82= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,00%, € 4.887,79=per oneri di sicurezza, € 33.727,14=costo della manodopera ed € 30.311,77= per I.V.A. al 22%) oltre ad € 5.540,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG B2B46CF74B);

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 6.889,04 mediante polizza fideiussoria n° 2112849 del 5/9/2024, rilasciata da ASSITEC SAS di SIMONCINI M. - Genova, a garanzia dei lavori predetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

In data 05/11/2024 è stata firmata la scrittura privata dei lavori in oggetto ed in data 05/11/2024 gli stessi lavori sono stati consegnati;

Con Atto Dirigenziale n. 1570/2025 del 09/06/2025 è stato autorizzato parziale subappalto con la procedura del silenzio assenso dei lavori di cui alla Cat. OG3 per l'importo di euro 48.000,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa EDILIENO SRL con sede in Cogorno (Ge) CUP D67H18001250001- CIG B2B46CF74B;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 23/06/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa S.IM.ES. TIGULLIO S.R.L – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 132.905,70= (più I.V.A. al 22% € 29.239,25=) – il saldo di € 4.875,04= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € 5.947,55= con un' economia di spesa di euro 0,02= sui lavori , ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori (con oneri di sicurezza)	€ 137.780,74=
I.V.A. al 22%	€ 30.311,76=
Importo totale lavori	€ 168.092,50=

Atteso che alla spesa di € 5.947,55= (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema, e codici di bilancio :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L..	10052.02 2002950 Impegno 3017/2024	€ 5.947,55=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, per gli anni 2022-2023, e in particolare l'Acc.11/2023:

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	11/2023

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto sopra

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 23/06/2025 (allegato parte integrante) Codice Commessa: CC 14/23_MIT – “Intervento di manutenzione straordinaria mediante consolidamento dei cigli di valle e rifacimento di barriere marginali lungo la SP 19 di Lumarzo nel Comune di Lumarzo” – CUP D67H18001250001 - CIG B2B46CF74B, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 137.780,74= più I.V.A. per 30.311,76= per un totale complessivo di € 168.092,50=;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo a favore di S.IM.E.S. TIGULLIO SRL con sede legale in via Privata Devoto n.7, in Carasco (Ge) di complessivi € 5.947,55= (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.	10052.02 2002950 Impegno 3017/2024	€ 5.947,55=

- 3) che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria dell'importo di € 6.889,04 n° 2112849 del 5/9/2024, rilasciata da ASSITEC SAS di SIMONCINI M. - Genova, costituita a garanzia dei lavori predetti;
- 6) di dare atto che le lavorazioni di cui alla Cat OG3 per l'importo di euro 48.000,00= (oneri di sicurezza inclusi) sono state svolte dall'impresa EDIL IENO SRL, come risulta da regolare fattura quietanzata dall'Appaltatore;
- 7) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 0,02= risultante dalla differenza tra € 168.092,50=, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € 168.092,52= oltre a 5.540,00=somme a disposizione dell'amministrazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 8) di accantonare € 2.288,00= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e di impegnare questo importo sulla prenotazione 3016/2024 somme a disposizione dell'amministrazione;
- 9) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 170.380,50 = e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. 11/2023 interamente riscosso;
- 10) di dichiarare economia di spesa visti i punti 7-8-9) di € 9.619,50= presente nei seguenti impegni/prenotazioni (€ 0,02 su lavori, € 3.252 somme a disposizione e € 6.367,48 ribassi di gara) :
 - € 0,02= Imp. 3017/2024;
 - € 9.619,48= pren./Imp. 3016/2024;
- 11) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

Oggetto: CC 14/23_MIT. SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO -
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI DI VALLE E
RIFACIMENTO DI BARRIERE MARGINALI LUNGO LA SP
19 DI LUMARZO NEL COMUNE DI LUMARZO.

A) Importo lavori a base di gara	€ 120.049,67
di cui:	
- soggetto a ribasso d'asta	€ 104.385,07
- costi manodopera	€ 33.727,14
- oneri di sicurezza	€ 4.887,79

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 37.000,00

Importo totale progetto (A+B) € 180.000,00

Impresa: S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L

Contratto: Scrittura privata del 05/11/2024

Ribasso: 5,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO :

- Con l'atto dirigenziale n. 2128 del 14/08/2024, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 173.632,52 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2024, codice di bilancio 1005202 azione 2002950 Pren. 3016/2024;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali del 10/07/2024, il quale è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 2128 del 14/08/2024 per un importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 143.000,00

di cui:

- €104.385,07 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 33.727,14 per relativi costi manodopera
- € 4.887,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di

- € 4.887,79 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- I.V.A. sui lavori contrattuali	€	30.311,77
- Spese tecniche 1,6 %	€	2.288,00
- Prove di Laboratorio	€	800,00
- Altro	€	2452,00

Totale somme a disposizione	€	<u>35.851,77</u>	€	<u>35.851,77</u>
-----------------------------	---	------------------	---	------------------

Totale quadro economico consuntivo			€	<u>173.632,52</u>
---	--	--	---	--------------------------

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 13/11/2024;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) a decorrere dal 13/11/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori vi fu una sospensione a partire dal 12/12/2024 terminata il 05/05/2025 con una durata complessiva di 144 giorni

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Il nuovo termine ultimo per l'ultimazione lavori è 03/08/2025

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/06/2025 e quindi entro il termine indicato al punto 2.5.

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori ci sono stati subappalti per un importo di circa 48.000,00 € alla ditta IENO.

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8,

8 - **IL CONTO FINALE:** E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/06/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 4.875,04 così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE	
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 137.780,74
-	a cui si deduce	€ 132.905,69
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 4.875,04

•	IMPORTO	IVA	SUL	CONTO	FINALE	
-	IVA 22% su € 4.875,04			€	1.072,51	
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA				<u>€ 5.947,55</u>	

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	104.385,07
Manodopera non soggetta a ribasso	€	33.727,14
Oneri di sicurezza	€	4.887,79
SOMMANO	€	<u>143.000,00</u> €

Somme a disposizione della stazione appaltante:

Totale somme a disposizione	€	<u>37.000,00</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	<u>180.000,00</u>

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

-	Importo	netto	conto	finale
	€			
		137.780,74		
-	IVA	sul	conto	finale

€

30.311,76

SOMMANO

€ 168.092,50

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	5.219,25
- Risparmio su IVA	€	1.148,23
- Risparmio su altro	€	<u>3.250,00</u>
RESTANO	€	<u>9.617,48</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 91616612\28 presso l' INAIL di Chiavari (GE) continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 23/06/2025 il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Giuseppe Lagomarsino, in qualità di Direttore Tecnico. Con i

sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Giuseppe Lagomarsino, in qualità di Direttore Tecnico. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile,
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 20144543\33 presso l'INAIL di Chiavari (GE) continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

**L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE
CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI DI VALLE
E RIFACIMENTO DI BARRIERE MARGINALI LUNGO LA SP 19 DI
LUMARZO NEL COMUNE DI LUMARZO.**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 14/23_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI DI VALLE E RIFACIMENTO DI BARRIERE MARGINALI LUNGO LA SP 19 DI LUMARZO NEL COMUNE DI LUMARZO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L PER L'IMPORTO DI EURO 5.947,55= (ONERI INCLUSI) - CUP D67H18001250001- CIG B2B46CF74B

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0		+	4.058.317,70					11	2023		
Note: lavoro 59													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	5.947,55			3017	2024			D67H18001250001	B2B46CF74B
Note: simes tigullio lavoro 59													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	2.288,00	3016	2024	3496	2025			D67H18001250001	B2B46CF74B
Note: fondo incentivi art 45 d lgs 36/2023 - lavoro 59 - Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2023													
USCITA	10052.02	0	2002950	-	0,02			3017	2024			D67H18001250001	
Note: economia lavori - lavoro 59 - da portare in economia in sede di rendicontazione													
USCITA	10052.02	0	2002950	-	9.619,48	3016	2024					D67H18001250001	
Note: economie sad e ribassi -lavoro 59 - da portare in economia in sede di rendicontazione													
TOTALE ENTRATE:					+	4.058.317,70							
TOTALE SPESE:					-	1.383,95							



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 22/07/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**