



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1942/2024

OGGETTO: CC 54/21_MIT_PONTI_SAD - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROGR.VA KM 7+877, NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROVA DI CARICO SU PALI DI FONDAZIONE E DUE MICROPALI DELLA NUOVA STRUTTURA DEL PONTE. PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA EDILCONTROL SRL DELL'IMPORTO DI EURO 3.172,00= (ONERI INCLUSI)

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2090_2024.docx

Hash:

7A3AF7BB3E50DCBB0E57887AC5443C850A97324CE86E33D7C12C7CC49C7BC4E6C8011A0D734879
520BD419BC197F00679CC173C19D5D9D2821F1534F7E66BF1D

Nome file allegato: CC_54-21_Ponte 745_EDILCONTROL_MOD_ESE_31_v.1_Rev.3_CRE_rev.01.pdf

Hash:

002FE765AE26EF6C5A0CB66696FF5C875DBF752BB5CCCF5198FB13A223800E822676982DB7EEFFA
5D85DCD0BBF2C1A09C86DACBF7152578750D9E8C388DA30BB

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1942/2024

Oggetto: CC 54/21_MIT_PONTI_SAD - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROGR.VA KM 7+877, NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROVA DI CARICO SU PALI DI FONDAZIONE E DUE MICROPALI DELLA NUOVA STRUTTURA DEL PONTE. PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA EDILCONTROL SRL DELL'IMPORTO DI EURO 3.172,00= (ONERI INCLUSI).

In data 23/07/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Considerato che:

Con atto dirigenziale n. 2977 del 20/12/2023, nell'ambito del lavoro principale su richiesta del collaudatore statico Ing. Alfonso Russo, - incaricato con atto n. 2222 del 05/10/23 - è stato affidato il servizio di esecuzione prove di carico su pali di fondazione per due micropali di fondazione della nuova struttura del ponte stradale n. 745, lungo la SP. 333 di Uscio alla prog.va Km 7+877, nei Comuni di Avegno e Uscio, alla Ditta **EDILCONTROL SRL** con sede in Via Pian Masino 55B - 16011 Arenzano GE per l'importo di euro **1.952,00=** (oneri fiscali inclusi); CC: 54/21_MIT_PONTI-SAD - CUP: **D47H23000130001 - CIG ZBB3DE2706**)

Con atto dirigenziale n. 1165 del 10/05/2024 si è ritenuto necessario integrare il suddetto incarico, per completare la prova di carico sul ponte alla Ditta **Edilcontrol srl** L'importo dell'ulteriore affidamento comporta una spesa complessiva di € **1.220,00=** (oneri inclusi) CC: 54/21_MIT_PONTI-SAD - CUP: **D47H23000130001** - CIG: **B1779F0053**. La spesa totale del servizio è stata alla fine quantificata in euro **3.172,00=**

che l'affidamento è stato formalizzato con scambio di pec della Città Metropolitana di Genova ;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del servizio, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **11/07/2024**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione del suddetto servizio, proponendo di liquidare alla Ditta **EDILCONTROL SRL**, il saldo di euro 2.600,00= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota I.V.A. di euro 572,00= ammonta a euro 3.172,00= senza nessuna economia di spesa rispetto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

all'importo totale di aggiudicazione di euro 3.172,00= (oneri inclusi), e ritenuto che sia necessario accogliere tali proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa totale relativa al saldo di euro 3.172,00= si farà fronte con i fondi di cui alla seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio Azione	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
EDILCONTROL SRL	10052.02.2002979 Impegno 298/2024 € 1.952,00= Imp. 2209/2024 € 1.220,00=	€ 3.172,00=	2024

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di euro 13.310.934,17=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 29 Maggio 2021, per gli anni 2021-2023 ed in particolare l'accertamento n. 1159/2021 come di seguito:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
40200.01	4002956	€ 4.051.153,88=	2021	1159

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Premesso tutto quanto sopra

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione del servizio, allegato come parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 11/07/2024, inerente l'avvenuta esecuzione, delle prove di carico su pali di fondazione per due micropali di fondazione della nuova struttura del ponte stradale n. 745, lungo la SP. 333 di Uscio alla prog.va Km 7+877, nei Comuni di Avegno e Uscio, effettuate dalla Ditta **EDILCONTROL SRL** con sede in via Pian Masino 55B – 16011 Arenzano GE, per l'importo di euro



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

3.172,00= (oneri fiscali inclusi)- CC 54/21_MIT_PONTI_SAD (CUP **D47H23000130001** – CIG **B1779F0053** – CIG **ZBB3DE2706**);

- 2) di dare atto che alla liquidazione del saldo di complessivi euro 3.172,00= (oneri inclusi) a favore della suddetta Ditta, si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio Azione	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
EDILCONTROL SRL	10052.02.2002979 Impegno 298/2024 € 1.952,00= Imp. 2209/2024 € 1.220,00=	€ 3.172,00=	2024

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione dell'importo citato al punto 2) la Ditta dovrà ritenersi pienamente soddisfatto non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di prendere atto che non sussiste nessuna economia di spesa risultante dalla differenza tra la somma inizialmente stanziata di euro 3.172,00= e la somma complessiva effettivamente spesa per l'esecuzione del servizio;
- 5) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e mobilità

Ufficio Opere strutturali

OGGETTO: CC 54/21 MIT PONTI – Lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla S.P. 333 di Uscio alla progressiva km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio (Genova).

Incarico per prova di carico su pali di fondazione (§ 6.4.3.7.2 NTC 2018) su due micropali di fondazione della nuova struttura del ponte e per prova di carico statica sul ponte (§ 9.2.2 NTC 2018).

CUP: D47H23000130001

CIG ZBB3DE2706 (affidamento originale)

CIG B1779F0053 (modifica affidamento)

Importo complessivo del servizio in affidamento	€	1.952,00
di cui:		
- imponibile	€	1.600,00
- Iva 22%	€	352,00
Importo complessivo del servizio in variante	€	3.172,00
di cui:		
- imponibile	€	2.600,00
- Iva 22%	€	572,00

Affidatario: EDILCONTROL S.r.l (C.F./P.IVA 02653970109)
Affidamento dell'incarico: Atto Dirigenziale N. 2977/2023 del 20/12/2023
Lettera di incarico: Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n.
73523 del 22/12/23 e n. 2115 del 24/01/24
Modifica dell'incarico: Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n.
21868 del 03/04/24 e n. 22599 del 05/04/24
Modifica dell'incarico: Atto Dirigenziale N. 1165/2024 del 10/05/2024

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

(art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO:

Realizzazione di prova di carico su pali di fondazione (§ 6.4.3.7.2 NTC 2018) per due micropali di fondazione della nuova struttura del ponte n. 745, sulla S.P. 333 di Uscio alla progressiva km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio (Genova).

1.2 – RESPONSABILE DEL PROGETTO:

La funzione è stata svolta dall'ing. Gianni MARCHINI, Direttore della Direzione Territorio e mobilità della Città Metropolitana di Genova.

1.3 - GENERALITÀ DELL'AFFIDATARIO:

Si è deciso di procedere con AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La procedura si è svolta a mezzo di scambio di PEC, con richiesta di preventivo Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 66826 del 23/11/2023, e risposta dell'offerente registrata a Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 67617 del 28/11/2023.

È stato scelto l'operatore economico "**EDILCONTROL S.r.l.**" per un importo netto contrattuale di € **1.600,00** (oneri fiscali esclusi) e un importo contrattuale complessivo di € **1.952,00** (oneri fiscali inclusi).

L'incarico è stato perfezionato con l'invio, da parte da parte della Città Metropolitana, della lettera di incarico firmata dall'Ing. Gianni MARCHINI in qualità di Direttore di Direzione, con Nota PEC Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 73523 del 22/12//2023., e con la successiva trasmissione della documentazione controfirmata digitalmente dall'affidatario, mediante Nota PEC assunta a Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 2115 del 24/01/2024.

1.4 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI:

Nel corso dell'esecuzione del servizio, a seguito del risparmio legato alla possibilità di effettuare solo una prova di carico su pali, invece delle due previste nell'affidamento, ed alla necessità di affidare ad un laboratorio qualificato, una prova di carico statica sul ponte oggetto dei lavori, si è deciso di introdurre una modifica al contratto in essere con "Edilcontrol S.r.l."

Si è chiesto un preventivo con mail del direttore dell'esecuzione del contratto del 21/03/2024, a cui l'affidatario ha risposto con mail del 02/04/2024.

E' stato valutato che l'importo complessivo, anche a seguito della modifica contrattuale, fosse comunque inferiore a 5.000 euro. Che l'importo per le opere aggiuntive fosse in linea con i prezzi di mercato. Che la modifica non

avrebbe cambiato l'equilibrio del contratto a favore dell'affidatario e non avrebbe esteso notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. Che la scelta di affidare a "Edilcontrol S.r.l." l'attività in variante avrebbe assicurato risparmi e fosse migliorativa rispetto ad altre soluzioni e che, pertanto, la modifica non fosse sostanziale, ai sensi dell'art. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 36/2023 e, pertanto, assentibile senza una nuova procedura di affidamento.

E' stata quindi redatta, dal direttore dell'esecuzione del contratto, una perizia di variante contrattuale, approvata dal R.U.P., e un verbale di concordamento del nuovo prezzo. Questi documenti sono stati firmati, e scambiati tra le parti, con Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 21868 del 03/04/2024, e Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 22599 del 05/04/2024.

La modifica dell'incarico è stata perfezionata con l'adozione della D.D. n. 1165/2024 del 10/05/2024.

1.5 - SOMMA A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'AFFIDAMENTO:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a € **3.172,00** e precisamente:

A) Importo dei servizi (al netto del ribasso d'asta)	€ 2.600,00
B) I.V.A. con aliquota al 22%	€ 572,00
Totale quadro economico	€ 3.172,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL SERVIZIO:

L'attività oggetto dell'incarico è iniziata, come da richiesta di preventivo, il 24/01/2024, con la realizzazione della prova di carico su un micropalo della fondazione della nuova struttura del ponte n. 745 sulla SP 333, al km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio.

La prova di carico statica sul ponte di cui sopra, affidata mediante la modifica al contratto, si è svolta il 09/04/2024, sotto la direzione del Collaudatore statico dell'intervento, ing. Alfonso Russo.

Con la trasmissione, da parte dell'operatore economico, dei risultati della prova di carico sul micropalo, trasmessi con nota PEC assunta a Prot. Gen. n. 23468 del 09/04/2024, e dei risultati della prova di carico statica sul ponte, trasmessi con nota PEC assunta a Prot. Gen. n. 25468 del 18/04/2024, si sono completate le attività in affidamento all'operatore economico.

3 - PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come da lettera di incarico, non sono stati previsti pagamenti in acconto.

4 - IL CONTO FINALE:

Il Conto Finale è stato redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto e da esso risulta che l'importo da liquidare all'affidatario ammonta a netti € **3.152,00** (IVA inclusa) così ottenuto:

IMPORTO SERVIZI SUL CONTO FINALE	€	2.600,00
- Sommano:	€	2.600,00
RESTANO A CREDITO DELL'AFFIDATARIO	€	2.600,00
IMPORTO I.V.A. SUL CONTO FINALE		
- I.V.A. 22% su € 2.600,00:	€	572,00
RESTA PER I.V.A.:	€	572,00
RESTANO A CREDITO COMPL. DELL'AFFIDATARIO	€	3.152,00

5 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- IMPORTO INIZIALE AFFIDATO

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

Imponibile	€	1.600,00
------------	---	----------

I.V.A.	€	352,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1.952,00

- **IMPORTO MODIFICA CONTRATTO**

Le somme a seguito della perizia di variante risultano ripartite come segue:

Imponibile	€	2.600,00
I.V.A.	€	572,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	3.172,00

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dell'esecuzione del contratto le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	2.600,00
- IVA sul conto finale	€	572,00
SOMMANO	€	3.172,00

Pertanto l'importo contabilizzato è coerente con quanto previsto nella modifica contrattuale.

6 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione delle prestazioni non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 211 del D. Lgs. 36/2023.

7 - CESSIONE CREDITI:

L'affidatario non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

8 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs. 36/2023

I p.ti 1-8 del presente documento è stato redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

9 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma degli art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Da un attento esame degli elaborati progettuali oggetto della prestazione di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

* * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto ing. Paolo FERRARO, direttore dell'esecuzione del contratto, considerato che:

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- che l'operatore economico incaricato ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, a seguito della modifica contrattuale, a seguito dell'attività svolta, l'importo delle prescrizioni contrattuali si conferma in nette € 2.600,00 (IVA esclusa);
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme a disposizione e trova copertura finanziaria nell'ambito di contributi per investimenti da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal D.M. 29 maggio 2021, per gli anni 2021-2022-2023;
- che, per la liquidazione della fattura sono stati predisposti gli stanziamenti di Bilancio: Codice 1005202 – azione 2002979 – impegno n. 3064/2023, previsto nella D.D. N. 2977/2023 del 20/12/2023, e

impegno n. 2209/2024, previsto nella D.D. N. 1165/2024 del 20/12/2024;

CERTIFICA

che il servizio di “prova di carico su pali, per un micropalo della struttura del ponte e prova di carico statica per il ponte n. 745, sulla SP 333, al km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio” E’ STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall’operatore economico “EDILCONTROL S.r.l.”

LIQUIDA

Il credito liquido dell’affidatario come segue:

A)	Importo netto confermato dello Conto finale	€	2.600,00
B)	Detrazioni	€	572,00
C)	Resta a credito liquido dell’affidatario	€	3.172,00

diconsi euro duemilaseicento/00 (IVA esclusa)

e tremilacentosettantadue/00 (IVA compresa)

che possono essere corrisposte alla “EDILCONTROL S.r.l.” a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova,

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(ing Paolo FERRARO)

[firmato digitalmente]

L’AFFIDATARIO

(EDILCONTROL S.r.l. – Geom. Luca SESSA)

[firmato digitalmente]

Ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 si prende atto e si conferma la completezza di quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Genova,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(ing Gianni MARCHINI)

[firmato digitalmente]



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 54/21_MIT_PONTI_SAD - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROGR.VA KM 7+877, NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROVA DI CARICO SU PALI DI FONDAZIONE E DUE MICROPALI DELLA NUOVA STRUTTURA DEL PONTE. PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA EDILCONTROL SRL DELL'IMPORTO DI EURO 3.172,00= (ONERI INCLUSI)

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4002956	+	4.051.153,88					1159	2021			
Note: Finanziamento MIT straordinario ponti - 2021														
USCITA	1005202	0	2002979	+	1.952,00			298	2024			D47H23000130001	ZBB3DE2706	
Note: Ditta Edilcontrol Srl - Prove laboratorio Lav. 68														
USCITA	1005202	0	2002979	+	1.220,00			2209	2024			D47H23000130001	B1779F0053	
Note: Ditta Edilcontrol Srl - prove laboratorio - Lav. 68														
TOTALE ENTRATE:				+	4.051.153,88									
TOTALE SPESE:				+	3.172,00									

Genova li, 24/07/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**