



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1992/2025

OGGETTO: CC 04/25_SU - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 14 DI DAVAGNA AL KM 3+500 A SEGUITO DELLO SMOTTAMENTO AVVENUTO IL 22 MARZO 2025 NEL COMUNE DI DAVAGNA PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 8.715,42= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA BISCARA

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2194_2025.docx

Hash:

D619AC8B8976982425937363DDC0B2630F928BE8B0300F0380200608B398CA38ECB8845DA9A0D0C
811842EEBEFD8BED1FBFEAEF0C00FFCE1A7E5A422578A4B3C

Nome file allegato: CC 04-25_SU - Certificato di Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

71F1ED3130EB1A9C606775EAE8559E68A448C51A9DE20E9BDB2C3898B874EF934C4A4644B95A91E
F566A65AC92DA35EAA14DB19D1A05ACB79D9AE9E123126174

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1992/2025

Oggetto: CC 04/25_SU - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 14 DI DAVAGNA AL KM 3+500 A SEGUITO DELLO SMOTTAMENTO AVVENUTO IL 22 MARZO 2025 NEL COMUNE DI DAVAGNA PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 8.715,42= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA BISCARA.

In data 22/07/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Visto il Decreto n. 34/2025 del 10 aprile 2025 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 15 del 16/04/2025 recante: "Presenza d'atto Intervento di somma urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 14 di Davagna al km 3+500 a seguito dello smottamento avvenuto il 22 marzo 2025 nel Comune di Davagna, ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 80.000,00= (oneri inclusi)" – CUP: **D47H22002590001**;

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 a tutela della pubblica incolumità, come meglio specificato nel relativo verbale del 22 marzo 2025 affidati alla ditta **OFFICINA MECCANICA BISCARA** con sede in Località Frazione Ognio, 116 – 16040 Neirone GE per l'importo di € 80.000,00= (oneri inclusi) (CIG: **B690E186F5**);

- è stata riconosciuta, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa;

Considerato che, è stato nominato Responsabile unico del Progetto l'Ing. Marco Ravera, Dirigente di Servizio, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il geom. Mattia Mosetti



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Tecnico della Direzione Territorio e Mobilità;

Atteso che con Atto dirigenziale n. 1157 del 28/04/2025 è stato assunto l'impegno di spesa per la Ditta **OFFICINA MECCANICA BISCARA**, che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di euro **79.958,80=** (oneri fiscali inclusi) CC: 04/25_SU (CIG: **B690E186F5**);

Per la copertura finanziaria dell'intervento di cui sopra è stata destinata una quota parte del finanziamento individuato dal **CC 01/24_MIMS** - utilizzando il capitolo 10052.02.2002982 – Interventi su strade finanziate dal MIMS per cui è stato assunto il relativo accertamento in entrata;

Richiamato pertanto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) con cui è stato assunto l'impegno pluriennale delle risorse stanziato a titolo di "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale", con trasferimento delle relative risorse in capo alle regioni, province, città metropolitane, anni 2023-2029;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 09/06/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare alla ditta **OFFICINA MECCANICA BISCARA** – alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 58.396,21= (più I.V.A. al 22% € 12.847,17=) – il saldo di € 7.143,79= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **8.715,42=** senza nessuna economia rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che che alla spesa di € **8.715,42=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema, e codici di bilancio :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
OFFICINA MECCANICA BISCARA	10052.02 2002982 Imp. 2658/2025	€ 8.715,42=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1157 del 28/04/2025 di accertamento dell'importo complessivo di € 572.804,00= a titolo di Finanziamento MIMS 141/2022 anno 2025":

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002975	€ 572.804,00=	2025	1178

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 09/06/2025 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 04/25_SU concernenti gli "interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 14 di Davagna al km 3+500 a seguito dello smottamento avvenuto il 22 marzo 2025 nel Comune di Davagna,- CUP **D47H22002590001** - **CIG B690E186F5**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 65.540,00= più I.V.A. per € 14.418,80= per un totale complessivo di € **79.958,80=**;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **8.715,42=** (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
OFFICINA MECCANICA BISCARA	10052.02 2002982 Imp. 2658/2025	€ 8.715,42=

- che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di dare atto che non c'è economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione);
- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Codice Commessa 04/25_SU - Titolo lavoro: Interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 14 di Davagna al km 3+500 a seguito dello smottamento avvenuto il 22 marzo 2025 nel Comune di Davagna.

A) Importo lavori a base di gara	€	65.540,00
di cui:		
- oneri di sicurezza	€	2.750,00
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€	<u>14.460,00</u>
<u>Importo totale progetto (A+B)</u>	€	<u>80.000,00</u>

Impresa: OFFICINA MECCANICA DI BISCARA ANDREA

Contratto: Scrittura privata del 06/05/2025

Ribasso: 9,00%

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)
RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PREMESSE:

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 15 del 16/04/2025 recante: "Presenza d'atto interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 14 di Davagna al km 3+500, a seguito dello smottamento avvenuto il 22 marzo 2025 in Comune di Davagna" ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 80.000,00 (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
- Richiamato il Decreto n. 34 del 10/04/2025 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza dell'importo di euro 80.000,00 (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
- Con Atto dirigenziale n. 1157 del 28/04/2025 è stato assunto impegno di spesa per l'importo di Euro 80.000,00 (oneri inclusi);

1.2 - FINANZIAMENTO :

- Con l'atto dirigenziale n. 1157 del 28/04/2025, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 80.000,00 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2025, codice di bilancio 1005202 azione 2002982 Pren. 2436/2025;

1.3 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di Somma Urgenza del 22/03/2025, il quale è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 1157 del 28/04/2025 per un importo complessivo di € 80.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 65.540,00

di cui:

- € 2.750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge € 14.460,00

Totale quadro economico € 80.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata consistente in disaggio del materiale instabile e posa di rete metallica sulla scarpata nella zona dove è avvenuto lo smottamento.

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa Officina Meccanica di Biscara Andrea, resasi immediatamente disponibile, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 9 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 62.790,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 65.540,00;

1.7 - PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 80.000,00 di cui € 65.540,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	65.540,00	
di cui:			
- € 2.750,00 per oneri per la sicurezza			
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
- I.V.A. sui lavori contrattuali	€	14.418,80	
- altro	€	41,20	
Totale somme a disposizione	€	<u>14.460,00</u>	€ 14.460,00
Totale quadro economico consuntivo			€ <u>80.000,00</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con Verbale di Somma Urgenza in data 22/03/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) a decorrere dal 22/03/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 09/05/2025 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - **PENALI PER RITARDO:** Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 65.540,00 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - **IL CONTO FINALE:** E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/06/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 7.143,79 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	65.540,00
-	a cui si deduce		
-	1 Certificato di Pagamento	€	<u>58.396,21</u>
-	Sommano	€	<u>58.396,21</u> € <u>58.396,21</u>
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	7.143,79

•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 65.540,00	€ 14.418,80	
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	<u>€ 12.847,17</u>	
-	RESTANO	<u>€ 1.571,63</u>	<u>€ 1.571,63</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	<u>€ 8.715,42</u>	

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 62.790,00	
Oneri di sicurezza	<u>€ 2.750,00</u>	
SOMMANO	<u>€ 65.540,00</u>	€ 65.540,00
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
- I.V.A. sui lavori	€ 14.418,80	
- Altro	<u>€ 41,20</u>	
Totale somme a disposizione	<u>€ 14.460,00</u>	<u>€ 14.460,00</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO		<u>€ 80.000,00</u>

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€ 65.540,00	
- IVA sul conto finale	<u>€ 14.418,80</u>	
SOMMANO		<u>€ 79.958,80</u>

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 41,20 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00
- Risparmio su IVA	€	0,00
- Risparmio su altro	€	<u>41,20</u>
RESTANO	€	<u>41,20</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 18559253/06 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono

espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 09/05/2025 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Andrea Biscara, in qualità di legale rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 65.540,00;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 18559253/06 presso INAIL di Genova continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che gli interventi di somma urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 14 di Davagna al km 3+500, a seguito dello smottamento avvenuto il 22 marzo 2025, nel Comune di Davagna, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Officina Meccanica di Biscara Andrea.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	79.958,80
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>71.243,38</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	<u>8.715,42</u>

(Euro ottomilasettecentoquindici/42)

che possono essere corrisposte all'impresa Officina Meccanica di Biscara Andrea a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 09/06/2025

OFFICINA MECCANICA di Biscara Andrea
 Via dell'Impresa Esecutrice
 16040 Nelrone (GE)
 Officina Meccanica di Biscara Andrea
 C.F.: BSCNDR76A201693W

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti

ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
 Certificato di Regolare Esecuzione.



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 04/25_SU - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 14 DI DAVAGNA AL KM 3+500 A SEGUITO DELLO SMOTTAMENTO AVVENUTO IL 22 MARZO 2025 NEL COMUNE DI DAVAGNA PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 8.715,42= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA BISCARA

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTR ATA	402000 1	0	40029 75	+	572.804,00						1178	2025		
Note: Interventi su strade finanziate da MIMS - Lav. 96														
USCI TA	100520 2	0	20029 82	+	8.715,42			2658	2025				D47H 22002 59000 1	B69 0E1 86F5
Note: saldo - ditta Officina meccanica Biscara														
TOTALE ENTRATE:				+	572.804,00									
TOTALE SPESE:				+	8.715,42									

Genova li, 25/07/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**