



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 1994/2025

**OGGETTO: C.C. 05/25\_SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA AL KM 3+000 DELLA SP 38 DI NOVANO PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 8.555,60= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO LOI**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_2198\_2025.docx

Hash:

DB1C8B9B04F30DAB6DCDF43317833DA21D0368B06AD218D7ED99387604422C9EF7460EE24D31CC  
77EFFA6E902CDF97D8CDAFD9BE4D66E0F462A8F834F5897193

Nome file allegato: CRE - SU SP 38 km 3+000.pdf

Hash:

B963189E279EADDEE384F5185955D1FC66749B2C1CF42B920DA15B0F5D76138066358049F84D1D39  
76E9D9DFA1767AC97EA0994896FD7230AE2D1B18EF60DA1A5

**Sottoscritta da  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1994/2025

**Oggetto: C.C. 05/25\_SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA AL KM 3+000 DELLA SP 38 DI NOVANO PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 8.555,60= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO LOI.**

In data 22/07/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Visto il Decreto n. 35/2025 del 10 aprile 2025 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 16/04/2025 recante: "Presenza d'atto Intervento di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale e il ripristino della viabilità in sicurezza al km 3+000, della S.P. 38 di Novano. e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 90.000,00= (oneri inclusi )" – CUP: **D47H22002590001**;

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 a tutela della pubblica incolumità, come meglio specificato nel relativo verbale del 23 marzo 2025 affidati alla ditta **FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO LOI** con sede in via Angelo Grilli, 132G – 16040 Borzonasca GE per l'importo di € 90.000,00= (oneri inclusi ) (CIG: **B68B9AFEA3**);

- è stata riconosciuta, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa;

Considerato che, è stato nominato Responsabile unico del Progetto l'Ing. Pietro Gaggero, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

esecuzione il geom. Luigi Tiscornia Responsabile d'Ufficio della stessa Direzione;

Atteso che con Atto dirigenziale n. 1171 del 29/04/2025 è stato assunto l'impegno di spesa per la Ditta **FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO LOI**, che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di euro **89.895,02=** (oneri fiscali inclusi) CC: 05/25\_SU (CIG: **B68B9AFEA3**);

Per la copertura finanziaria dell'intervento di cui sopra è stata destinata una quota parte del finanziamento individuato dal **CC 01/24\_MIMS** - utilizzando il capitolo 10052.02.2002982 – Interventi su strade finanziate dal MIMS per cui è stato assunto il relativo accertamento in entrata;

Richiamato pertanto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) con cui è stato assunto l'impegno pluriennale delle risorse stanziata a titolo di "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale", con trasferimento delle relative risorse in capo alle regioni, province, città metropolitane, anni 2023-2029;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 20/06/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare alla ditta **FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO LOI** – alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 66.644,28= (più I.V.A. al 22% € 14.661,74=) – il saldo di € 7.012,79= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **8.555,60=** con un'economia di € **33,40=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le sue proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa di € **8.555,60=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema, e codici di bilancio :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
<b>FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO LOI</b>	10052.02 2002982 Imp. 2756/2025	<b>€ 8.555,60=</b>

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1157 del 28/04/2025 di accertamento dell'importo complessivo di € 572.804,00= a titolo di Finanziamento MIMS 141/2022 anno 2025:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002975	€ 572.804,00=	2025	1178

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Pietro Gaggero, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

### DISPONE

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 20/06/2025 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 05/25\_SU concernenti gli "interventi di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale e il ripristino della viabilità in sicurezza al km 3+000, della S.P. 38 di Novano,- CUP **D47H22002590001** - **CIG B68B9AFE3**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 73.657,07 = più I.V.A. per € 16.204,55 = per un totale complessivo di € **89.861,62=**;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **8.555,60=** (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
<b>FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO LOI</b>	10052.02 2002982 Imp. 2756/2025	<b>€ 8.555,60=</b>

- che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di dare atto che l'economia di spesa sui lavori è di € 33,40= risultante dalla differenza tra € 89.861,62= somma effettivamente spesa per i lavori e quella di affidamento di € 89.895,02=;
- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

Imposta di bollo assolta in misura  
forfettaria ed in modalità telematica ai  
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023  
(rif. All. I.4 tabella A)

**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**  
**Ufficio Viabilità Levante**

**OGGETTO:** Codice commessa 05/25\_SU - SP 38 di Novano - Lavori di  
somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale e  
ripristino viabilità in sicurezza alla progressiva km 3+000 in  
comune di Casarza Ligure.

A) Importo lavori a base di gara	€ 77.169,92
di cui:	
- importo ribassato	€ 69.684,44
- oneri di sicurezza	€ 4.000,00
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 16.315,56
<b><u>Importo totale progetto (A+B)</u></b>	<b><u>€ 90.000,00</u></b>

Impresa: FRATELLI MASCHIO di Maschio Loi - Via A. Grilli 132G Borzonasca GE

Verbale di Somma Urgenza del 24/03/25

Ribasso: 9,70%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art 116 e art 206 del D.lgs 36/2023

All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023

\* \* \*

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il Verbale di Somma Urgenza è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Levante a seguito di un cedimento del corpo stradale che ha comportato l'impraticabilità e la chiusura della strada in data 24/03/25; il Responsabile del Procedimento, ing. Pietro Gaggero, è stato individuato con atto n° 1171 in data 29/04/25. Il progetto è stato approvato con medesimo atto per un importo complessivo di € 90.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€	73.684,44
di cui		
- € 69.684,44 per lavori ribassati		
- € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
a) Iva 22% sui lavori contrattuali	€	16.210,58
b) Imprevisti, spese tecniche etc.	€	<u>104,98</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>16.315,56</u>
Totale quadro economico	€	<u>90.000,00</u>

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Codice 40200.01 Capitolo 0 Azione 4002975 Impegno 2756/2025.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: l'intervento ha riguardato la ricostruzione della sede stradale franata della SP 38 al km 3+000 mediante:

- ripristino del corpo stradale franato mediante esecuzione di muro cellulare avente sviluppo di 30 m e altezza circa 2,55 m fuori terra, con porzione centrale di fondazione su micropali;
- rimozione del materiale franato su tratto a valle della SP 38;
- ripristino delimitazioni marginali e pavimentazione stradale.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto Dirigenziale n° 1171 in data 29/04/25;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di affidamento diretto in Somma Urgenza l'impresa ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 9,70 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 69.684,44 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 73.684,44;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: trattandosi di lavori in Somma Urgenza non programmati, l'impresa appaltatrice non ha costituito cauzione definitiva.

1.7 - PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 90.000,00 di cui € 73.684,44 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	73.684,44
	di cui		
	- € 69.684,44 per lavori (netto)		
	- € 4.000,00 per oneri per la sicurezza		
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
	c) I.V.A. 22% sui lavori contrattuali	€	16.210,58

d) Imprevisti, spese tecniche etc.	€ <u>104,98</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>16.315,56</u>

Totale quadro economico consuntivo € 90.000,00

## 2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di Somma Urgenza del 24/03/25 in data 24/03/25;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del verbale di Somma Urgenza i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 21/06/25.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2

2.5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/06/25, come da certificato in data 20/06/25, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

### 2.6 - PENALI PER RITARDO:

Non è stato necessario applicare penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 66.644,28 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 18/06/25 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a :

€ 8.555,60 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	73.657,07
-	a cui si deduce 1 Certificato di Pagamento	€	66.644,28
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	<u>7.012,79</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 73.657,07	€	16.204,55
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati precedenti	€	14.661,74 ( 1° certificato )
-	RESTANO	€	<u>1.542,81</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u><u>8.555,60</u></u>

## 9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E

### SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori ribassati	€	69.684,44
Oneri di sicurezza	€	4.000,00
SOMMANO	€	73.684,44

Somme a disposizione della stazione appaltante

- I.V.A. sui lavori	€	16.210,58
- Imprevisti, lavori di sistemazione	€	<u>104,98</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>16.315,56</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	90.000,00

- IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	73.657,07
- IVA sul conto finale	€	16.204,55
SOMMANO	€	89.861,62

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 138,38 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	27,37
- Risparmio su IVA	€	6,03
- Risparmio su altro	€	104,98
TORNANO	€	90.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri,

collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

**10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### **12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con codice Ditta 4529479 a carattere continuativo presso l'INAIL di Chiavari/Genova.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

#### **14 - CESSIONE CREDITI:**

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

#### **15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

#### **16 - AVVISO AI CREDITORI**

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

#### **17 - PROVE SUI MATERIALI**

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario effettuare prove e campioni sui materiali.

#### **18 - ANDAMENTO DEI LAVORI**

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

#### **19 - ATTUAZIONE ART 116 DEL D.lgs 36/2023**

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. –Art 116 del D.lgs 36/2023.

#### **20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)**

##### **20.1 - VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 18/06/25 il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Maschio Loi.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

ricostruzione della sede stradale franata della SP 38 al km 3+000.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più

visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

## 20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con codice Ditta 4529479 presso l'INAIL di Chiavari/Genova in via continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

### CERTIFICA

che i Lavori di Somma Urgenza per il consolidamento del corpo stradale della SP 38 di Novano al km 3+000 in comune di Casarza Ligure SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice FRATELLI MASCHIO di Maschio Loi con sede in Via Angelo Grilli 132G Borzonasca GE,

### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto dello Conto		
finale	€	73.657,07
B) Detrazioni		
- Per somme in acconto già erogate;	€	<u>66.644,28</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	7.012,79

(diconsi euro settemiladodici/79)

che possono essere corrisposte all'impresa FRATELLI MASCHIO di Maschio Loi a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 20/06/25

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luigi Tiscornia

**FRATELLI MASCHIO** di Maschio Loi

Via A. Grilli, 132G - Tel. 347 4295463

16041 BOZZONASCA (GE)

C.F.: MSC LOI 62C21 B067Q

Part.IVA: 02780280992

FRATELLI MASCHIO di Maschio Loi

Ai sensi art 116 del D.lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Pietro Gaggero



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: C.C. 05/25\_SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA AL KM 3+000 DELLA SP 38 DI NOVANO PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 8.555,60= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO LOI**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002975	+	572.804,00						1178	2025		
Note: Finanziamento MIMS 141/2022 ANNO 2025														
USCITA	1005202	0	2002982	+	8.555,60			2756	2025				D47H22002590001	B68B9AFEA3
Note: saldo . ditta Fratelli Maschio di Maschio Loi														
USCITA	1005202	0	2002982	-	33,40	2428	2025	2756	2025				D47H22002590001	B68B9AFEA3
Note: economia sui lavori -														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	572.804,00									
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	8.522,20									

Genova li, 25/07/2025

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**