



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2020/2025

OGGETTO: PNRR M4.C1.I3.3-"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU" COMMESSA LAS.22.00018 ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DELL'I.I.S.S. MARSANO VIA ASTE 1, SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE). CUP D45E22000680006 CIG 9996824822 . PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2060_2025.docx

Hash:

CDB59747C4D541FD53024814CF75E18347C74DF2363C1A3640216684F05D883BC0137A250BF2DE9
64F4718DA5389C41FD4F53EEE53F0F9D7D62A788E7CE83039

Nome file allegato: Relazione DL-RUP target PNRR.pdf.p7m

Hash:

EC9C7172356D5B338D9159C08FA5660A21A4D1A375E0A10C73C9E7CF70C8B18AD160D16C0A016F
6758FC978E091D1B2E4164ED39002A4336DC0D64D71DAF9685

Nome file allegato: Relazione DNSH RUP.pdf.p7m

Hash:

BD72A647E46E1EBA77D719C0FED28B7AD97FBBA13483E5DA81F2725577F27A0792E0E3218CDBB8
6DBB143A8DDFA8AD67E51890B6DE2FF83ED06FA5CB26CEFFCE

Nome file allegato: Checklist 5_Ristrutturazione di edifici_compilata.pdf.p7m

Hash:

3B5E9039C6324B7CAFAF05FBBE2CCB4456E1A8BE88B9D1D1705FE0CF1660B4CA91F8CC94F9001A1
ED023FF496F4C9D9C0B6621DDA914AD2EFAEAC31D9CF4075E

Nome file allegato: Checklist 2_Ristrutturazione di edifici_compilata-BIS.pdf.p7m

Hash:

5B69F77F43D89FC43FC5B4BD14EFF830F34D437F671509D4CACC42A1EE4C0BD6E2143228E6A9485
6577C82A7CED62388849D834790A08D85862BD8DB748F1418

Nome file allegato: LAS.22.00018 - All. 6 Dichiarazione RUP cessione crediti.pdf.p7m

Hash:

FD3663D923163FB26B1C80AC3D5301351C5851675570737E607BD7546FBF92B59427FB848B45B0B
64DDB80DE968656FDB02C778CBF683351094D16396FD87B37

Nome file allegato: LAS.22.00018 - Conto Finale.pdf.p7m

Hash:

18B63E2D00DA7387509DA04BC3B67398FD967A1F11AE66D8F6DA39AC1E5C733CF90B75A0EEA5EE
508CD651B53A1E5B19B453072E6E8C07966EAFABEEFBA453FC

Nome file allegato: LAS.22.00018 - Relazione DL sul conto finale.pdf.p7m

Hash:
3AFFF774FC09870C5A34BA54EF4D7793EC7574208B01C1A0A522A00476A7706024E431F231224589
EDE67530D3C5D9D43D9422FA07D77CBB70507A80EF1FEC69

Nome file allegato: LAS.22.00018 - Collaudo tecnico amministrativo.pdf.p7m

Hash:
F4EE65F9E5EDF29530E50A1495BDA6ED7B79ECF59B777DF54EDD2ADEC72F173F7993A41E28A7859
F1A0B697BFFCAA5F845B63AB92F3A27B603F81B524F3476E6

Nome file allegato: LAS.22.00018 - All. 5 DURC di congruità e DURC impresa).pdf

Hash:
506AD2CCEF93AFA5BC78D07AA87E31846E7B58DC50D852CBB4A75AA22630F49C0A3F5A343A0CCD
2A50267274478DAED4ADAC1B28FCF8778884AAF2CEB1C4D2B2

Nome file allegato: LAS.22.00018 - All. 4 Dichiarazione D.L. avviso ai creditori.pdf.p7m

Hash:
117E7DF26955DD48870BB758CE97A157B34CE8F19B7ED73F79AC6AD8ACF9DF568A8097C2F1A419
26DC16F80830164C24589187DFF2592C7080CFCF2BAFF76EFF

Nome file allegato: LAS.22.00018 - All. 3 Dichiarazione RUP adempimenti impresa.pdf.p7m

Hash:
508EF159243FFA97A7893194A7FA649EE6279704348AEA8E1B63BCD2C8BD7119B837F709A834C4A
89136539026B0B8E872341A105C48E3882950B54C66806089

Nome file allegato: LAS.22.00018 - All. 2 Relazione di collaudo.pdf.p7m

Hash:
3229E7BE54C5F1732DED3A8CEEAE1A38648E6AF8437E12A2143A5011D5B421457F2F8CA8D81FA67
605519AFD8AA28EECC2BBEDFE45AF664F834875F04FF0C35E

Nome file allegato: LAS.22.00018 - All. 1 Collaudo tecnico amministrativo - Verbale di
collaudo.pdf.p7m

Hash:
DDBD4885FEF13005956AA9ED02F66A188BE5E88A2632FA96111322593F6421FACD4DB5C92249443
2AFDF9BA2CB0F2E37E85BA26E44DCC5BBC0EDF49E1CB0A3DB

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 2020/2025

Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 -"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" COMMESSA LAS.22.00018 ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DELL'I.I.S.S. MARSANO VIA ASTE 1, SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE) - CUP D45E22000680006 CIG 9996824822. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DEI LAVORI.

In data 25/07/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9/2025 del 6/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'"Intervento di adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'edificio Sede della Sezione Staccata dell'I.I.S.S. Marsano Via Aste 1, San Colombano Certenoli (GE) - CUP D45E22000680006";
- con atto dirigenziale n. 2168/2022 del 29/09/2022 è stato nominato l'Ing. Angelo Allodi quale Responsabile Unico del Procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che l'intervento in argomento di importo di Euro 1.326.193,00 risulta finanziato con le seguenti modalità:

- per un importo pari a Euro 1.205.630,00 assegnato con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 2022 e incluso nel PNRR (finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3) con Decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 30 dicembre 2022, n. 118 e rimodulato a seguito di accoglimento ministeriale prot. n. U0107748 del 03/08/2024;
- per un importo pari a Euro 120.563,00 attraverso il "Fondo opere indifferibili" approvato con decreto RGS n. 58 del 01/03/2024 con il quale l'Amministrazione finanziatrice, in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n.197, nonché dell'articolo 10 del Decreto Ministro Economia e Finanze del 10/02/2023, approva e conferma l'assegnazione delle somme del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" a Città Metropolitana di Genova;

Visto che:

- con nota prot. n. 48953/2023 del 03/09/2023 si è proceduto alla richiesta di riduzione del finanziamento PNRR inizialmente concesso, originariamente di Euro 1.321.000,00, assegnato con il Decreto MIM n. 318/22, al nuovo importo individuato nel progetto esecutivo pari a Euro 1.205.630,00;
- con nota ministeriale prot. n. U0107748 del 03/08/2024 è stata accolta la richiesta della Stazione Appaltante in merito alla riduzione dell'importo di finanziamento PNRR in € 1.205.630,00;

Richiamati:

- l'atto dirigenziale n. 2413/2018 del 27/11/2018 con cui sono stati affidati all'operatore economico R.T.P. Ing. Marino Monteverde - Dott. Geol. Clara Manzamilla, i servizi di *"Valutazione Vulnerabilità sismica, indagini preliminari e Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi di adeguamento sismico e alla normativa antincendio dell'edificio scolastico I.I.S.S. Marsano Bernardo - Sezione Associata Via Aste Vittorio 1 - San Colombano Certenoli (GE)"*;
- l'atto dirigenziale n. 2803/2021 del 30/12/2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'atto dirigenziale n. 2413/2018 del 27/11/2018;
- la nota prot. n. 9748/2023 del 20/02/2023 di istituzione dell'Ufficio Direzione Lavori;
- il decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 794/2023 del 05/04/2023 con cui è stato approvato il progetto di servizio "LAS.22.00018.SER.00001 Progettazione esecutiva di adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'edificio sede della sezione staccata dell'I.I.S.S. Marsano di Via Aste 1, San Colombano Certenoli – CUP D45E22000680006" ed è stata avviata la relativa procedura di scelta del contraente;
- l'atto dirigenziale n. 1288/2023 del 06/06/23 con cui è stato affidato all'operatore economico Ing. Marino Monteverde in avvalimento con M&G Progetti snc, il servizio di progettazione esecutiva dell'intervento in argomento per l'importo di € 50.372,25 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 63.912,30 oneri previdenziali e fiscali inclusi);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- il decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n.1558/2023 dell'11/07/2023 con cui è stato dato avvio alla procedura di scelta del contraente per la commessa *"LAS.22.00018 Intervento di adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'edificio Sede della Sezione Staccata dell'I.I.S.S. Marsano Via Aste 1, San Colombano Certenoli (GE) - CUP D45E22000680006"* ed approvato lo schema di avviso di manifestazione d'interesse e relativo allegato;

Visto che:

- con atto dirigenziale n. 1706/2023 del 27/07/2023 il RUP ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento per importo complessivo pari a € 1.205.630,00 dando atto che l'importo complessivo dell'intervento, risultante dal QTE, è risultato inferiore al contributo PNRR di € 1.321.000,00, assegnato con il Decreto MIM n. 318/22, e dando avvio alle istanze presso il competente Ministero per concordare le modalità di riduzione del finanziamento assegnato;
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n.1723/2023 del 31/07/2023, è stato preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo, dello schema di lettera di invito e allegati dando mandato alla SUA per l'espletamento delle procedure di gara;
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2006/2023 del 08/09/2023 sono stati aggiudicati i lavori in argomento all'operatore economico EDILGE COSTRUZIONI SRL di Genova per un importo contrattuale di € 730.207,73 oneri fiscali esclusi (€ 803.228,50 oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 21,886%;
- l'operatore economico EDILGE COSTRUZIONI SRL ha sottoscritto il contratto con scrittura privata datata 13/10/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 23/11/2023 come da verbale agli atti d'ufficio;
- con atto dirigenziale n. 3061/2023 del 27/12/2023 è stata affidata la "ID.2023_160 Fornitura di un container prefabbricato a uso spogliatoio per l'I.I.S.S. Marsano di Via Aste 1, San Colombano Certenoli (GE) - CUP D45E22000680006 - CIG Z0D3DD3DD6" all'operatore economico Nuova Formil S.r.l. per € 6.960,00 oneri fiscali esclusi (€ 8.491,20 oneri fiscali inclusi), stanziato sul capitolo di spesa 01051.03.1000720 *"Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche"*, finanziato con fondi dell'Ente Città Metropolitana di Genova;
- con atto dirigenziale n. 972/2024 del 18/04/2024 è stato affidato il Servizio di Collaudo tecnico amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti e statico per l'intervento in argomento all'Ing. Marco Micheletti per un importo di € 28.548,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi;
- con atto dirigenziale n. 1368/2024 del 29/05/2024 si è approvata la realizzazione del nuovo allaccio idrico da parte di IREN ACQUA TIGULLIO S.p.A. per € 1.730,00 oneri fiscali esclusi (€ 1.903,00 oneri fiscali inclusi);
- con atto dirigenziale n. 1794/2024 del 05/07/2024 è stato approvato l'aggiornamento del quadro tecnico economico e creazione prenotazioni ed accertamenti del fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI) relativamente all'intervento in oggetto;
- con atto dirigenziale n. 3348/2024 del 18/12/2024 si è preso atto della modifica al contratto senza aumento dell'importo contrattuale dei lavori per l'intervento in argomento e si è preso atto del maggior onere di progettazione risultato necessario per l'adeguamento degli elaborati progettuali in coerenza con le prescrizioni della Soprintendenza per € 11.797,51 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 14.968,68 oneri previdenziali e fiscali inclusi);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- i lavori si sono conclusi in data 30/12/2024 come da verbale agli atti della pratica;

Visto che:

- con atto dirigenziale n. 3012/2024 del 22/11/2024 è stato affidato il servizio di manutenzione su impianto ascensore di cui all'intervento di adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'I.I.S.S. Marsano - Via Aste 1, San Colombano Certenoli (GE) - CUP D45E22000680006 - CIG B44BA5B3F0 all'operatore economico SCHINDLER S.P.A. (P.IVA 00842990152) per l'importo di € 3.100,00 oneri fiscali esclusi (€ 3.410,00 oneri fiscali inclusi);
- con atto dirigenziale n. 899/2025 del 31/03/2025 si è preso atto del Certificato di Verifica di Conformità del Servizio manutentivo su impianto ascensore, sopracitato;

Dato atto che:

- con atto dirigenziale n. 1453/2024 del 06/06/2024 è stato affidato il Servizio di progettista e direttore operativo dei restauri di beni culturali per l'intervento in argomento, - CUP D45E22000680006 - CIG derivato B1D8FE9E50, alla Dott.ssa Francesca Ventre per un importo di € 6.473,39 oneri fiscali esclusi (€ 7.897,53 oneri fiscali inclusi);
- con atto dirigenziale n. 900/2025 del 31/03/2025 si è preso atto del Certificato di Verifica di Conformità del Servizio, relativo al Servizio di progettista e direttore operativo dei restauri di beni culturali, sopracitato;
- con atto dirigenziale n. 1302/2025 del 14/05/2025 è stata affidata all'operatore economico Vemar SNC di Valle Maurizio & C. (P.IVA 00360440069) "fornitura e posa in opera di lastre di vetro di sicurezza a protezione dei brani pittorici rinvenuti nel cantiere dell'I.I.S.S. Marsano di via Aste 1, San Colombano Certenoli - CUP D45E22000680006 - CIG B6BC21856A, per un importo di € 5.360,00 oneri fiscali esclusi (€ 6.539,20 oneri fiscali inclusi);

Visto il Certificato di Collaudo dei lavori, trasmesso dal RUP alla Stazione Appaltante con nota prot. n. 39792/2025 del 02/07/2025, emesso dal Collaudatore Ing. Marco Micheletti e sottoscritto dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa in data 02/07/2025, documento presente agli atti della pratica, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente svolti dall'operatore economico;
- i lavori sono stati ultimati in data 16/01/2025 come da certificato di ultimazione lavori;
- il saldo finale dei lavori è pari a € 76.306,70 oneri fiscali esclusi (€ 83.937,37 oneri fiscali inclusi);

Atteso che le lavorazioni previste a contratto ed eseguite e contabilizzate sono così ripartite:

Importo lavori contrattualizzati			IVA 10%	Importo IVA compresa
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni ribassato	305.555,18		
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	23.128,87		



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

c)	Importo costi della manodopera	401.523,68		
Totale complessivo Contratto		730.207,73	73.020,77	803.228,50
Importi lavorazioni eseguite e contabilizzate				
0	Anticipazione	146.041,55	14.604,16	160.645,71
1	1^ SAL	161.610,09	16.161,01	177.771,10
2	2^ SAL	165.209,30	16.520,93	181.730,23
3	3^ SAL	162.558,50	16.255,85	178.814,35
4	4^ SAL	18.481,59	1.848,15	20.329,75
5	SALDO	76.306,70	7.630,67	83.937,36
Importo Totale finale Lavorazioni eseguite e contabilizzate		730.207,73	73.020,77	803.228,50

Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, il Quadro Economico di raffronto e finale dell'opera dell'intervento "LAS.22.00018 Adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'edificio sede della sezione staccata dell'I.I.S.S. Marsano Via Aste 1, San Colombano Certenoli (GE) - CUP D45E22000680006" risulta articolato come segue:

IMPORTO LAVORI		QTE approvato con DD. n. 1302/2025	QTE finale
a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	305.555,18	305.555,18
b)	Importo per la manodopera	401.523,68	401.523,68
c)	Importo oneri per la Sicurezza	23.128,87	23.128,87
TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE (IVA esclusa)		730.207,73	730.207,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1	Rilievi, accertamenti e indagini	6.000,00	6.000,00
2	Servizi esclusi dall'appalto	3.100,00	3.100,00
3	Forniture escluse dall'appalto (finanziate da risorse proprie dell'Ente) IVA 22% inclusa	8.491,20	8.491,20
4	Allacci a pubblici servizi	1.730,00	1.730,00
5	Imprevisti	70.221,83	70.221,83
6	Lavori di completamento	5.360,00	5.360,00



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

7	Spese progettazione esecutiva (oneri previdenziali inclusi)	52.387,14	52.387,14
8	Spese per variante suppletiva per il servizio di progettazione esecutiva (oneri previdenziali inclusi)	12.269,40	12.269,40
9	Spese per DO Impianti (oneri previdenziali inclusi)	3.033,54	3.033,54
10	Spese per DO Strutture (oneri previdenziali inclusi)	2.845,95	2.845,95
11	Spese per restauratore	6.473,39	6.473,39
12	Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere (oneri previdenziali inclusi)	52.667,84	52.667,84
13	Spese per collaudo tecnico amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti e statico (oneri previd.inclusi)	23.400,00	23.400,00
14	Incentivi tecnici art. 113 c. 2 e 3 D.Lgs 50/2016 (quota 80%)	13.053,10	13.053,10
15	Incentivi tecnici art. 113 c 4 D.Lgs. 50/2016 (quota 20%)	3.263,27	3.263,27
16	IVA 22% su altre voci e arrotondamenti	51.625,55	51.625,55
17	IVA 10% sui lavori	73.020,77	73.020,77
18	IVA 10% su allacciamenti e servizi esclusi dall'appalto	483,00	483,00
19	FOI	120.563,00	120.563,00
20	Ribasso compresa IVA 10% e altre voci	94.487,49	94.487,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		604.476,47	604.476,47
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.334.684,20	1.334.684,20

Dato atto che l'intervento in argomento di importo complessivo Euro 1.334.684,20 risulta finanziato con le seguenti modalità:

- Euro 1.205.630,00 assegnato con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 2022 e incluso nel PNRR (finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3) con Decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 30 dicembre 2022, n. 118 e rimodulato ai sensi della nota prot. n. 48953/2023 del 03/09/2023, stanziati sul capitolo di spesa 04022.02.2003982;
- Euro 120.563,00 attraverso il "Fondo opere indifferibili" approvato con decreto RGS n. 58 del 01/03/2024 con il quale l'Amministrazione finanziatrice, in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n.197, nonché dell'articolo 10 del Decreto Ministro Economia e Finanze del 10/02/2023, approva e conferma l'assegnazione delle somme del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" a Città Metropolitana di Genova stanziati sul capitolo di spesa 04022.02.2003982;



PNRR Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- € 8.491,20 cofinanziati con risorse proprie dell'Ente, stanziati sul capitolo di spesa 01051.03.1000720 "Manutenzioni e riparazioni edili e impiantistiche" a copertura dell'affidamento per fornitura container di cantiere, di cui all'atto dirigenziale n. 3061/2023 del 27/12/2023;

Dato atto che occorre procedere con la liquidazione della rata di saldo pari a € 76.306,69 oneri fiscali esclusi (€ 83.937,36 oneri fiscali inclusi) a favore dell'operatore economico EDILGE COSTRUZIONI SRL tramite l'impegno di spesa n. 132/2025, capitolo 04022.02.2003982;

Dato atto altresì che:

- con determina dirigenziale n. 1250/2023 venivano registrate contabilmente le prenotazioni di spesa e gli accertamenti in entrata per l'intero importo di quadro economico inizialmente riconosciuto pari a € 1.321.000,00 assegnato con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 2022 e incluso nel PNRR (finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3) con Decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 30 dicembre 2022, n. 118;
- a seguito di presentazione dell'istanza da parte della Stazione Appaltante di cui alla nota prot. n. 48953/2023 del 03/09/2023 circa la riduzione del finanziamento in € 1.205.630,00 e relativo accoglimento ministeriale di cui alla nota prot. n. U0107748 del 03/08/2024;
- occorre procedere ad una rimodulazione delle prenotazioni e degli accertamenti come segue:
 - } riduzione della prenotazione n. 118/2025 capitolo 04022.02.2003982 per € 115.370,00;
 - } riduzione dell'accertamento n. 18/2025 capitolo 40200.01.4003025 per € 115.370,00;

Richiamato altresì:

- la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 148193 del 29/12/2023, avente ad oggetto: *"Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti"* che riconosce il sistema informativo accessibile all'indirizzo <https://pnrr.istruzione.it/>, qui di seguito denominato "Portale FUTURA" quale unico strumento da utilizzare per le varianti, nonché per la presentazione di eventuali richieste di modifica connesse al progetto finanziato, e sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri;
- in data 07/01/2025 gli uffici caricavano sul Portale FUTURA istanza ID n. 9851, in conformità con le linee guida vigenti con la quale si comunicava in merito ad una modifica di progetto in corso d'opera non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 trattandosi di lavorazioni similari o analoghe a quelle previste in sede di gara, e pertanto non soggetta ad approvazione da parte del Ministero ai sensi della nota MIM 48002 del 19/03/2024, a seguito del ritrovamento di n. 3 brani di decorazione pittorica;
- in data 18/04/2025 con nota prot. n. 24068/2025 l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha preso atto della istanza ID n. 9851 presentata dalla Stazione Appaltante, sottolineando che ai sensi della nota MIM 48002 del 19/03/2024 la Stazione Appaltante può procedere in autonomia con le lavorazioni oggetto di verifica;



PNRR Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- in data 15/05/2025 gli uffici caricavano sul Portale FUTURA istanza ID n. 13394, in conformità con le linee guida vigenti con la quale si comunicava una modifica di progetto non sostanziale, e pertanto non soggetta ad approvazione da parte del Ministero ai sensi della nota MIM 48002 del 19/03/2024, volendo rimodulare il quadro economico per l'importo di cofinanziamento per la fornitura sopracitata di un container prefabbricato ad uso spogliatoio all'operatore economico New Formil srl al fine di garantire la continuità dell'attività didattica nonché per ridurre le difficoltà negli spostamenti degli studenti e del personale didattico;
- in data 09/07/2025 l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha preso atto dell'istanza ID n. 13394 presentata dalla Stazione Appaltante, sottolineando che ai sensi della nota MIM 48002 del 19/03/2024 *la Stazione Appaltante può procedere in autonomia con la rimodulazione del QTE*;

Rilevato altresì che:

- i target PNRR relativi all'investimento in oggetto sono stati rispettati come si evince dalla dichiarazione del RUP trasmessa con nota prot. n. 43105/2025 del 16/07/2025;
- l'importo del finanziamento PNRR originariamente di € 1.321.000,00, e successivamente rimodulato in € 1.205.630,00, di cui alla nota ministeriale prot. n. 48953/2023 del 03/09/2023, è rimasto invariato;
- le tempistiche e le milestones PNRR previste per l'intervento in oggetto sono state rispettate come si evince dalla dichiarazione del RUP trasmessa con nota prot. n. 43105/2025 del 16/07/2025;
- è stato rispettato il principio del DNSH come si evince dal certificato di collaudo e relativi allegati, emesso dal collaudatore tecnico amministrativo e sottoscritto dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa in data 02/07/2025;
- sono stati rispettati i requisiti indicati e previsti in fase di sottoscrizione dell'Accordo di concessione;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di



PNRR Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Collaudo relativo ai lavori dell'intervento "*PNRR M4.C1.I3.3-LAS.22.00018 Adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'edificio sede della sezione staccata dell'I.I.S.S. Marsano Via Aste 1, San Colombano Certenoli (GE). CUP D45E22000680006 CIG 9996824822*", agli atti della pratica, e che lo stesso ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 2) di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva N. 10044010001311 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. il 6/10/2023;
- 3) di procedere alla liquidazione e al pagamento a favore dell'operatore economico EDILGE COSTRUZIONI SRL della rata di saldo relativa alle lavorazioni eseguite di € 76.306,70 oneri fiscali esclusi (€ 83.937,37 oneri fiscali inclusi), previa presentazione di garanzia fideiussoria della durata di 24 mesi di € 79.358,97 (comprensivi degli interessi legali);
- 4) di dare atto che la garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo è automaticamente svincolata con l'avvenuta definitività del collaudo;
- 5) di approvare il quadro economico dell'opera così come articolato in premessa;
- 6) di inviare copia del presente atto all'operatore economico EDILGE COSTRUZIONI SRL di Genova;
- 7) di trasmettere il presente atto al competente Ministero di cui al finanziamento in oggetto;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;



PNRR Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- 9) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo 02 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3-"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU" COMMESSA LAS.22.00018 ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DELL'I.I.S.S. MARSANO VIA ASTE 1, SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE). CUP D45E22000680006 CIG 9996824822 . PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01.	0	4003025	-	115.370,00					18	2025	D45E22000680006	
Note: LAS.22.00018 riduzione accertamento - lavoro 108 - Adeguamento sismico Marsano PNRR													
USCITA	04022.02.	0	2003982	+	83.937,36			132	2025			D45E22000680006	9996824822
Note: rata a saldo a favore dell'operatore economico EDILGE COSTRUZIONI SRL													
USCITA	04022.02.	0	2003982	-	115.370,00	118	2025					D45E22000680006	
Note: LAS.22.00018 - riduzione prenotazione - lavoro 108 - Adeguamento sismico Marsano PNRR													
TOTALE ENTRATE:				-	115.370,00								
TOTALE SPESE:				-	31.432,64								

Genova li, 01/08/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2020 del 25/07/2025

UFFICIO
Servizio Edilizia
Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3-"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU" COMMESSA LAS.22.00018 ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DELL'I.I.S.S. MARSANO VIA ASTE 1, SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE). CUP D45E22000680006 CIG 9996824822 . PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 01/08/2025 al 16/08/2025 per 15gg. consecutivi con numero: 1617/2025

Genova li, 19/08/2025

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(RICCARDO CARTOSIO)
con firma digitale