



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2061/2024

OGGETTO: CC 54/21_MIT_PONTI_SAD - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROGRESSIVA KM 7+877, NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO (GENOVA). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI CONTROLLO IN SITO INTEGRITÀ SALDATURE E VERIFICA SERRAGGIO BULLONATURE PER LA NUOVA STRUTTURA DEL PONTE. PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA ENGINEERING CONTROLS S.R.L PER L'IMPORTO DI EURO 4.178,50= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H23000130001 - CIG B0B4805689.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2258_2024.docx

Hash:

BA39B51C55AFC02714E29F0C76DD9348B92948BDC5578A6DE01F67A88B992FF32101B7DEBA2F106
EE5C81B3F65C1B339D3FB0E7DB40589D9657BED7800EFB2FD

Nome file allegato: CC_54-21_Ponte 745_ENG CON_MOD_ESE_31_v.1_Rev.3_CRE_rev.00.pdf

Hash:

C953266A8D4CECC81D92B0A2C21C648BF41DE886E9A4492762CAA921DBE5372415D27D89DD71A3
AA0A88C66B715A6445747D67862AE6B0941573498F04231BE8

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2061/2024

Oggetto: CC 54/21_MIT_PONTI_SAD - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROGRESSIVA KM 7+877, NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO (GENOVA). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI CONTROLLO IN SITO INTEGRITÀ SALDATURE E VERIFICA SERRAGGIO BULLONATURE PER LA NUOVA STRUTTURA DEL PONTE. PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA ENGINEERING CONTROLS S.R.L PER L'IMPORTO DI EURO 4.178,50= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H23000130001 - CIG B0B4805689.

In data 06/08/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Considerato che:

nell'ambito del lavoro principale di ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla S.P. 333 di Uscio alla progressiva km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio (Genova) e nel corso dell'esecuzione dei lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento, si è reso necessario il controllo in sito dell'integrità saldature e verifica serraggio bullonature per la nuova struttura del ponte;

Con atto dirigenziale n. 824 del 29/03/2024 il suddetto incarico è stato affidato, all'operatore Economico **ENGINEERING CONTROLS S.R.L.**, con sede in Via F.lli Ceriano, 9 – 12100 Cuneo per l'importo di euro 4.428,60= (oneri inclusi) contestualmente, su richiesta dell'operatore stesso, è stato autorizzato il subappalto per le prestazioni ricomprese nell'affidamento ed in particolari i "controlli non distruttivi su saldature" alla società **MD Testing sas di Balbi Marco & C** per l'importo di euro 1.600,00=(oneri inclusi) - CC: 54/21_MIT_PONTI-SAD - CUP: **D47H23000130001** – CIG **B0B4805689**);

l'affidamento è stato formalizzato con scambio di pec della Città Metropolitana di Genova ;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del servizio, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **26/07/2024**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione del suddetto servizio, proponendo di liquidare alla Ditta **ENGINEERING CONTROLS S.R.L.**, il saldo di euro **3.425,00=** che per effetto dell'applicazione dell'aliquota I.V.A. di euro **753,50=** ammonta a euro **4.178,50=** con euro 250,10= di economia di spesa rispetto all'importo totale di aggiudicazione di euro **4.428,60=** (oneri inclusi), e ritenuto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

che sia necessario accogliere tali proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa totale relativa al saldo di euro **4.178,50=** si farà fronte con i fondi di cui alla seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio Azione	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ENGINEERING CONTROLS S.R.L	10052.02.2002979 Impegno 1949/2024	€ 4.178,50=	2024

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di euro 13.310.934,17=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 29 Maggio 2021, per gli anni 2021-2023 ed in particolare l'accertamento n. 1159/2021 come di seguito:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
40200.01	4002956	€ 4.051.153,88=	2021	1159

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Premesso tutto quanto sopra

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione del servizio, allegato come parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **26/07/2024**, inerente l'avvenuta esecuzione, del controllo in sito dell'integrità saldature e verifica serraggio bullonature per la nuova struttura del ponte stradale n. 745, lungo la SP. 333 di Uscio alla prog.va Km 7+877, nei Comuni di Avegno e Uscio, per l'importo di euro **4.178,50=** (oneri fiscali inclusi)- CC 54/21_MIT_PONTI_SAD (CUP **D47H23000130001** - CIG **B0B4805689**);
- 2) di dare atto che alla liquidazione del saldo di complessivi euro **4.178,50=** (oneri inclusi) a favore della suddetta Ditta, **ENGINEERING CONTROLS S.R.** si farà fronte con la seguente imputazione:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Fornitore	Codice di bilancio Azione	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ENGINEERING CONTROLS S.R.L	10052.02.2002979 Impegno 1949/2024	€ 4.178,5=	2024

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione dell'importo citato al punto 2) la Ditta dovrà ritenersi pienamente soddisfatto non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di dichiarare economia di spesa sui servizi di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di euro **250,10=** risultante dalla differenza di euro **4.178,50=** somma effettivamente spesa per l'esecuzione del servizio e quella di aggiudicazione di euro **4.428,60=**;
- 5) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari ad euro **4.178,50=** e sarà rendicontata al MIT., di cui all'Acc. **1159/2021** interamente riscosso;
- 6) di provvedere a riportare sulla prenotazione **177/2024** l'importo di euro **250,10=** economia sui servizi presente sull'Imp. **1949/2024**;
- 7) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e mobilità

Ufficio Opere strutturali

OGGETTO: CC 54/21 MIT PONTI – Lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla S.P. 333 di Uscio alla progressiva km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio (Genova).

Incarico per controllo in sito integrità delle saldature e verifica del serraggio delle bullonature e per realizzazione di prove di trazione su otto campioni di carpenteria metallica della nuova struttura del ponte.

CUP: D47H23000130001 - CIG BOB4805689

Importo complessivo del servizio in affidamento	€	4.428,60
di cui:		
- imponibile	€	3.630,00
- Iva 22%	€	798,60

Affidatario: ENGINEERING CONTROLS S.r.l
(C.F./P.IVA 020064560044)

Affidamento dell'incarico: Atto Dirigenziale N. 824/2024 del 29/03/2024

Lettera di incarico: Prot. Gen. C.M. Genova n. 22177 del 04/04/2024 e n. 22336 del 04/04/2024

Modifica dell'incarico: Prot. Gen. C.M. Genova n. 25356 del 17/04/2024 e n. 25488 del 18/04/2024

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

(art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE

DELL'OPERA:

1.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO:

Controllo in sito integrità delle saldature e verifica del serraggio delle bullonature e realizzazione di prove di trazione su otto campioni di carpenteria metallica della nuova struttura del ponte n. 745, sulla S.P. 333 di Uscio alla progressiva km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio (Genova).

1.2 – RESPONSABILE DEL PROGETTO:

La funzione è stata svolta dall'ing. Gianni MARCHINI, Direttore della Direzione Territorio e mobilità della Città Metropolitana di Genova.

1.3 - GENERALITÀ DELL'AFFIDATARIO:

Si è deciso di procedere con AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La procedura si è svolta a mezzo di scambio di PEC, con richiesta di preventivo prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 13021 del 27/02/2024, e risposta dell'offerente registrata a prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 14014 del 01/03/2024.

È stato scelto l'operatore economico "**ENGINEERING CONTROLS S.r.l.**" per un importo netto contrattuale di € **3.630,00** (oneri fiscali esclusi) e un importo contrattuale complessivo di € **4.428,60** (oneri fiscali inclusi).

L'incarico è stato formalizzato con l'adozione della D.D. del Servizio Amministrazione territorio e trasporti della Direzione Territorio e mobilità n. 824/2024 del 29/03/2024 ed è stato perfezionato con lo scambio di lettere, secondo l'uso commerciale, via PEC tra le parti: prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 22177 del 04/04/2024., e prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 22336 del 04/04/2024.

1.4 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI:

Nel corso dell'esecuzione del servizio, a seguito del risparmio legato alla realizzazione delle prove in sito in un'unica giornata, ed alla necessità di affidare, ad un laboratorio qualificato, prove di trazione sui campioni di carpenteria metallica, forniti dalla carpenteria che aveva montato la struttura del ponte, si è deciso di introdurre una modifica al contratto in essere con "Engineering Controls S.r.l.".

E' stato chiesto un preventivo, con mail ordinaria, dal direttore dell'esecuzione del contratto del 10/04/2024, a cui l'affidatario ha risposto con mail ordinaria dell'11/04/2024.

E' stato valutato che l'importo complessivo, anche a seguito della modifica contrattuale, fosse comunque inferiore a 5.000 euro. Che l'importo per le opere aggiuntive fosse in linea con i prezzi di mercato. Che la modifica non avrebbe cambiato l'equilibrio del contratto a favore dell'affidatario e non avrebbe esteso notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. Che la scelta di affidare a "Engineering Controls S.r.l." l'attività in variante avrebbe assicurato risparmi e fosse migliorativa rispetto ad altre soluzioni e che, pertanto, la modifica non fosse sostanziale, ai sensi dell'art. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 36/2023 e, pertanto, assentibile senza una nuova procedura di affidamento.

E' stata quindi redatta, dal direttore dell'esecuzione del contratto, una perizia di variante contrattuale, approvata dal R.U.P., e un verbale di concordamento del nuovo prezzo. Questi documenti sono stati firmati, e scambiati tra le parti, con note PEC prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 25356 del 17/04/2024, e prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 25488 del 18/04/2024.

La modifica dell'incarico non ha comportato aumenti dell'importo contrattuale, e non ha richiesto, pertanto, modifiche o integrazioni agli atti di affidamento.

1.5 - SOMMA A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'AFFIDAMENTO:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a € **4.428,60** e precisamente:

A1) Importo per prove in sito	€ 2.440,00
A2) Importo per prove in laboratorio	€ 985,00
B) I.V.A. su A1+A2 con aliquota al 22%	€ 753,00
C) somme a disposizione con IVA	€ 250,10
Totale quadro economico	€ 4.428,60

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL SERVIZIO:

L'attività oggetto dell'incarico è iniziata, come da richiesta di preventivo, il 04/04/2024, con la realizzazione dei controlli di integrità delle saldature e le verifiche di serraggio delle bullonature sulla nuova struttura del ponte n. 745 sulla SP 333, al km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio.

Le prove di trazione sugli spezzoni di carpenteria metallica sono state richieste, dal direttore dell'esecuzione del contratto, con nota PEC prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 29308 del 07/05/2024, allegando il modulo di richiesta compilato e firmato dal direttore dei lavori strutturali.

Con la trasmissione, da parte dell'operatore economico, dei risultati della prove in sito ed in laboratorio, anticipati al direttore dell'esecuzione del contratto con mail ordinaria del 15/04/2024 e del 19/04/2021, e dei risultati delle prove di laboratorio, trasmessi via PEC alla mail del direttore dell'esecuzione del contratto il 31/05/2024, e la successiva trasmissione degli originali di tutti i certificati con posta ordinaria, si sono completate le attività in affidamento all'operatore economico.

3 - SUBAPPALTI:

Nel corso di redazione dell'offerta l'affidatario ha segnalato l'intenzione di subappaltare i controlli non distruttivi sulle saldature al subappaltatore "MD Testing S.a.s. di Balbi Marco & C.".

Ha quindi presentato la documentazione per l'autorizzazione al subappalto con nota PEC, prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 18840 del 20/03/2024.

L'autorizzazione al subappalto è stata rilasciata da Città Metropolitana di Genova nell'ambito della determina di affidamento dell'incarico, la D.D. 824/2024 del 29/03/2024.

4 - PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come da lettera di incarico, non sono stati previsti pagamenti in acconto.

5 - IL CONTO FINALE:

Il Conto Finale è stato redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto e da esso risulta che l'importo da liquidare all'affidatario ammonta a € **4.178,50** (IVA inclusa) così ottenuto:

IMPORTO SERVIZI SUL CONTO FINALE	€	3.425,00
- Sommano:	€	3.425,00
RESTANO A CREDITO DELL'AFFIDATARIO	€	3.425,00

IMPORTO I.V.A. SUL CONTO FINALE

- I.V.A. 22% su € 3.425,00:	€	753,50
RESTA PER I.V.A.:	€	753,50
RESTANO A CREDITO COMPL. DELL’AFFIDATARIO	€	4.178,50

**6 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME
AUTORIZZATE E SPESE:**

• IMPORTO INIZIALE AFFIDATO

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

Imponibile	€	3.630,00
I.V.A.	€	798,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	4.428,60

• IMPORTO MODIFICA CONTRATTO

Le somme a seguito della perizia di variante risultano ripartite come segue:

Imponibile	€	3.425,00
I.V.A.	€	753,50
Somme a disposizione con IVA	€	250,10
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	4.428,60

• IMPORTO FINALE CONTABILIZZATO

All’ultimazione dell’esecuzione del contratto le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	3.425,00
- IVA sul conto finale	€	753,50
SOMMANO	€	4.178,50

Pertanto l’importo contabilizzato è minore dell’importo impegnato e autorizzato e coerente con quanto previsto nella modifica contrattuale.

7 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione delle prestazioni non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 211 del D. Lgs. 36/2023.

8 - RISERVE DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

9 - CESSIONE CREDITI:

L'affidatario non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

10 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Dal punto 2 del presente conto finale risulta che il servizio si è svolto, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, dei successivi accordi nonché le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto.

11 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.LGS. 36/2023

I punti 1-10 del presente documento sono stati redatti dal direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

12 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma degli art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Da un attento esame degli elaborati progettuali oggetto della prestazione di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

* * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto ing. Paolo FERRARO, direttore dell'esecuzione del contratto, considerato che:

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- che l'operatore economico incaricato ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, a seguito della modifica contrattuale, a seguito dell'attività svolta, l'importo delle prescrizioni contrattuali si conferma in € 4.178,50 (IVA compresa);
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate e trova copertura finanziaria nell'ambito di contributi per investimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal D.M. 29 maggio 2021, per gli anni 2021-2022-2023, nello stanziamento di Bilancio Codice 1005202 – azione 2002979 – impegno n. 1949/2023, previsto nella D.D. N. 824/2024 del 29/03/2024.

CERTIFICA

che il servizio di “Controllo in sito integrità delle saldature e verifica del serraggio delle bullonature e realizzazione di prove di trazione su otto campioni di carpenteria metallica della nuova struttura del ponte n. 745, sulla S.P. 333 di Uscio alla progressiva km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio (Genova)” E' STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall'operatore economico “ENGINEERING CONTROLS S.r.l.”

LIQUIDA

Il credito liquido dell'affidatario come segue:

A)	Importo netto confermato dello Conto finale	€	3.425,00
B)	Detrazioni	€	753,50
C)	Resta a credito liquido dell'affidatario	€	4.178,50

diconsi euro tremilaquattrocentoventicinque/00 (IVA esclusa)

e quattromilacentosettantotto/50 (IVA compresa)

che possono essere corrisposte alla "ENGINEERING CONTROLS S.r.l." a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 26/07/2024

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(ing Paolo FERRARO)

[firmato digitalmente]

L'AFFIDATARIO

(ENGINEERING CONTROLS S.r.l. – Arch. Enzo VASSALLO)

[firmato digitalmente]

Ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 si prende atto e si conferma la completezza di quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Genova, 26/07/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(ing Gianni MARCHINI)

[firmato digitalmente]



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 54/21_MIT_PONTI_SAD - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROGRESSIVA KM 7+877, NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO (GENOVA). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI CONTROLLO IN SITO INTEGRITÀ SALDATURE E VERIFICA SERRAGGIO BULLONATURE PER LA NUOVA STRUTTURA DEL PONTE. PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA ENGINEERING CONTROLS S.R.L PER L'IMPORTO DI EURO 4.178,50= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H23000130001 - CIG B0B4805689.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002956	+	4.051.153,88						1159	2021		
Note: finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2021														
USCITA	1005202	0	2002979	+	250,10		177	2024					D47H23000130001	B0B4805689
Note: economia da mantenere sulla prenotazione														
USCITA	1005202	0	2002979	+	4.178,50				1949	2024			D47H23000130001	B0B4805689
Note: ENGINEERING CONTROLS S.R.L - Saldo Lav. 68														
USCITA	1005202	0	2002979	-	250,10				1949	2024			D47H23000130001	B0B4805689
Note: Economia sui servizi -														
TOTALE ENTRATE:				+	4.051.153,88									
TOTALE SPESE:				+	4.178,50									

Genova li, 08/08/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale