



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2074/2026

OGGETTO: 02/25_MIMS_ ID 4668. SP 19 DI LUMARZO E SP 333 DI USCIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO L'INTERO PERCORSO A TRATTI SALTUARI .PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO A IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA CON SEDE A RECCO (GE) DI EURO 28.759,06= (ONERI FISCALI INCLUSI). CUP D47H22002610001. CIG B6A71B6DE2

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2246_2026.docx

Hash:

5CBE408AA4A9FDF6CC925D824A62C308B9744DD3AD9A38D6CF68663EED861E5831F3D0C0F31E94
223978F8BBAD47671ED5C8E77609DFF2CE121CE73A26BDD036

Nome file allegato: CRE SP 19_SP 333.pdf

Hash:

2AD4888E6423174DD60E25A49685C2748C5D7C82F9BBCE0DBADEFC35ED825D167903EB53E0CAC6
0E447095F53A6945150012EA2C9338C0A0D045ABFE9392313F

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2074/2026

Oggetto: 02/25_MIMS_ ID 4668. SP 19 DI LUMARZO E SP 333 DI USCIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO L'INTERO PERCORSO A TRATTI SALTUARI .PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO A IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA CON SEDE A RECCO (GE) DI EURO 28.759,06= (ONERI FISCALI INCLUSI). CUP D47H22002610001. CIG B6A71B6DE2.

In data 13/07/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione territorio e trasporti n. 1326/2025 del 15 Maggio 2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al seguente intervento: "CC 02/25_MIMS_ID 4668. SP 19 di Lumarzo e SP 333 di Uscio - Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino della sovrastruttura stradale lungo l'intero percorso a tratti saltuari CUP D47H22002610001." Importo € 450.000,00=;
- con Determinazione della Direzione Territorio e Mobilità n. 1735/2025 del 26/06/2025, così come rettificata dalla Determinazione della Direzione Territorio e Mobilità n. 1922/2025 del 15/07/2025, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in esame all'operatore IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA con sede in RECCO (GE), Piazzale Olimpia, 5-6, cap. 16036, per un importo contrattuale di € 296.884,32 =, (senza oneri) e di € 362.198,87= (con oneri) - CIG B6A71B6DE2;

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, per l'importo di € 14.842,22 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° 206459416 rilasciata in data 8 luglio 2025 da UNIPOL Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Rapallo/39190, come integrata da Appendice n.2 del 14 luglio 2025, a garanzia dei lavori in parola;

Il contratto di appalto è stato sottoscritto tra le parti il 29/07/2025, e i lavori sono stati consegnati con verbale sottoscritto in data 07/10/2025;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, del 05/05/2026, con cui i Servizi Tecnici, certificano la regolare esecuzione ed ultimazione dei



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

suddetti lavori, e propongono di liquidare a IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 333.197,66 = (inclusa I.V.A.) – il saldo di € 23.573,00=, che per effetto dell'applicazione dell'I.V.A. di € 5.186,06=, ammonta a € 28.759,06= con un'economia di spesa sui lavori di € 242,15, oltre a somme a disposizione;

Ritenuta la necessità di accogliere le proposte sopracitate il quadro economico dell'intervento e il saldo risultano i seguenti:

Importo lavori (con oneri di sicurezza)	296.685,84€
I.V.A. al 22%	65.270,88€
Totale Importo lavori	361.956,72€
Acconti	- 333.197,66€
Totale saldo lavori	28.759,06€

Atteso che al saldo della spesa di € 28.759,06= (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con i fondi della tabella che segue :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA codice 115	10052.02.2002982 Imp 3226/2025	€ 28.759,06=

Richiamata la Determinazione dirigenziale n.128/2023 del 25/01/2023 con cui è stato disposto l'accertamento 234/2023, a titolo del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) con cui è stato assunto l'impegno relativo all'annualità 2023- delle risorse stanziare per "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale con trasferimento delle risorse in capo alle regioni, province, città metropolitane, per quanto concerne gli anni 2023-2029", secondo quanto di seguito riportato:

Codice di bilancio	Importo	Accertamento
40200.01 4002975	€ 373.865,70=	234/2023

Richiamata altresì la Determina dirigenziale n. 3150/2024 del 04/12/2024 con cui è stato disposto l'accertamento 1882/2024 e sue successive variazioni, a titolo del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) con cui è stato assunto l'impegno relativo all'annualità 2024- delle risorse stanziare per "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, con



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

trasferimento delle relative risorse in capo alle regioni, province, città metropolitane, per quanto concerne gli anni 2023-2029", secondo quanto di seguito riportato:

codice di bilancio	Importo	Accertamento
40200.01 4002975	€ 872.353,30=	1882/2024

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9/2025 del 06/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto in premessa specificato e motivato:

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dai Servizi Tecnici il 05/05/2026 (allegato e parte integrante) ad oggetto : "CC 02/25_ MIMS_ID 4668. SP 19 di Lumarzo e SP 333 di Uscio - Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino della sovrastruttura stradale lungo l'intero percorso a tratti saltuari CUP D47H22002610001- CIG B6A71B6DE2-", la cui spesa è stata accertata a consuntivo in € 296.685,84= a cui si aggiunge l'I.V.A. di € 65.270,88= per un totale di € 361.956,72=, oltre a somme a disposizione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo a favore di IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA, con sede in RECCO (GE), Piazzale Olimpia, 5-6, cap. 16036 per l'importo di complessivi € 28.759,06= (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A), secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA codice 115	10052.02.2002982 Imp 3226/2025	€ 28.759,06=

- 3) che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione nei confronti di Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n° 206459416 di € 14.842,22 rilasciata in data 8 luglio 2025 da UNIPOL Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Rapallo/39190, come integrata da Appendice n.2 del 14 luglio 2025, emessa a garanzia dei lavori in parola;
- 5) di accantonare € 5.632,00= come da progettazione sul fondo incentivi, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, e di impegnare questo importo con quanto presente sulla prenotazione 2870/2025 somme a disposizione dell'amministrazione;
- 6) di prendere atto che, visti i punti sopradetti, la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 367.588,72= e sarà rendicontata al Ministero a titolo del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, anni 2023-2029, di cui all'Acc. 234/2023 annualità 2023 riscosso e Acc. 1882/2024 e successive variazioni annualità 2024 in parte riscosso;
- 7) di dichiarare che i ribassi di gara del 16,022% sono stati di € 55.115,68 (oltre I.V.A.);
- 8) di dichiarare, un'economia di euro 82.411,28= (euro 242,15 sui lavori ed euro 82.169,13= somme a disposizione) presente sui seguenti:
- € 242,15 = Imp. 3226/2025;
 - € 82.169,13 = prenot. 2870/2025,
- 9) di pubblicare il presente Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e sm;
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art. 18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: C.C. 02/25_MIMS - SP 19 di Lumarzo e SP 333 di Uscio - Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino della sovrastruttura stradale lungo l'intero percorso a tratti saltuari.

Importo lavori: € 352.000,00

- soggetto a ribasso d'asta € 344.000,00

- oneri di sicurezza € 8.000,00

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 98.000,00

Importo totale progetto € **450.000,00**

Impresa: CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA

Contratto :Scrittura privata del 29/07/2025

Ribasso: 16,022 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio lavori Pubblici; il Responsabile del Procedimento è l'ing. Francesca Villa, nominato con con Atto di Nomina dirigenziale prot. n. 10760/2025 del 21/02/2025,. e progettista il Geom. Nicola Ghio nominati con Atto di Nomina dirigenziale prot. n. 10760/2025 del 21/02/2025

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 06/10/2025, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 06/10/2025, per un importo complessivo di € 450.000,00.
così ripartito:

A) Somme per lavori	€ 352.000,
Di cui	
- € 344.000,00. per lavorazioni	
- € 8.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€-98.000,00
Di cui	
- € 14.080,00 Imprevisti	
- € 5.632,00 Spese Tecniche	
- € 848,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	
- € 77.440,00 IVA Lavori	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 450.000,00

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta da Determina dirigenziale n. 3150/2024 del 04/12/2024 con cui è stato disposto l'accertamento della complessiva somma di € 872.353,30 a titolo del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) con cui è stato assunto l'impegno pluriennale delle risorse stanziare per "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, con trasferimento delle relative risorse in capo alle regioni, province, città metropolitane, per quanto concerne gli anni 2023-2029", accertamento 1882/2024 Codice 40200.01 Cap 0 Azione 4002975 Impegno 3226/2025

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Nel corso dei lavori è stato ripristinata la sovrastruttura stradale tramite scarifica del piano viabile e posa di conglomerati bituminosi dei seguenti tratti di strada:

- SP 19:
- dal km 8+470 al km 8+860

00
SP 333:

- dal km 0+000 al km 0+150
- dal km 1+850 al km 2+505
- dal km 12+270 al km 12+995
- dal km 14+100 al km 14+510
- dal km 15+150 al km 15+370
- dal km 16+500 al km 16+630

Per un totale di ml. 2.230

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti da Geom. Nicola Ghio, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto di Nomina n. 10760/2025 del 21/02/2025;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: E' stato disposto di dare avvio alla procedura negoziata senza bando per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto sulla piattaforma digitale "Tuttogare", sono stati approvati il criterio di aggiudicazione, lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati, inviando le lettere di invito agli operatori economici individuati dalla SUA a seguito di pubblicazione di apposito Avviso di indagine di mercato è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 16,022 %; con Determinazione dirigenziale n. 1735/2025 del 26/06/2025 e Determinazione dirigenziale n. 1922/2025 del 15/07/2025 per integrazione impegno di spesa il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico- l'impresa CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA per un importo netto contrattuale di € 296.844,32 di cui € 288.844,32 per lavori ed € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di €

€ 14.842,22 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° 206459416 rilasciata da da UNI-POL Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Rapallo/39190 rilasciata in data 8 luglio 2025.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € -450.000,00 di cui € 288.844,32 - quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 16,022%) **€-296.884,32**
Di cui

- € 288.884,32 per lavorazioni
- € 8.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante **€ 153.115,68**
Di cui

- € 14.080,00 Imprevisti
- € 5.632,00 Spese Tecniche
- € 848,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 65.314,55 IVA Lavori

E inoltre:

- € 55.115,68 Ribasso d'asta
- € 12.125,45 IVA sul ribasso d'asta


TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA **€-450.000,00**

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 07/10/2025; come da verbale in pari data.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 04/01/2026.

- 2.3 - **SOSPENSIONI DEI LAVORI:** Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori furono sospesi :
- per 35 giorni, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, come da verbale di sospensione in data 15/12/2025 e di ripresi in data 04/01/2026 come da relativo verbale.;
- 2.4 - **TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:** non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.
- 2.5 - **CONCESSIONE DI PROROGHE:** La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.
- 2.6 - **SCADENZA DEFINITIVA:** A seguito di quanto richiamato ai punti precedenti il nuovo termine utile per dare ultimati i lavori è divenuto quello del 08/02/2026.
- 2.7 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/02/2026, come da certificato in data 08/02/2026, e quindi entro il termine utile sopra riportato..
- 2.8 - **PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.
- 3 – SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti
- 4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.
- 5 - ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.
- 6 - LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.
- 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 273.112,84 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.16 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.



8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 30/03/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a **€ 296.685,84** (IVA esclusa), così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

• Importo lavori al netto conto finale	€ 296.685,84
A cui si detrae:	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 218.237,79
- 2° Certificato di Pagamento	€ 54.875,05
• RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 23.573,00

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

• IVA 22% su 296.685,84	€ 65.270,88
Da cui si detrae IVA 22%	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 48.012,31
- 2° Certificato di Pagamento	€ 12.072,51
• Restano per IVA	€ 5.186,06

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 28.759,06

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori	€ 344.000,00
- Oneri della sicurezza	€ 8.000,00

Sommano € 352.000,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- IVA sui lavori	€ 77.440,00
- Spese Tecniche	€ 5.632,00
- Spese per accertamenti di laboratorio	€ 848,00

- Imprevisti	€ 14.080,00	
Totale somme a disposizione		<u>€ 98.000,00</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 450.000,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale		€ 296.685,84
Di cui		
Importo lavori	€ 288.685,84	
Oneri della sicurezza	€ 8.000,00	
- IVA sul conto finale		<u>€ 65.270,88</u>
Totale		€ 361.956,72
Pertanto rimane una differenza attiva di		€ 88.043,28

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 198,48	
- Risparmio su IVA	€ 12.169,12	
- Risparmio ribasso d'asta	€ 55.115,68	
- Risparmio su altro	€ 20.560,00	
TORNANO		€ 88.043,28

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari mediante polizza assicurativa n° 46038778/75 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento in data 29/04/2026, allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali:

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate, inoltre è stato effettuato lo skid test con esito positivo

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Ese-

cuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data

il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentante legale Sig. Ivo Bosticca.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

Risagomatura del piano viabile tramite scarifica e stesa di conglomerato bituminoso. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Geom. Nicola Ghio direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette €296.685,84, oltre a € 65.270,88 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di €.
158,48

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 46038778/75 l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di SP 19 di Lumarzo e SP 333 di Uscio - Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino della sovrastruttura stradale lungo l'intero percorso a tratti saltuari. SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale € 296.685,84

B) Detrazioni

Per somme in acconto già erogate:

- 1° Certificato € 218.237,79

- 2° Certificato € 54.875,05

Sommano € 273.112,84

RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA € 23.573,00

(diconsi euro ventitremilacinquecentosettantatre /00)

che possono essere corrisposte all'impresa CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori.

Genova, 05/05/2026


L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CARBONE MARIO DI CARBONE MARI-

Geom. Nicola Ghio

*Impresa CARBONE MARIO
di Carbone Marina
Pavimentazioni - Lavori - Movimenti Terra
Piazzale Olympia 5-6 16036 REGGIO (GE)
Tel. 0185 74313*




Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Francesca Villa



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Villa', is written over a horizontal line.



Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The top signature is a large, stylized 'F' with a long horizontal stroke. The bottom signature is a smaller, more compact signature.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: 02/25_MIMS_ ID 4668. SP 19 DI LUMARZO E SP 333 DI USCIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO L'INTERO PERCORSO A TRATTI SALTUARI .PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO A IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA CON SEDE A RECCO (GE) DI EURO 28.759,06= (ONERI FISCALI INCLUSI). CUP D47H22002610001. CIG B6A71B6DE2

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002975	+	373.865,70					234	2023		
Note: MIMS 141/2022 LAVORO 93 anno 2023													
ENTRATA	40200.01	0	4002975	+	872.353,30					1882	2024		
Note: MIMS 141/2022 anno 2024													
USCITA	4020001	0	4002975	-	82.411,28					1882	2024		
Note: economia complessiva													
USCITA	10052.02	0	2002982	+	28.759,06			3226	2025			D47H22002610001	B6A71B6DE2
Note: CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA codice 115 LAVORO 93													
USCITA	10052.02	0	2002982	+	5.632,00	2870	2025	3370	2026			D47H22002610001	
Note: INCENTIVO ART 45 LAV 93													
USCITA	10052.02	0	2002982	-	242,15			3226	2025			D47H22002610001	B6A71B6DE2
Note: ECONOMIE LAVORI													



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USC TA	10052.0 2	0	20029 82	-	82.169,13	2870	2025						D47H 22002 61000 1	
Note: ECONOMIE SAD														
TOTALE ENTRATE:				+	1.246.219,00									
TOTALE SPESE:				-	130.431,50									

Genova li, 16/07/2026

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale