



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2111/2026

OGGETTO: CC: 02/26_SU INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA SP 30 DI CAMOGLI AL KM 3+800 A SEGUITO DELLO SFORNELLAMENTO AVVENUTO IL 29 GENNAIO 2026 PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 3.764,11 (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ERREGI COSTRUZIONI SRL CUP: D37H26000130003 CIG: BA840253B9.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2318_2026.docx

Hash:

C591B91FF4FF114DE6057927B8A2A582D660C9420B768A41E5F94EB35659F319101FDE606AB99F81
2E0AA685E1DBC68D1745C9D2A39AEFD778E23BFE08F0EB1A

Nome file allegato: CC 02-26_SU - Certificato Regolare Esecuzione (ERREGI).pdf.p7m.p7m (1).p7m

Hash:

58EB50EA33952FABF0CE7FAC47DC0C32B0C7A812841934E4FACB1CDEAE82AEA1CD3F6862E34C4D
5D50D5C87CB191339635241DD276D91A837DBF78BA117FA4D4

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2111/2026

Oggetto: CC: 02/26_SU INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA SP 30 DI CAMOGLI AL KM 3+800 A SEGUITO DELLO SFORNELLAMENTO AVVENUTO IL 29 GENNAIO 2026 PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 3.764,11 (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ERREGI COSTRUZIONI SRL CUP: D37H26000130003 CIG: BA840253B9..

In data 16/07/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Decreto n. n. 15 del 5 febbraio 2026 con cui il Sindaco Metropolitano ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 40.000,00= (oneri inclusi);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 18 febbraio 2026 recante: "Presa d'atto Intervento di somma urgenza sulla SP 30 di Camogli al km 3+800 a seguito dello sfornellamento avvenuto il 29 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 40.000,00= (oneri inclusi)" CUP: **D37H26000130003**;

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 a tutela della pubblica incolumità, come meglio specificato nel relativo verbale del 30 gennaio 2026 (allegato parte integrante) affidata alla ditta **ERREGI COSTRUZIONI SRL** (C.F. 10864091003) con sede Via Tuscolana 741 – 0174 Roma (RM) per l'importo di euro 40.000,00= (oneri e somme a disposizione inclusi) - CIG: **BA840253B9**;

- è stata riconosciuta, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa;

Responsabile unico del Progetto è stato nominato l'Ing. Marco Ravera, Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il geom. Mattia Mosetti tecnico della stessa Direzione;

Atteso che con Provvedimento dirigenziale n. 498 del 20/02/2026 è stato assunto l'impegno di spesa per l'impresa **ERREGI COSTRUZIONI SRL** che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di euro **39.040,00=** (oneri fiscali inclusi) CC: 02/26_SU;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 03/07/2026, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **ERREGI COSTRUZIONI SRL** alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 28.914,66= (più I.V.A. al 22% € 6.361,23=) – il saldo di € 3.085,34= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € 3.764,11= senza nessuna economia rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa di € **3.764,11=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ERREGI COSTRUZIONI SRL	10052.02 2002934 Imp. 1888/2026	€ 3.764,11=	2026

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA****Atto dirigenziale**

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 03/07/2026 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 02/26_SU concernente "Intervento di somma urgenza sulla SP 30 di Camogli al km 3+800 a seguito dello sfornellamento avvenuto il 29 gennaio 2026,- CUP: **D37H26000130003** - CIG **BA840253B9**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 24.200,00= più I.V.A. per € 5.324,00= per un totale complessivo di € **39.040,00=**;
2. di autorizzare la liquidazione del saldo, all'impresa **ERREGI COSTRUZIONI SRL**, di complessivi € **3.764,11=** (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ERREGI COSTRUZIONI SRL	10052.02 2002934 Imp. 1888/2026	€ 3.764,11=	2026

3. che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

**OGGETTO: Codice Commessa 02/26_SU - Interventi di somma urgenza
sulla SP 30 di Camogli al Km 3+800 a seguito dello sfornellamento avvenuto il
29 gennaio 2026.**

A) Importo lavori a base di gara € 32.000,00

di cui:

- oneri di sicurezza € 2.600,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 8.000,00

Importo totale progetto (A+B) € **40.000,00**

Impresa: ERREGI COSTRUZIONI SRL

Contratto: Scrittura privata Prot. 15436 del 13/03/2026

Ribasso: 8,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PREMESSE:

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 18/02/2026 recante: “Preso d'atto intervento di somma urgenza sulla SP 30 al km 3+800 a seguito dello sfornellamento avvenuto il 29 gennaio 2026” ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 40.000,00 (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
- Richiamato il Decreto n. 15 del 05/02/2026 con cui il Sindaco Metropolitano ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza dell'importo di euro 40.000,00 (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
- Con Atto dirigenziale n. 498 del 20/02/2026 è stato assunto impegno di spesa per l'importo di Euro 40.000,00 (oneri inclusi);

1.2 - FINANZIAMENTO:

- Con l'atto dirigenziale n. 498 del 20/02/2026, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 40.000,00 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2026, codice di bilancio 1005202 azione 2002934 Pren. 867/2026;

1.3 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di Somma Urgenza del 29/01/2026, il quale è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 498 del 20/02/2026 per un importo complessivo di € 40.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 32.000,00

di cui:

- € 2.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti,
spese tecniche di verifica, laboratorio e
collaudo, lavori manutentivi di sistemazione
generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi
in economia o trattativa privata, e quant'altro
previsto dalla vigente legge € 8.000,00
Totale quadro economico € 40.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di demolizione del piano viabile instabile e ripristino localizzato del tratto di canale, in pietrame, oggetto di cedimento.

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa ErreGi Costruzioni srl, resasi immediatamente disponibile, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 8 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 29.400,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 32.000,00;

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 40.000,00 di cui € 32.000,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) € 32.000,00

di cui:

- € 2.600,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- I.V.A. sui lavori contrattuali € 7.040,00

- Incentivi funzioni tecniche 1,6% € 512,00

- altro € 448,00

Totale somme a disposizione € 8.000,00 € 8.000,00

Totale quadro economico consuntivo € 40.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con Verbale di Somma Urgenza in data 29/01/2026;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 30 (trenta) a decorrere dal 29/01/2026.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/02/2026 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - **PENALI PER RITARDO:** Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 28.914,66 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto Finale.

8 - IL CONTO FINALE: È stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/07/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 3.764,11 (IVA inclusa) così ottenuto:

• IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE			
-	Importo lavori netto al Conto Finale	€	32.000,00
-	a cui si deduce		
-	1 Certificato di Pagamento	€	<u>28.914,66</u>
-	Sommano	€	<u>28.914,66</u> € <u>28.914,66</u>
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	3.085,34

- IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE
- IVA 22% su € 32.000,00 € 7.040,00
- da cui si deduce IVA 22% sui certificati € 6.361,23
- RESTANO € 678,77 € 678,77
- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 3.764,11

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	29.400,00	
Oneri di sicurezza	€	<u>2.600,00</u>	
SOMMANO	€	<u>32.000,00</u>	€ 32.000,00

Somme a disposizione della stazione appaltante:

- I.V.A. sui lavori	€	7.040,00	
- Incentivi funzioni tecniche 1,6%	€	512,00	
- Altro	€	<u>448,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>8.000,00</u>	€ 8.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 40.000,00

- IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	32.000,00	
- IVA sul conto finale	€	<u>7.040,00</u>	
SOMMANO			€ <u>39.040,00</u>

Pertanto, rimane una differenza attiva sui lavori di € 960,00 così ripartita:

-	Risparmio sui lavori	€	0,00
-	Risparmio su IVA	€	0,00
-	Risparmio su incentivi funzioni tecniche 1,6%	€	512,00
-	Risparmio su altro	€	<u>448,00</u>
	RESTANO	€	<u><u>960,00</u></u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Roma mediante polizza assicurativa n° 018871363 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti ai lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 12/02/2026 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Girolamo Dagostino, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito

in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 32.000,00;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 018871363 presso INAIL di Roma continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che gli interventi di Somma Urgenza sulla SP 30 di Camogli al Km 3+800 a seguito dello sfornellamento avvenuto il 29 gennaio 2026, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Erregi Costruzioni srl.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)	Importo netto confermato del Conto finale	€	32.000,00
B)	Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>28.914,66</u>
	Resta a credito liquido della ditta	€	<u>3.085,34</u>

(Euro tremilaottantacinque/34)

che possono essere corrisposte all'impresa Erregi Costruzioni srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 03/07/2026

L'IMPRESA ESECUTRICE

Erregi Costruzioni srl
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti
(firmato digitalmente)

ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera
(firmato digitalmente)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC: 02/26_SU INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA SP 30 DI CAMOGLI AL KM 3+800 A SEGUITO DELLO SFORNELLAMENTO AVVENUTO IL 29 GENNAIO 2026 PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 3.764,11 (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ERREGI COSTRUZIONI SRL CUP: D37H26000130003 CIG: BA840253B9.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	1005202	0	2002934	+	3.764,11			1888	2026			D37H26000130003	BA840253B9
Note: La spesa oggetto del presente provvedimento è interamente finanziata con avanzo di amministrazione destinato investimenti													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	3.764,11								

Genova li, 24/07/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale**