



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2134/2026

OGGETTO: C.C. 03/23-MIMS - S.P. 86 DI CASELLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE TRA LE PROGRESSIVE KM 0+000 E KM 3+000 A TRATTI SALTUARI NEL COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 14.270,36= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA PASTORINI FULVIO - CUP D77H22002470001 - CIG B32D6C2FD1

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2361_2026.docx

Hash:

154EF453F47F8D74997142BE2C95004605CD322DE9684D042D2A9DB5420BBFDE6B4A4A252040742
15C9150A45D652BEF6CA07DFC6F845E61DEFE284D6A42662B

Nome file allegato: CRE_SP 86_firm.pdf

Hash:

8F2C0A50D3211A8A3D6FE3C44263CD9AB4F063980AA351C6966741E435096180B8661DF279FB6EB
1A9610D3337F331880066CC0F2AAF30DB300A9F8A48242ACD

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 2134/2026

Oggetto: C.C. 03/23-MIMS - S.P. 86 DI CASELLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE TRA LE PROGRESSIVE KM 0+000 E KM 3+000 A TRATTI SALTUARI NEL COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 14.270,36= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA PASTORINI FULVIO - CUP D77H22002470001 - CIG B32D6C2FD1.

In data 20/07/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

- Con Atto Dirigenziale n. 2460 in data 01/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 170.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo agli Interventi di manutenzione straordinaria del sistema di smaltimento delle acque tra le prog.ve Km 0+000 e Km 3+000, a tratti saltuari sulla S.P. 86 di Caselle in Comune di Santo Stefano D'Aveto. (CUP D77H22002470001 – C.C. 03/23_MIMS);

- Con il medesimo Atto dirigenziale n. 2460 del 01/10/2024 i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma TUTTOGARE, all'Impresa FULVIO PASTORINI, con sede legale in FRAZIONE CABANNE, 59 INT A, REZZOAGLIO (GE), per l'importo totale di € 157.152,65= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi) di cui € 128.813,65= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 4,50%, € 4.000,00= per oneri di sicurezza ed € 28.339,00= per I.V.A. al 22%, oltre ad € 7.740,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B32D6C2FD1**);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 440710601 rilasciata in data 07/10/2024 da GENERALI ITALIA S.P.A. – Agenzia di Chiavari Matteotti dell'importo di € 6.440,68= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 04/11/2024 è stata stipulata la scrittura privata e in data 09/04/2025 i lavori sono stati consegnati;

Con Atto Dirigenziale n. 3123 in data 02/12/2024 è stata autorizzata l'assunzione di Impegno di spesa per pagamento di € 52,00= quali diritti di segreteria presentazione SCIA (Rif. Pratica 4897/2024) a favore del Comune di Santo Stefano d'Aveto;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **16/06/2026**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa FULVIO PASTORINI alla quale è stato corrisposto l'acconto di € 117.084,53= (oltre € 25.758,60= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 11.697,02= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a **€ 14.270,36=** con un economia di spesa di € 39,16= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 128.781,55=
I.V.A. 22%	€ 28.331,94=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 157.113,49=</u>

Atteso che alla spesa di € **14.270,36=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
FULVIO PASTORINI	10052.02 – 2002982 Imp. 3499/2024	€ 14.270,36=	2026

Richiamati gli Atti Dirigenziali di accertamento n. 112/2024 del 19/01/2024 dell'importo di Euro



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

866.219,00=, e n.1109/2024 del 06/05/2024 di aumento di € 946.463,00= , il cui importo totale previsto per l'anno 2024 è di Euro 1.812.682,00=, che attingono a contributi previsti per città metropolitane, anni 2023-2029, ai sensi dell'art 5, comma 1, lettera a) del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022 "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale":

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002975	€ 1.812.682,00=	261/2024

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **16/06/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli "Interventi di manutenzione straordinaria del sistema di smaltimento tra le prog.ve Km 0+000 e Km 3+000 a tratti saltuari nel Comune di Santo Stefano d'Aveto, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 128.781,55= più I.V.A. per € 28.331,94= per un totale complessivo di € **157.113,49= C.C. 03/23_MIMS** (CUP **D77H22002470001 - CIG B32D6C2FD1**);
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **14.270,36=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa FULVIO PASTORINI con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
FULVIO PASTORINI	10052.02 – 2002982 Imp. 3499/2024	€ 14.270,36=	2026



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n 440710601 rilasciata in data 07/10/2024 da GENERALI ITALIA S.P.A. – Agenzia di Chiavari Matteotti dell'importo di € 6.440,68= a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **39,16=** risultante dalla differenza tra € **157.113,49=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **157.152,65=** oltre a € **7.740,00=** somme a disposizione amministrazione;
- 6) di dare atto che per l'esecuzione dell'intervento in oggetto sono stati liquidati euro **52,00=** quali diritti di segreteria presentazione SCIA (Rif. Pratica 4897/2024) al Comune di Santo Stefano d'Aveto mediante utilizzo delle somme a disposizione dell'intervento Imp. **4153/2024**;
- 7) di accantonare € **2.128,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sulla prenotazione Imp. **3498/2024** somme a disposizione amministrazione;
- 8) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento visti i punti 5 - 6 e 7) è pari ad € **159.293,49=**, e sarà rendicontata al Ministero secondo quanto nel Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022 -anni 2023-2029: "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale" e di cui all'Acc. **261/2024**;
- 9) di provvedere alla eliminazione del residuo di € **5.599,16=** in evidenza sulle seguenti prenotazioni e impegni:

€ **39,16=** Imp.3499/2024
€ **5.560,00=** pren. Imp. 3498/2024
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 03/23-MIMS. SP 86 di Caselle - Interventi di manutenzione straordinaria del sistema di smaltimento acque tra le progressive km 0+000 e km 3+000 a tratti saltuari

Importo lavori: € 133.000,00

- soggetto a ribasso d'asta € 93.030,00
- di cui costo manodopera € 35.970,00
- oneri di sicurezza € 4.000,00

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 37.000,00

Importo totale progetto € **170.000,00**

Impresa: PASTORINI FULVIO

Contratto: Scrittura privata del 04/11/2024

Ribasso: 4,50%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio lavori Pubblici; il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Francesca Villa, e progettista e Direttore dei Lavori il Geom. Nicola Ghio nominati con Atto di Nomina dirigenziale prot. n. 46726 del 23/07/2024.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 20/05/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 20/05/2024, per un importo complessivo di € **170.000,00** così ripartito:

A) Somme per lavori	€ 133.000,00
Di cui	
- € 93.030,00 per lavorazioni	
- € 35.970,00 Costo della manodopera non soggetto a ribasso	
- € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 37.000,00
Di cui	
- € 4.655,00 Imprevisti e accantonamenti	
- € 2.128,00 Spese Tecniche	
- € 957,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	
- € 29.260,00 IVA Lavori	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 170.000,00

Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura affidamento diretto.

Considerato che il Responsabile del Procedimento, ha ritenuto opportuno interpellare l'Operatore Economico PASTORINI FULVIO, con sede in via Cabanne 59, Rezzoaglio 16048, mediante richiesta di offerta sulla piattaforma TUTTOGARE.

Che tramite la piattaforma TUTTO GARE in merito il suddetto Operatore Economico, entro la data di scadenza del 28/08/2024, ha presentato tutta la documentazione relativa, ed ha in particolare offerto un ribasso del 4,50% (quattro/50 per cento) sull'importo ribassabile dei lavori di € 93.030,00.

Che il RUP con propria Relazione del 25/09/2024, verificata la congruità di tutta la documentazione della procedura, in particolare dell'offerta a preventivo con i costi della manodopera dichiarati, propone l'aggiudicazione all'operatore economico PASTORINI FULVIO.

Con Atto Dirigenziale 2460/2024 del 01/10/2024 è stato approvato il progetto relativo a "SP 86 di Caselle - Interventi di manutenzione straordinaria del sistema di smaltimento acque tra le progressive km 0+000 e km 3+000 a tratti saltuari."

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 2460/2024 del 01/10/2024 l'opera è stata finanziata visti gli Atti Dirigenziali di accertamento n. 112/2024 del 19/01/2024 dell'importo di Euro 866.219,00, e n.1109/2024 del 06/05/2024 di aumento di € 946.463,00, il cui importo totale previsto per l'anno 2024 è di Euro 1.812.682,00=, che attingono a contributi previsti per città metropolitane, anni 2023-2029, ai sensi dell'art 5, comma 1, lettera a) del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022 "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale"

Codice 10052.02; Capitolo 0; Azione 2002982; Impegno 3499/2024.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Le lavorazioni eseguite sono le seguenti:

- Al km 0+700 sono stati realizzati metri lineari 212 di cunetta con aletta in c.a.;
- Al km 1+100 è stata demolita e ricostruita con pannelli prefabbricati la mazzetta della cunetta esistente;
- Al km 1+400 è stata realizzata nuova cunetta e ripristino della mazzetta esistente con pannelli prefabbricati;
- Al km 2+900 sono stati realizzati metri lineari 94 di cunetta.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti da Geom. Nicola Ghio, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto di Nomina dirigenziale prot n° 46726 in data 23/07/2024;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura di affidamento diretto ed è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa PASTORINI FULVIO. che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 4.50 %; con Determinazione dirigenziale n. 2460- del 01/10/2024 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'opera-

tore economico PASTORINI FULVIO per un importo netto contrattuale di € 88.843,65 per lavorazioni, € 4.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 35.970,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 128.813,65.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ha presentato garanzia fideiussoria n 440710601 rilasciata in data 07/10/2024 da Generali Italia S.P. cod. Agenzia T78 00 di Chiavari, Piazza Matteotti, per una somma garantita pari a € 6.440,68 giuste le riduzioni di legge

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 170.000,00 di cui € 128.813,65 - quale netta autorizzata per lavori e precisamente (**Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 2460- del 01/10/2024**):

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 4.50%)	€ 128.813,65
Di cui	
- € 88.843,65 per lavorazioni	
- € 35.970,00 costo manodopera non soggetto a ribasso	
- € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 41.186,35
Di cui	
- € 4.655,00 Imprevisti e accantonamenti	
- € 2.128,00 Spese Tecniche	
- € 957,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	
- € 28.339,00 IVA Lavori	

E inoltre:

- € 4.186,35 Ribasso d'asta
- € 921,00 IVA sul ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA

€ 170.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 09/04/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 07/07/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera sono occorse sospensioni dei lavori:

- 1° sospensione dal 03/06/2025 al 10/11/2025 di giorni 160 per cause di forza maggiore, la nuova scadenza risultava essere il 14/12/2025.

- 2° sospensione dal 15/12/2025 al 02/03/2026 di giorni 77 per condizioni meteo avverse, la nuova scadenza risultava essere il 30/03/2026.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta in data 28/08/2025 prot.51528 ha fatto pervenire richieste motivate di proroga, in data 11/11/2025 il RUP ha concesso 30 giorni di proroga con nuova scadenza prevista per il 13/01/2026.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: il termine per l'ultimazione è il 30/03/2026

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/06/2026, come da certificato in data 30/03/2026, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti .

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da spostamento utenze sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 117.084,53 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 27/04/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a **€ 128.781,55** (IVA esclusa), iva 22% € 28.351,94 per un totale di **€ 157.113,49**, così ottenuto:

➤ IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE

- Importo lavori al netto conto finale € 128.781,55

A cui si detrae:

- 1° Certificato di Pagamento € 51.465,57
- 2° certificato di Pagamento € 65.618,96

- **RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA € 11.697,02**

➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE

- IVA 22% su € 128.781,55 € 28.331,94

Da cui si detrae IVA 22%

- 1° Certificato di Pagamento € 11.322,43

- 2° Certificato di Pagamento € 14.436,17

- Restano per IVA € 2.573,34

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA **€ 14.270,36**

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- € 93.030,00 per lavorazioni
- € 35.970,00 Costo della manodopera non soggetto a ribasso
- € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano € 133.000,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- € 4.655,00 Imprevisti e accantonamenti
- € 2.128,00 Spese Tecniche
- € 957,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 29.260,00 IVA Lavori

Totale somme a disposizione € 37.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO **€ 170.000,00**

- IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 128.781,55

Di cui

Importo lavori € 124.781,55

Oneri della sicurezza	€ 4.000,00	
- IVA sul conto finale		€ 28.331,94
Totale		€ 157.113,49
Pertanto rimane una differenza attiva di		€ 12.886,51
Così ripartita:		
- Risparmio sui lavori	€ 32,10	
- Risparmio su IVA	€ 928,06	
- Risparmio ribasso d'asta	€ 4.186,35	
- Risparmio su altro	€ 7.740,00	
TORNANO		€ 12.886,51

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di 3421858616 di Sestri Levante.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento in data 10/04/2026, allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dal “ fascicolo sui materiali”.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 04/06/2026 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentante legale Sig. Fulvio Pastorini.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: realizzazione di cunette semplici e con aletta.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Geom. Nicola Ghio direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 128.781,55, oltre a € 28.331,94 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di €. 32,10;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL 3421858616 di Sestri Levante continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di SP 86 di Caselle - Interventi di manutenzione straordinaria del sistema di smaltimento acque tra le progressive km 0+000 e km 3+000 a tratti saltuari

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice:

PASTORINI FULVIO

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 128.781,55
B) Detrazioni	

Per somme in acconto già erogate:

1° Certificato	€ 51.465,57
2° Certificato	€ 65.618,96
RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA	€ 11.697,02

(diconsi euro undicimilaseicentonovantasette/02)

che possono essere corrisposte all'impresa PASTORINI FULVIO a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 16/06/2026

II DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Nicola Ghio

L'IMPRESA APPALTARICE

PASTORINI FULVIO

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Francesca Villa



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: C.C. 03/23-MIMS - S.P. 86 DI CASELLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE TRA LE PROGRESSIVE KM 0+000 E KM 3+000 A TRATTI SALTUARI NEL COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 14.270,36= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA PASTORINI FULVIO - CUP D77H22002470001 - CIG B32D6C2FD1

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002975	+	1.812.682,00					261	2024		
Note: Finanziamento MIMS 141/2022 ANNO 2024													
USCITA	1005202	0	2002982	+	14.270,36			3499	2024			D77H22002470001	B32D6C2FD1
Note: SALDO - DITTA PASTORINI FULVIO - Lav. 94													
La spesa oggetto del presente provvedimento è interamente finanziata con risorse esercizi precedenti confluite in FPV													
USCITA	1005202	0	2002982	+	2.128,00	3498	2024	3412	2026			D77H22002470001	B32D6C2FD1
Note: Accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023													
USCITA	1005202	0	2002982	-	39,16			3499	2024			D77H22002470001	B32D6C2FD1
Note: economia sui lavori													
USCITA	1005202	0	2002982	-	5.560,00	3498	2024					D77H22002470001	
Note: economia somme a disposizione													
ECONOMIA FINANZIATA DA FPV VERRA' REGISTRATA CON IL PROSSIMO RENDICONTO													
TOTALE ENTRATE:					+	1.812.682,00							



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE SPESE:	+	10.799,20	
----------------------	----------	-----------	--

Genova li, 27/07/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale**