



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2175/2026

OGGETTO: C.C. 27/23_MIT_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITA' LEVANTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE NELLA S.P. 68 DEL FACCIU' E S.P. 55 DI MONEGLIA IN COMUNE DI MONEGLIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 28.962,45= (ONERI INCLUSI) ALL' IMPRESA ZAPPETTINI STEFANO.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2386_2026.docx

Hash:

6931EF4BCA5096E140AABA4792C92B2F25851AEF35447C70270F07E57819B9EAF46DCD762A0D2F0
A5C16AFEC8490904A3EF1E9CB8542EFCDD1A7A4D268A3056D9

Nome file allegato: CRE.firmato.pdf

Hash:

A1EA95F4E03E6F2B1F5149A21D3472DB50B71AA3081EF561012DDDA4A3BB7BBF73C44B29EF060D
5C07E4A39708639D53235EAB6D6CACF4A732B1A6D955DFA8F7

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 2175/2026

Oggetto: C.C. 27/23_MIT_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITA' LEVANTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE NELLA S.P. 68 DEL FACCIU' E S.P. 55 DI MONEGLIA IN COMUNE DI MONEGLIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 28.962,45= (ONERI INCLUSI) ALL' IMPRESA ZAPPETTINI STEFANO.

In data 23/07/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

- Con atto dirigenziale n. 3587/2025 del 17/12/2025, è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 155.300,00 (oneri e somme a disposizioni inclusi) relativo agli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta dell'utenza stradale nella S.P. 68 del Facciù e S.P. 55 di Moneglia, in Comune di Moneglia. "CUP **D47H20001660001**"- CC 27/23_MIT_EXTRA;
- Con il medesimo atto dirigenziale n. 3587/2025 del 17/12/2025 i lavori sono stati affidati, tramite la piattaforma "Tuttogare", alla Ditta ZAPPETTINI STEFANO di Mezzanego Genova, per l'importo totale di € 149.547,60= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi) di cui 118.580,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 2,00%, € 4.000,00= per oneri di sicurezza ed € 26.967,60= per I.V.A. al 22%, oltre ad € 2.800,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione. - CIG: **B99C55D4F6**;

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. M16569041 rilasciata in data 08/01/2026 da **ITAS MUTUA** Agenzia di Rapallo GE - 0410 dell'importo di € 7.477,38= a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

In data 28/01/2026 è stata stipulata scrittura Privata prot. n. 5213, i lavori sono stati consegnati con verbale in data 23/02/2026,

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **10/07/2026**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa ZAPPETTINI STEFANO – alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 98.833,16= (più I.V.A. al 22% € 21.743,30=) – il saldo di € 23.739,71= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **28.962,45=** con euro 8,69= economia di spesa rispetto l'importo di aggiudicazione di euro **149.547,60=** e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 122.572,87=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 26.966,04=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 149.538,91=</u>

Atteso che alla spesa di € **28.962,45=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
ZAPPETTINI STEFANO	10052.02 2002964 Imp. 4906/2025	€ 28.962,45=	2026

Richiamato l'atto dirigenziale n. 352 del 20/02/2023 con il quale, visto il D.M. n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal D.M. n. 49 del 16/02/2018", (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18/05/2020. Programma annualità 2021 – 2024) è stato disposto l'accertamento in entrata per l'esercizio 2023, della somma complessiva di € 3.665.350,16= come da tabella sottostante:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002945	€ 3.665.350,16=	2023	613



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **10/07/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta dell'utenza stradale nella S.P. 68 del Facciù e S.P. 55 di Moneglia, in Comune di Moneglia, (**CUP: D47H20001660001 - CIG: B99C55D4F6**) **CC: 27/23_MIT_EXTRA**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 122.572,87= più I.V.A. per € 26.966,04= per un totale complessivo di € **149.538,91=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **28.962,45=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) all'Impresa ZAPPETTINI STEFANO con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
ZAPPETTINI STEFANO	10052.02 2002964 Imp. 4906/2025	€ 28.962,45=	2026

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'operatore economico dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. M16569041 rilasciata in data 08/01/2026 da **ITAS MUTUA** Agenzia di Rapallo GE - 0410 dell'importo di € 7.477,38= a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € **8,69=** risultante dalla differenza tra € **149.538,91=** somma effettivamente spesa per



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **149.547,60=** oltre l'importo di € **2.800,00=** somme a disposizione dell'amministrazione;

- 6) di accantonare € **2.500,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 sulla prenotazione Imp. **4904/2025** somme a disposizione amministrazione per cui i servizi finanziari prenderanno il relativo impegno;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento visti i punti 5 – 6) è risultata pari a € **152.038,91=** e sarà rendicontata, al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 123/2020 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" annualità 2023 di cui all'Acc. **613/2023** interamente riscosso;
- 8) di dare atto che l'economia realizzata è di euro **308,69=** presente nei seguenti impegni/prenotazioni
 - € 8,69= Imp. **4906/2025**;
 - € 300,00= pren./Imp. **4904/2025**;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR
Ufficio Viabilità Levante

OGGETTO : CC 27/23MIT_EXTRA. SP dell'Ufficio viabilità Levante – Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale (Comune Moneglia) SP68 DEL FACCIU', SP55 DI MONEGLIA. CUP: D47H20001660001 CIG:B99C55D4F6

Importo lavori:	€ 125.000,00
- Lavorazioni	€ 121.000,00
Di cui Costo della manodopera	€ 48.622,25
- Oneri della sicurezza	€ 4.000,00
<u>Somme a disposizione dall'Amm.ne</u>	<u>€ 27.500,00</u>
Importo totale progetto:	€ 155.300,00

Impresa: ZAPPETTINI STEFANO D.I.

Contratto/scrittura privata : 5213 del 28/01/2026

Ribasso: 2%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR – Ufficio Viabilità Levante; il Responsabile del Procedimento è l'ing. Marco Ravera, nominato con atto di nomina prot. n° 74027 in data 10/12/25 e i progettisti sono stati nominati con medesimo atto.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 11/12/2025, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 11/12/2025, per un importo complessivo di € **155.300,00** così ripartito:

A) Somme per lavori	€ 125.000,00
Di cui	
- € 121.000,00 per lavorazioni soggetto a ribasso	
- € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 30.300,00
Di cui	
- € 300,00 Rilievi, accertamenti, indagini...	
- € 2.500,00 Spese Tecniche	
- € 27.500,00 IVA Lavori	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 155.300,00

Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura negoziata/affidamento diretto.

Con Atto Dirigenziale 3587/2025 è stato approvato il progetto relativo agli interventi in oggetto

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 3587/2025 l'opera è stata finanziata con Finanziamento Straordinario Mit.23 EXTRA, Codice1005202, Capitolo 0 ,Azione 2002964 , Prenotazione 4904/2025, Impegno 4906/2025.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

I lavori eseguiti hanno riguardato la SP68 del Facciu' e la Sp55 di Moneglia e precisamente:

- SP 68 del Facciu' presso il km 5+500 l'intervento ha comportato la demolizione del muro spondale su rio "Bisagno" per uno sviluppo di circa 55 m e ripristino del corpo stradale con posa di manufatti prefabbricati in calcestruzzo posti su file, collegati da cordolo in sommità e posa di opportune delimitazioni marginali.
- SP 55 di Moneglia, presso il km 3+300 circa l'intervento ha riguardato il muro di sostegno a valle del corpo stradale mediante l'esecuzione di sottomurazioni per uno sviluppo di circa

30 m e altezza massima di 1,50 m, con demolizione del paramento in pietra esistente pericolante;

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom, Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con atto di nomina n° 74027 in data 10/12/25.

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Il Responsabile del progetto ha ritenuto opportuno interpellare mediante piattaforma TUTTOGRARE l'operatore economico ZAPPETTINI STEFANO con sede in loc. Costa del Canale n.107 B, 16046, Mezzanego(GE), che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 2,00 %; con Determinazione dirigenziale n. 3587 del 17/12/25 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico ZAPPETTINI STEFANO per un importo netto contrattuale di € 118.580,00 oltre gli oneri per la sicurezza di € 4.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 122.580,00.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 7.477,38 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° M16569041 rilasciata da ITAS MUTUA , agenzia di Rapallo , Piazza delle Donne lavoratrici 2.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 152.347,60 di cui € 149.547,60 quale netta autorizzata per lavori e precisamente (**Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 3587 del 17/12/25**):

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 2,00%)	€ 122.580,00
Di cui	
- € 118.580,00 per lavorazioni	

- € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

€ 32.720,00

Di cui

- € 300,00 Rilievi, accertamenti, indagini...
- € 2.500,00 Spese Tecniche
- € 26.967,60 IVA Lavori

E inoltre:

- € 2.420,00 Ribasso d'asta
- € 532,40 IVA sul ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA

€ 155.300,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 23/02/26;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 22/06/26.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non vi furono sospensioni;

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/06/26, come da certificato in data pari data, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - **PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 98.833,16 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - **IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 01/07/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € 23.739,71 (IVA esclusa), pari a € 28.962,45 **IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

• Importo lavori al netto conto finale	€ 122.572,87	
A cui si detrae:		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 98.833,16	
• RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 23.739,71

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

• IVA 22% su € 122.572,87	€ 26.966,03	
Da cui si detrae IVA 22%		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 21.743,30	
• Restano per IVA		€ 5.222,74

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA

€ 28.962,45

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 121.000,00
- Oneri della sicurezza € 4.000,00

Sommano € 125.000,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- IVA sui lavori € 27.500,00
- Altro € 2.800,00

Totale somme a disposizione € 30.300,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 155.300,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 122.572,87

Di cui

Importo lavori € 118.572,87

Oneri della sicurezza € 4.000,00

- IVA sul conto finale € 26.966,03

Totale € 149.538,90

Pertanto rimane una differenza attiva di € 5.761,10

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori € 7,13
- Risparmio su IVA € 1,57

- Risparmio ribasso d'asta	€ 2.420,00
- Residui IVA	€ 532,40
- Imprevisti	€ 300,00
- Spese tecniche	€ 2.500,00

TORNANO

€ 155.300,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con polizza n. 18567071 in via continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: Durante lo svolgimento dei lavori non state necessarie prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 07/07/2026 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentante legale Stefano Zappettini.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

l'intervento ha interessato la SP68 del Facciu' con rifacimento muro spondale del "rio Bisagno" e ripristino carreggiata al km 5+450 circa, e la SP55 di Moneglia con demolizione e rifacimento sottomurazione del muro di contenimento stradale a valle al km 3+300 circa; si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 122.572,87 oltre a € 26.966,03 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con polizza n. 18567071 in via continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di cui in oggetto SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice ZAPPETTINI STEFANO D.I.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 122.572,87
--	--------------

B) Detrazioni

Per somme in acconto già erogate:

- 1° SAL e ultimo	€ 98.833,16
-------------------	-------------

Sommano	€ 23.739,71
---------	-------------


RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA	€ 23.739,71
--	--------------------

(diconsi euro VENTITREMILASETTECENTOTRENTANOVE/71)

che possono essere corrisposte all'impresa ZAPPETTINI STEFANO D.I. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 10/07/2026

II DIRETTORE DEI LAVORI



Geom. Luigi Tiscornia

L'IMPRESA APPALTARICE


ZAPPETTINI STEFANO D.I.
IMPRESA EDILE STRADALE
Loc. Costa del Canale, 107B
Mezzanigo (Ge)-Tel. +39 347 5738623
C.F.R.I.: ZPP SEN 72512 E438G
P.IVA IT 01935800993

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO


Ing. Marco Ravera



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: C.C. 27/23_MIT_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITA' LEVANTE - INTERVENTI DI

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE NELLA S.P. 68 DEL FACCIU' E S.P. 55 DI MONEGLIA IN COMUNE DI MONEGLIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 28.962,45= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ZAPPETTINI STEFANO.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					613	2023		
Note: Finanziamento straordinario MIT 2023													
USCITA	1005202	0	2002964	+	28.962,45	4904	2025	4906	2025			D47H20001660001	B99C55D4F6
Note: Saldo Impresa Zappettini Stefano - Lav. 60													
La spesa oggetto del presente provvedimento è interamente finanziata con risorse esercizi precedenti confluite in FPV													
USCITA	1005202	0	2002964	+	2.500,00	4904	2025	3424	2026			D47H20001660001	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36													
USCITA	1005202	0	2002964	-	300,00	4904	2025					D47H20001660001	
Note: economia somme a dispo.ne amministrazione													
ECONOMIA FINANZIATA DA FPV VERRA' REGISTRATA CON IL PROSSIMO RENDICONTO													
USCITA	1005202	0	2002964	-	8,69			4906	2025			D47H20001660001	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Note: economia sui lavori confluita nella prenotazione 4904/2025

ECONOMIA SULLA PRENOTAZIONE FINANZIATA DA FPV VERRA' REGISTRATA CON IL PROSSIMO RENDICONTO

TOTALE ENTRATE:	+	3.665.350,16	
TOTALE SPESE:	+	31.153,76	

Genova li, 27/07/2026

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale